



PROVINCIA DI IMPERIA

SETTORE POLIZIA PROVINCIALE – STRADE – TRASPORTI

SERVIZIO STRADE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. BS/ 52 DEL 23/02/2018

OGGETTO: S.P. n° 41 Imperia Piani Dolcedo. Lavori di consolidamento e risagomatura della sede viabile al km 0+150 circa - 1° lotto. Proroga tempo contrattuale.

Ditta: De Villa Group S.r.l. di Ventimiglia (IM)

Contratto n. 30514 del 10/07/17

Atto Aggiuntivo n. 30351 del 09/02/18

CIG: 6986820A40 - CUP: I47H16000780002

Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso:

- che con contratto n. 30514 del 10/07/17, stipulato a seguito di determinazione dirigenziale BS/111 n. 239 di reg. gen. del 03/05/17, esecutiva, sono stati affidati alla Ditta De Villa Group S.r.l. di Ventimiglia (IM) i “Lavori di consolidamento e risagomatura della sede viabile al km 0+150 circa S.P. n° 41 Imperia Piani Dolcedo – 1° lotto, per l’importo di € 61.741,81, inclusi gli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso offerto del 36,66%;
- che con la determinazione di cui sopra è stata altresì impegnata la spesa complessiva relativa ai lavori di che trattasi ammontante € 75329,35 (di cui € 61.741,81 per lavori, inclusi gli oneri per la sicurezza ed € 13.583,20 per pagamento I.V.A. 22% ed € 4,34 per arrotondamento) nei fondi (stanziati dalla Regione Liguria con DGR 998/15-accise III) di cui alla Miss. 10 progr. 05 Titolo 2 macroaggr. 02 capitolo 1250 res. 2017;
- che con determinazione dirigenziale BS/280 n° 623 del 16.11.17 è stata approvata una perizia di variante in corso d’opera che ha comportato maggiori lavori per cui l’importo netto è stato rideterminato in per € 94.703,88
- che con la suddetta determinazione è stato, contestualmente, approvato l’atto di sottomissione ed impegnata la relativa spesa aggiuntiva di € 40.216,40 (di cui € 32.962,07 per incremento lavori, € 7.251,65 per incremento IVA 22% ed € 2,68 per incremento arrotondamenti), utilizzando il ribasso d’asta offerto dall’Impresa, nei fondi di cui alla Miss. 10 progr. 05 Titolo 2 macroaggr. 02 capitolo 1250 res. 2017;
- che il termine per l’esecuzione dei suddetti lavori è stato fissato, a seguito anche della perizia di variante, per il giorno 10/02/18;

Considerato che l'Impresa appaltatrice dei lavori con nota in data 09/02/18, ha presentato istanza al fine di ottenere una proroga sul tempo utile stabilito per l'esecuzione delle opere di giorni 30 a causa di problematiche inerenti le condizioni meteorologiche, pioggia e gelo, legate ai lavori di bitumatura (binder e tappetino d'usura) ancora da eseguire, peraltro ad essa non imputabile;

Vista la relazione prot. n° 4049 del 13.02.18, con la quale il Direttore dei Lavori, Ing. Roberto Durante, fa presente che concorda con le motivazioni addotte dall'Impresa in quanto l'esecuzione di tali lavori con le temperature riscontrate e la presenza di piogge comprometterebbe il buon esito degli interventi stessi e ritiene accettabile la proroga richiesta di giorni 30 per cui la nuova scadenza del tempo utile viene a determinarsi il giorno 12/03/18;

Considerato che il sottoscritto Responsabile del procedimento concorda con le motivazioni addotte per la richiesta di proroga e condivide le valutazioni della D.L. in merito alla durata della stessa;

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL 267/2000 s.m.i.

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, provvedere in merito;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. n. 267 del 18.08.00 e s.m.i.;

Visto lo statuto provinciale approvato dal C.P. con deliberazione n° 64 del 10.06.91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n° 117 del 30.10.97 e successive modifiche;

Visto il regolamento dei contratti approvato dal C.P. con deliberazione n° 56 del 31.07.03;

Visto il Regolamento sull'assetto dirigenziale della Provincia di Imperia approvato dalla G.P. con deliberazione n° 191 del 14.06.01;

DISPONE

di prorogare **di giorni 30** il tempo utile contrattuale all'Impresa De Villa Group S.r.l. di Ventimiglia (IM) per l'esecuzione dei lavori di consolidamento e risagomatura della sede viabile al km 0+150 circa – 1° lotto, fissando la nuova scadenza per il **giorno 12/03/18**, accogliendo le motivazioni espresse in premessa.

IL RUP

(Geom. Fernando Pedicalo)