



PROVINCIA DI IMPERIA

SETTORE POLIZIA PROVINCIALE – STRADE – TRASPORTI

SERVIZIO STRADE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. BS/ 166 DEL 30/07/2018

OGGETTO: Lavori urgenti di consolidamento muro di sostegno della S.P. n. 40 di Vasia al 1+200. I° lotto. Proroga tempo contrattuale.
Ditta: Aicardi S.r.l. Unipersonale di Chiusavecchia (IM)
Contratto n° 30377 in data 14.05.18
CUP: I57H17001060005 - CIG: ZA620765E9

Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso:

- che con contratto n° 30377 in data 14.05.18, stipulato a seguito di determinazione dirigenziale BS/254 n. 575 di reg. gen. del 24/10/17, esecutiva, sono stati affidati alla Ditta Aicardi S.r.l. Unipersonale di Chiusavecchia (IM) i “Lavori urgenti di consolidamento muro di sostegno della S.P. n. 40 di Vasia al 1+200. I° lotto”, per l’importo di € 21.637,12, inclusi gli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso offerto del 11,50%;
- che con la determinazione di cui sopra è stata altresì impegnata la spesa complessiva relativa ai lavori di che trattasi ammontante € 26.398,24 (di cui € 21.637,13 per lavori, inclusi oneri per la sicurezza ed economie, € 4.760,16 per pagamento I.V.A. 22% ed arrotondamenti € 0,95) nei fondi di cui alla miss. 10052.02 cap. 1500 res. 2017 (fondi appositamente assegnati dalla Regione Liguria con DGR 1179 del 20.12.2016);
- che il termine per l’esecuzione dei suddetti lavori è stato fissato per il giorno 28/07/18;

Considerato che l’Impresa appaltatrice dei lavori con nota in data 26/07/18, ha presentato istanza al fine di ottenere una proroga sul tempo utile stabilito per l’esecuzione delle opere di giorni 20 a causa di problematiche inerenti i lavori di scavo che, a causa del ritrovamento di roccia, hanno subito un rallentamento per poter procedere alla demolizione della stessa, peraltro ad essa non imputabile;

Vista la relazione prot. n° 19705 del 26.07.18, con la quale il Direttore dei Lavori, Ing. Roberto Durante, fa presente che concorda con le motivazioni addotte dall’Impresa e ritiene accettabile la proroga richiesta di giorni 20 per cui la nuova scadenza del tempo utile viene a determinarsi il giorno 17/08/18;

Considerato che il sottoscritto Responsabile del procedimento concorda con le motivazioni addotte per la richiesta di proroga e condivide le valutazioni della D.L. in merito alla durata della stessa;

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL 267/2000 s.m.i.

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, provvedere in merito;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. n. 267 del 18.08.00 e s.m.i.;

Visto lo statuto provinciale approvato dal C.P. con deliberazione n° 64 del 10.06.91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n° 117 del 30.10.97 e successive modifiche;

Visto il regolamento dei contratti approvato dal C.P. con deliberazione n° 56 del 31.07.03;

Visto il Regolamento sull'assetto dirigenziale della Provincia di Imperia approvato dalla G.P. con deliberazione n° 191 del 14.06.01;

DISPONE

di prorogare **di giorni 20** il tempo utile contrattuale all'Impresa Aicardi S.r.l. Unipersonale di Chiusavecchia (IM) per l'esecuzione dei lavori urgenti di consolidamento muro di sostegno della S.P. n. 40 di Vasia al 1+200. I° lotto, fissando la nuova scadenza per il **giorno 17/08/18**, accogliendo le motivazioni espresse in premessa.

IL RUP

(Geom.Fernando Pedicalo)