



PROVINCIA DI IMPERIA

SETTORE POLIZIA PROVINCIALE – STRADE – TRASPORTI SERVIZIO STRADE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. **BS/ 304** DEL 27/12/2018

OGGETTO: **Lavori di riqualificazione delle SS.PP. della Valle Arroscia. Proroga tempo contrattuale.**

Ditta: Geosystem S.n.c. di Ranzo (IM)

Contratto n. 30410 del 12/10/18

CIG: 7480137453 - CUP: I57H18000540001

II DIRIGENTE

Premesso:

- che con contratto n. 30410 del 12/10/18, stipulato a seguito di determinazione dirigenziale 124/BS n. 303 del 25/05/18, sono stati affidati alla Ditta Geosystem S.n.c. di Ranzo (IM) i “Lavori di riqualificazione delle SS.PP. della Valle Arroscia” (anno 2018) che ha offerto un ribasso del 23,710% per un importo di € 88.150,49, inclusi oneri per la sicurezza ed economie;
- che con la determinazione di cui sopra è stata altresì impegnata la spesa complessiva relativa ai lavori di che trattasi ammontante ad € 107.550,05 (di cui € 88.150,49 per lavori, inclusi oneri per la sicurezza ed economie, € 19.393,11 per pagamento I.V.A. 22%, ed € 6,45 per arrotondamento) alla Miss. 10052.02 cap. 2200 PEG 2018/2020 con imputazione all'esercizio finanziario 2018 in quanto esigibile, dando atto che per quanto concerne le spese tecniche (€ 2.000,00), analisi prove materiali (€ 1.000,00), incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 (€ 2.249,41) si sarebbe provveduto all'impegno con appositi successivi atti;
- che con determinazione dirigenziale 240bs n. 786 del 29/10/18 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori di cui sopra la quale ha comportato un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 23,710%, di € 23.860,67, un incremento per IVA 22% di € 5.249,34, un incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 561,52 ed un decremento per arrotondamento di € 0,99;
- che a seguito di quanto sopra la somma complessiva di € 29.110,01 (di cui € 23.860,67 per incremento lavori, € 5.249,34 per incremento per IVA 22%), è stata impegnata, utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 2200 PEG 2018/2020 con imputazione all'esercizio finanziario 2018 in quanto esigibile, operando, peraltro, un decremento di € 0,99 per arrotondamento;
- che il termine per l'esecuzione dei suddetti lavori era stato fissato per il giorno 31/12/18;

Considerato che l'Impresa appaltatrice dei lavori, con nota in data 19/12/18, ha presentato istanza al fine di ottenere una proroga sul tempo utile stabilito per l'esecuzione delle opere di giorni 60 a causa dei maggiori lavori da realizzare a seguito dell'approvazione della variante di cui sopra nonché del maltempo che ha colpito il territorio della Valle Arroscia nei mesi di

Ottobre e Novembre il quale non ha consentito il regolare svolgimento delle lavorazioni previste;

Vista la relazione prot. n° 33706 del 24.12.18, con la quale il Direttore dei Lavori, geom. Marco Clemenzi, fa presente che concorda con le motivazioni addotte dall'Impresa e ritiene accettabile la proroga richiesta di giorni 60 per cui la nuova scadenza del tempo utile viene a determinarsi il giorno 01/03/19;

Considerato che il Responsabile del procedimento, Ing. Roberto Durante, con nota prot. n. 33733 del 27/12/18, concorda con le motivazioni addotte per la richiesta di proroga e condivide le valutazioni della D.L. in merito alla durata della stessa;

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL 267/2000 s.m.i.

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, provvedere in merito;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. n. 267 del 18.08.00 e s.m.i.;

Visto lo statuto provinciale approvato dal C.P. con deliberazione n° 64 del 10.06.91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n° 117 del 30.10.97 e successive modifiche;

Visto il regolamento dei contratti approvato dal C.P. con deliberazione n° 56 del 31.07.03;

Visto il Regolamento sull'assetto dirigenziale della Provincia di Imperia approvato dalla G.P. con deliberazione n° 191 del 14.06.01;

DISPONE

di prorogare **di giorni 60** il tempo utile contrattuale all'Impresa Geosystem S.n.c. di Ranzo (IM) per l'esecuzione dei "Lavori di riqualificazione delle SS.PP. della Valle Arroscia", (anno 2018) fissando la nuova scadenza per il **giorno 01/03/19**, accogliendo le motivazioni espresse in premessa.

per **Il Dirigente**
(Comandante Dott. Giuseppe Carrega)
Il Funzionario
(Ing. Roberto Durante)