



PROVINCIA DI IMPERIA

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE RIFIUTI

SERVIZIO STRADE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. BS/ 81 DEL 27/02/2019

OGGETTO: Lavori di riqualificazione delle SS.PP. della Valle Impero. Proroga tempo contrattuale.

Ditta: Aicardi S.r.l. - Chiusavecchia (IM)

Contratto n. 30411 del 12/10/18

CIG: 7480165B6C - CUP: I37H18000540001

II DIRIGENTE

Premesso:

- che con contratto n. 30411 del 12/10/18, stipulato a seguito di determinazione dirigenziale n. 369 del 2/07/18, sono stati affidati alla Ditta Aicardi S.r.l. – Chiusavecchia (IM) i “Lavori di riqualificazione delle SS.PP. della Valle Impero”, con un ribasso offerto del 28,63% per un importo di € 64.974,42;
- che, inoltre, sempre con il citato atto è stata impegnata la spesa complessiva di € 79.279,23 (di cui € 64.974,43 per lavori, inclusi oneri per la sicurezza ed economie, € 14.294,37 per pagamento I.V.A. 22%, ed € 10,43 per arrotondamento) alla Miss. 10052.02 cap. 2200 del Peg 2019/2021 annualità 2019 in esercizio provvisorio a seguito di re imputazione;
- che con D.D. 793 del 30/10/18 è stata approvata, la perizia di variante relativamente ai lavori di cui sopra che ha comportato un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 28,63%, di € 22.891,99, un incremento per IVA 22% di € 5.036,24, un incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 48,30, un incremento per arrotondamento di € 5,22 ed un decremento per analisi e prove sui materiali di € 1.000,00 e per spese tecniche di € 2.000,00;
- che il termine per l'esecuzione dei suddetti lavori era stato fissato per il giorno 31/12/18;

Considerato che l'Impresa appaltatrice dei lavori con nota pervenuta in data 28/12/18, prot. n° 33837, ha presentato istanza al fine di ottenere una proroga sul tempo utile stabilito per l'esecuzione delle opere di giorni 60 a causa della redazione della perizia di variante che ha comportato un aumento delle lavorazioni da eseguire nonché delle avverse condizioni meteo che si sono verificate dall'inizio dei lavori, non consentendo il regolare svolgimento delle lavorazioni previste;

Vista la relazione prot. n° 5307 del 25.02.19, con la quale il Direttore dei Lavori, Geom. Enrico Nappelli, fa presente che concorda con le motivazioni addotte dall'Impresa, peraltro ad

essa non imputabili, e ritiene accettabile la proroga richiesta di giorni 60 per cui la nuova scadenza del tempo utile viene a determinarsi il giorno 01/03/19;

Considerato che il Responsabile del procedimento, Geom. Giorgio Olivieri, concorda con le motivazioni addotte per la richiesta di proroga e condivide le valutazioni della D.L. in merito alla durata della stessa;

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL 267/2000 s.m.i.

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, provvedere in merito;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
- il vigente Regolamento dei Contratti;

DISPONE

di prorogare **di giorni 60** il tempo utile contrattuale all'Impresa Aicardi S.r.l. – Chiusavecchia (IM) per lavori di riqualificazione delle SS.PP. della Valle Impero, fissando la nuova scadenza per il **giorno 01/03/19**, accogliendo le motivazioni espresse in premessa.

Il Dirigente
(Ing. Michele RUSSO)