

PROVINCIA DI IMPERIA

SETTORE INFRASTRUTTURE - SCUOLE - AMBIENTE SERVIZIO STRADE UFFICIO STRADE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. ST/ 232 DEL 03/10/2022

OGGETTO: Interventi di riparazione danni alluvionali in tratti saltuari dal Km 1+800 al Km

7+200	della	SP	52	Molini	di	Tr	iora-Triora-Cett	a.	
Ulteriore	proroga				tem	po	contr	contrattuale.	
Impresa:	De	Villa	Gro	oup s	s.r.l.	-	Ventimiglia	(IM)	
Contratto	n. 306		30666	del		10/01/2022			
CUP:	187F	H210012	10002	_		CIG	: 8970.	564797	

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con contratto n. 30666 del 10/01/2022, stipulato a seguito di determinazione dirigenziale ST/339 n. 869 del 09/12/2021, esecutiva, i lavori di riparazione danni alluvionali in tratti saltuari dal Km 1+800 al Km 7+200 della SP 52 Molini di Triora-Triora-Cetta, sono stati affidati all'Impresa De Villa Group s.r.l. con sede in Ventimiglia (IM), con un ribasso offerto pari al 8,66%, per un importo lavori di € 310.456,83 inclusi gli oneri per la sicurezza ed è stata impegnata la relativa spesa;
- che il termine per l'esecuzione dei suddetti lavori era stato fissato per il giorno 07/08/2022;

Dato atto che con Provvedimento Dirigenziale ST n. 164 del 27/07/2022 era stata autorizzata la proroga di giorni 60 sul termine di esecuzione dei lavori, come richiesta dalla ditta De Villa Group s.r.l., fissando il 06/10/2022 quale nuovo tempo utile per l'ultimazione dell'opera;

Considerato che l'Impresa appaltatrice dei lavori con nota pervenuta il 23/09/2022, acquisita al prot. n. 23793, ha presentato istanza al fine di ottenere un'ulteriore proroga sul tempo di esecuzione di giorni 60 per cause ad essa non imputabili, in quanto la difficoltà ed i ritardi nel reperimento dei materiali e le frequenti condizioni meteo avverse non hanno consentito il regolare svolgimento delle lavorazioni previste;

Vista la relazione prot. n. 24254 del 28/09/2022, con la quale il Direttore dei Lavori, Geom. Roberto Barla, valutata la suddetta richiesta e condividendo quanto riportato dall'Impresa,

ritiene di autorizzare l'ulteriore proroga di giorni 60 determinando nel 05/12/2022 la nuova scadenza del tempo utile di ultimazione;

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL 267/2000 s.m.i.

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, provvedere in merito; **Visti:**

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
- il vigente Regolamento dei Contratti;

DISPONE

di prorogare **di ulteriori giorni 60** il tempo utile contrattuale all'Impresa De Villa Group s.r.l. di Ventimiglia (IM) per l'esecuzione degli "Interventi di riparazione danni alluvionali in tratti saltuari dal Km 1+800 al Km 7+200 della SP 52 Molini di Triora-Triora-Cetta", fissando la nuova scadenza per il **giorno 05/12/2022**, per le motivazioni espresse in premessa.

Il Dirigente (Ing. Michele RUSSO)