



PROVINCIA DI IMPERIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 1622 DEL 22/05/2026

SETTORE 4 INFRASTRUTTURE SCUOLE AMBIENTE PATRIMONIO

SERVIZIO 4.1 STRADE

OGGETTO:	“LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE SP 28 DI CARAVONICA DAL KM 2+000 AL KM 3+000” – ULTERIORE PROROGA TEMPO CONTRATTUALE. DITTA APPALTATRICE: A.I.CO. CONSORZIO STABILE S.C.AR.L. CON SEDE IN ROMA IN VIALE BRUNO BUOZZI 32 - DITTA ESECUTRICE: EDIL MOLISE SRL CON SEDE IN CAMPOMARINO (CB) IN VIA DON LUIGI STURZO 86. CONTRATTO N. 111 DEL 13/08/2025 CUP: I47H21005870002 - CIG: B666DCFD69
-----------------	--

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con contratto n. 111 del 13/08/2025, stipulato a seguito di determinazione dirigenziale n. 1704 del 24/06/2025, esecutiva, i “Lavori di ripristino sede stradale SP 28 di Caravonica dal Km 2+000 al Km 3+000”, sono stati affidati all’Impresa A.I.CO. Consorzio Stabile s.c.ar.l. con sede in Roma in Viale Bruno Buozzi 32 (Ditta esecutrice: Edil Molise Srl con sede in Campomarino (CB) in Via Don Luigi Sturzo 86), per l’importo di netti € 286.325,16, inclusi oneri per la sicurezza in applicazione del ribasso offerto del 27,54%;
- che con la predetta determinazione è stata altresì impegnata la somma di la somma € 357.092,82 così composta:

Lavori (al netto del ribasso offerto del 27,54%) (inclusi oneri per la sicurezza)	€ 286.325,16
IVA 22%	€ 62.991,54
Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 7.774,10
Arrotondamento	€ 2,02
Totale	€ 357.092,82

alla miss 10052.02 cap. 1510 del PEG 2025/2027 annualità 2025 (D.G.R. 851 del 26/09/2024);

- che il termine per l’esecuzione dei suddetti lavori era stato fissato, in virtù di una prima proroga concessa e di una sospensione, per il giorno 22/05/2026;

Considerato che l’Impresa appaltatrice dei lavori con nota in data 04/05/2026, acquisita al prot. dell’Ente con il n. 13407, ha presentato istanza al fine di ottenere una proroga sul tempo di esecuzione delle opere di giorni 30 e le ragioni addotte, ad essa non imputabili, sono rappresentate

sostanzialmente dal ritardo nella consegna dello scatolare in c.a.v. da posizionare nell'intervento 3 e dalla necessità della committenza di estendere la lunghezza del muro in c.a. previsto nell'intervento 4 per circa 20 m, di unificare l'intervento n. 1 con l'intervento n. 2 e di estenderlo in lunghezza;

Vista la relazione in data 11/05/2026 prot. n° 14214, con la quale il Direttore dei lavori, Ing. Alessandro Guidi, valutata la suddetta istanza, condivide quanto riportato dall'Impresa e, sentito il RUP, ritiene di autorizzare la proroga richiesta di giorni 30 stabilendo nel giorno **21/06/2026** la nuova scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori;

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL 267/2000 s.m.i.

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, provvedere in merito;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. n. 36/2023 come m.i.;
- il vigente Regolamento dei Contratti;

DISPONE

di concedere all'Impresa A.I.CO. Consorzio Stabile s.c.ar.l. con sede in Roma in Viale Bruno Buozzi 32, una ulteriore proroga **di giorni 30** sul tempo utile contrattuale, per l'esecuzione dei: "Lavori di ripristino sede stradale SP 28 di Caravonica dal Km 2+000 al Km 3+000" fissando la nuova scadenza al **giorno 21/06/2026**, condividendo le motivazioni adottate dall'Impresa e riportate in premessa.

MB/mgf

Il Dirigente
Mauro Balestra / ArubaPEC S.p.A.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente art. 20 D.lgs. 82/2005