



PROVINCIA DI IMPERIA

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE RIFIUTI

SERVIZIO STRADE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. BS/ 82 DEL 27/02/2019

OGGETTO: Lavori di manutenzione e reperibilità sulle SS.PP. della Bassa Valle Arroscia. Proroga tempo contrattuale.

Ditta: Euroedil S.n.c. di Rezzo (IM)

Contratto n. 30358 del 03/04/18

Atto aggiuntivo in corso di stipulazione.

CUP: I37H17001080001 - CIG: Z08212AFE8

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con contratto n. 30358 del 03/04/18, stipulato a seguito di determinazione dirigenziale BS/333 n. 709 del 13/12/17, sono stati affidati all'Impresa Euroedil S.n.c. Via Cavour, 71 – Rezzo (IM), che ha offerto un ribasso del 24,567% per cui l'importo dei lavori viene a determinarsi in € 30.915,87, inclusi oneri per la sicurezza ed economie;
 - che con la suddetta determinazione è stata, altresì, impegnata la spesa di € 37.717,63 (di cui € 30.915,87 per lavori inclusi oneri ed economie, € 6.801,49 per pagamento I.V.A. 22% ed arrotondamento € 0,27) alla missione 10052.02 cap. 2200 ora Peg 2019/2021 annualità 2019 in esercizio provvisorio, a seguito di reimputazione della spesa;
 - che con D.D. n. 947 del 10/12/18 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera che ha comportato un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 24,567%, di € 7.188,35, un incremento per IVA 22% di € 1.581,44, un incremento per spese tecniche di € 500,00, un incremento relativo a spese per prove sui materiali di € 1.000,00 ed un incremento per arrotondamento di € 12,58 per un totale di € 10.282,37;
 - che con la D.D. di cui sopra si è provveduto ad impegnare altresì, la somma di € 8.782,37 (di cui € 7.188,35 per incremento lavori, € 1.581,44 per incremento IVA 22% ed € 12,58 per incremento arrotondamento), utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 2200 ora Peg 2019/2021 annualità 2019 in esercizio provvisorio, a seguito di reimputazione della spesa;
- che il termine per l'esecuzione dei suddetti lavori era stato fissato per il giorno 31/12/18;

Considerato che l'Impresa appaltatrice dei lavori con nota pervenuta in data 20/12/18, prot. n° 33450, ha presentato istanza al fine di ottenere una proroga sul tempo utile stabilito per l'esecuzione delle opere di giorni 60 a causa della redazione della perizia di variante che ha comportato un aumento delle lavorazioni da eseguire nonché delle avverse condizioni meteo che si sono verificate dall'inizio dei lavori, non consentendo il regolare svolgimento delle lavorazioni previste;

Vista la relazione prot. n° 5308 del 25.02.19, con la quale il Direttore dei Lavori, Geom. Enrico Nappelli, fa presente che concorda con le motivazioni addotte dall'Impresa, peraltro ad essa non imputabili, e ritiene accettabile la proroga richiesta di giorni 60 per cui la nuova scadenza del tempo utile viene a determinarsi il giorno 01/03/19;

Considerato che il Responsabile del procedimento, Geom. Giorgio Olivieri, concorda con le motivazioni addotte per la richiesta di proroga e condivide le valutazioni della D.L. in merito alla durata della stessa;

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL 267/2000 s.m.i.

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, provvedere in merito;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
- il vigente Regolamento dei Contratti;

DISPONE

di prorogare **di giorni 60** il tempo utile contrattuale all'Impresa Euroedil S.n.c. di Rezzo (IM) per lavori manutenzione e reperibilità sulle SS.PP. della Bassa Valle Arroscia, fissando la nuova scadenza per il **giorno 01/03/19**, accogliendo le motivazioni espresse in premessa.

II DIRIGENTE
(Ing. Michele RUSSO)