



PROVINCIA DI IMPERIA

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE RIFIUTI SERVIZIO 4.2 STRADE UFFICIO 4.2.

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. ST/ 113 DEL 11/04/2019

OGGETTO: Lavori urgenti di ricostruzione del muro a valle della S.P. n. 28 di Caravonica al km 7+100 e sistemazione delle opere di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche.

Ditta: Boero Lino e Ivano S.n.c. di Pornassio (IM)

Contratto n. 30393 del 13/07/18

CIG: 7357315866 - CUP: I47H17000670005

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con contratto n. 30393 del 13/07/18, stipulato a seguito di determinazione dirigenziale n. 202 di reg. gen. del 04/04/18, i lavori urgenti di ricostruzione del muro a valle della S.P. n. 28 di Caravonica al km 7+100 e sistemazione delle opere di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche sono stati affidati all'Impresa Boero Lino e Ivano S.n.c. di Pornassio (IM) a seguito di un ribasso offerto del 25,750% per un importo di € 104.385,82, inclusi oneri per la sicurezza e lavori in economia;
- che il termine per l'esecuzione dei suddetti lavori era stato fissato per il giorno 26/01/18;
- che con provvedimento n. 19 del 22/01/19 è stata concessa una prima proroga del tempo contrattuale la quale ha fissato la nuova scadenza per l'esecuzione dei lavori per il giorno 27/03/19;

Considerato che l'Impresa appaltatrice dei lavori con nota pervenuta in data 22/03/19, prot. n° 7973, ha presentato istanza al fine di ottenere un'ulteriore proroga sul tempo utile stabilito per l'esecuzione delle opere di giorni 45 a causa della necessità di modificare la geometria esecutiva del muro di sostegno con conseguente aumento della tempistica di esecuzione;

Vista la relazione prot. n° 8737 del 02.04.19, con la quale il Direttore dei Lavori, Ing. Roberto Durante, fa presente che concorda con le motivazioni addotte dall'Impresa, ma ritiene accettabile la proroga di giorni 30 per cui la nuova scadenza del tempo utile viene a determinarsi il giorno 26/04/19;

Considerato che il Responsabile del procedimento, Geom. Fernando Pedicalo, concorda con le motivazioni addotte per la richiesta di proroga e condivide le valutazioni della D.L. in merito alla durata della stessa;

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL 267/2000 s.m.i.

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, provvedere in merito;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
- il vigente Regolamento dei Contratti;

DISPONE

di prorogare **di giorni 30** il tempo utile contrattuale all'Impresa Boero Lino e Ivano S.n.c. di Pornassio (IM) per i lavori urgenti di ricostruzione del muro a valle della S.P. n. 28 di Caravonica al km 7+100 e sistemazione delle opere di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche, fissando la nuova scadenza per il **giorno 26/04/19**, accogliendo le motivazioni espresse in premessa.

Il Dirigente
(Ing. Michele RUSSO)