



PROVINCIA DI IMPERIA

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE RIFIUTI SERVIZIO 4.2 STRADE UFFICIO 4.2.

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. ST/ 137 DEL 20/05/2019

OGGETTO: Lavori urgenti di ricostruzione del muro franato a valle della S.P. n. 6 di Armo al km 3+000 e convogliamento acque meteoriche fino al km 5+700 circa.

Ditta: Cricchi S.r.l. di Borgo Velino (RI)

Contratto n. 30401 del 14/08/18

CIG: 7345517064 - CUP: I77H17000600005

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con contratto n. 30401 del 14/08/18, stipulato a seguito di determinazione dirigenziale BS/85 n. 185 di reg. gen. del 28/03/18, i lavori urgenti di ricostruzione del muro franato a valle della S.P. n. 6 di Armo al km 3+000 e convogliamento acque meteoriche fino al km 5+700 circa, sono stati affidati all'Impresa Cricchi S.r.l. di Borgo Velino (RI) a seguito di un ribasso offerto del 28,232% per un importo di € 57.968,17, inclusi oneri per la sicurezza e lavori in economia;
- che il termine per l'esecuzione dei suddetti lavori era stato fissato per il giorno 12/05/19;

Considerato che l'Impresa appaltatrice dei lavori con nota pervenuta in data 30/04/19, prot. n° 10819, ha presentato istanza al fine di ottenere una proroga sul tempo utile stabilito per l'esecuzione delle opere di giorni 30, a causa di svariati episodi di maltempo che si sono verificati nel corso dei lavori, non consentendo il regolare svolgimento delle lavorazioni previste;

Vista la relazione prot. n° 11217 del 06.05.19, con la quale il Direttore dei Lavori, Ing. Roberto Durante, fa presente che concorda con le motivazioni addotte dall'Impresa e ritiene accoglibile la proroga richiesta di giorni 30, per cui la nuova scadenza del tempo utile viene a determinarsi il giorno 11/06/19;

Considerato che il Responsabile del procedimento, Geom. Fernando Pedicalo, come risulta dalla nota prot. n° 12406 del 17.05.19, concorda con le motivazioni addotte per la richiesta di proroga e condivide le valutazioni della D.L. in merito alla durata della stessa;

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL 267/2000 s.m.i.

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, provvedere in merito;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;

- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
- il vigente Regolamento dei Contratti;

DISPONE

di prorogare **di giorni 30** il tempo utile contrattuale all'Impresa Cricchi S.r.l. di Borgo Velino (RI) per i lavori urgenti di ricostruzione del muro franato a valle della S.P. n. 6 di Armo al km 3+000 e convogliamento acque meteoriche fino al km 5+700 circa, fissando la nuova scadenza per il **giorno 11/06/19**, accogliendo le motivazioni espresse in premessa.

Il Dirigente
(Ing. Michele RUSSO)