



PROVINCIA DI IMPERIA

SETTORE INFRASTRUTTURE - SCUOLE - AMBIENTE SERVIZIO STRADE UFFICIO STRADE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. ST/ 110 DEL 30/05/2022

OGGETTO: P.O. INTERREG ALCOTRA n° 4762 Pays Résilients. Progetto finanziato con fondi FESR attraverso il P.O. INTERREG V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020: Interventi infrastrutturali di riqualificazione sede stradale in area pilota. Proroga tempo contrattuale.

**Impresa appaltatrice: Fognini Costruzioni S.r.l. Via Maneira, 100 - Ventimiglia (IM)
Contratto n. 30630 del 01/09/21**

**Atto Aggiuntivo n. 30677 del 30/03/2022
CUP: I19E19000680006 CIG: 8739377A0A**

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con D.D. n. 450 del 07/07/21 si era tra l'altro, provveduto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 c. 2 lett. c del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii., come derogato dall'art. 1 comma 2 lett. b) della legge 120/20, mediante procedura negoziata senza bando con le modalità esplicitate nelle Linee Guida n° 4 approvate con delibera ANAC n° 1097 del 26.10.16 ed aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/18, svolta interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma informatica/appalti, all'affidamento dei lavori in oggetto, all'Impresa Fognini Costruzioni S.r.l. Via Maneira, 100 – Ventimiglia (IM) con un ribasso offerto del 25,00% per l'importo di netti € 248.564,22, inclusi oneri per la sicurezza;
- che il termine per l'esecuzione dei suddetti lavori, era stato fissato per il giorno 27/02/2022;
- che, relativamente ai lavori di che trattasi, con D.D. n. 38 del 21/01/2022, è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera la quale ha comportato un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 25,00% di € 79.304,63, un incremento per IVA 22% di € 17.447,02, un incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 2.068,33 ed un decremento per spese tecniche di € 2.068,33 per un totale di € 98.819,98,
- che con la determinazione di cui sopra è stato altresì approvato l'atto di sottomissione in data 30.12.21 con cui l'Impresa Fognini Costruzioni S.r.l. Via Maneira, 100 – Ventimiglia (IM), appaltatrice dell'opera, dichiarava di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n° 30630 del 01.09.2021 ed in particolare con lo stesso

ribasso del 25,00%, con una proroga, peraltro, sul termine per l'esecuzione dei lavori di giorni 90 naturali e continui fino al 28.05.22;

Considerato che l'Impresa appaltatrice dei lavori con nota pervenuta in data 23/05/22, prot. n° 12890, ha presentato istanza al fine di ottenere una proroga sul tempo utile stabilito per l'esecuzione delle opere di giorni 60 in quanto i luoghi oggetto di intervento sono stati impraticabili nel periodo invernale;

Vista la relazione prot. n° 13337 del 26/05/2022, con la quale il RUP, Geom. Roberto Barla, valutata la suddetta richiesta, ritiene di autorizzare una proroga di giorni 60 per cui la nuova scadenza del tempo utile, tenuto conto di quella precedentemente concessa con l'atto di sommissione, viene a determinarsi il giorno 27/07/2022;

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL 267/2000 s.m.i.

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, provvedere in merito;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
- il vigente Regolamento dei Contratti;

DISPONE

di prorogare **di giorni 60** il tempo utile contrattuale all'Impresa Fognini Costruzioni S.r.l. Via Maneira, 100 - Ventimiglia (IM) per l'esecuzione dell'intervento "P.O. INTERREG ALCOTRA n° 4762 Pays Résiliants. Progetto finanziato con fondi FESR attraverso il P.O. INTERREG V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020: Interventi infrastrutturali di riqualificazione sede stradale in area pilota", fissando la nuova scadenza per il **giorno 27/07/22**, per le motivazioni espresse in premessa.

Il Dirigente
(Ing. Michele RUSSO)

MR/pm