



PROVINCIA DI IMPERIA

SETTORE POLIZIA PROVINCIALE – STRADE – TRASPORTI

SERVIZIO STRADE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. **BS/ 8 DEL 14/01/2019**

OGGETTO: Lavori di riqualificazione delle SS.PP. delle Valli Prino-Costiere e Dianese.

Proroga		tempo		contrattuale.
Ditta:	Comar	S.r.l.	-	Imperia

Contratto n. 30412 del 16/10/18

CIG: Z20237D70A - CUP: I57H18000550001

II DIRIGENTE

Premesso:

- che con contratto n. 30412 del 16/10/18, stipulato a seguito di determinazione dirigenziale 121/BS n. 300 del 25/05/18, sono stati affidati alla Ditta Comar S.r.l. di Imperia i “Lavori di riqualificazione delle Valli Prino-Costiere e Dianese” (anno 2018), che ha offerto un ribasso dell’11,78% per un importo di € 33.724,25, inclusi oneri per la sicurezza ed economie;
- che con la determinazione di cui sopra è stata altresì impegnata la spesa complessiva relativa ai lavori di che trattasi ammontante ad € 41.154,52 (di cui € 33.724,25 per lavori, inclusi oneri per la sicurezza ed economie, € 7.419,33 per pagamento I.V.A. 22%, ed € 10,94 per arrotondamento) alla Miss. 10052.02 cap. 2200 res.2018;
- che il termine per l’esecuzione dei suddetti lavori era stato fissato per il giorno 31/12/18;

Considerato che l’Impresa appaltatrice dei lavori con nota pervenuta in data 24/12/18, integrata con nota prot. n° 639 del 10.01.19 ha presentato istanza al fine di ottenere una proroga sul tempo utile stabilito per l’esecuzione delle opere di giorni 60 a causa del maltempo che ha colpito in particolare il territorio delle Valli Prino, Costiere e Dianese nei mesi di ottobre e novembre e delle attuali temperature rigide, non consentendo il regolare svolgimento delle lavorazioni previste;

Vista la relazione prot. n° 917 del 14.01.19, con la quale il Direttore dei Lavori, Geom. Pier Carlo Gandolfo, fa presente che concorda con le motivazioni addotte dall’Impresa, peraltro ad essa non imputabili, e ritiene accettabile la proroga richiesta di giorni 60 per cui la nuova scadenza del tempo utile viene a determinarsi il giorno 01/03/19;

Considerato che il Responsabile del procedimento, Geom. Giorgio Olivieri, concorda con le motivazioni addotte per la richiesta di proroga e condivide le valutazioni della D.L. in merito alla durata della stessa;

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL 267/2000 s.m.i.

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, provvedere in merito;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- **il** vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
- il vigente Regolamento dei Contratti;

D I S P O N E

di prorogare **di giorni 60** il tempo utile contrattuale all'Impresa Comar S.r.l. di Imperia per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione delle SS.PP. delle Valli Prino-Costiere e Dianese, (anno 2018) fissando la nuova scadenza per il **giorno 01/03/19**, accogliendo le motivazioni espresse in premessa.

Il Dirigente

(Comandante Dott. Giuseppe Carrega)