



## PROVINCIA DI IMPERIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 1666 DEL 28/05/2026

### SETTORE 4 INFRASTRUTTURE SCUOLE AMBIENTE PATRIMONIO

#### SERVIZIO 4.1 STRADE

<b>OGGETTO:</b>	<b>RETTIFICA PROVVEDIMENTO N. 1581 DEL 19/05/2026 INERENTE: "LAVORI DI RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ TRA IL KM 15+700 ED IL KM 31+500 DELLA S.P. 69 MEDIANTE PROTEZIONE SCARPATE A MONTE, CONSOLIDAMENTO VOLTE DELLE GALLERIE E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE STERRATO. PROROGA TEMPO CONTRATTUALE" . DITTA BOERI SALVATORE SNC CON SEDE IN BADALUCCO (IM) CONTRATTO N. 98 DEL 23/06/2025 CUP: I95F23000010002 - CIG: B5EECA36B7</b>
-----------------	---

#### IL DIRIGENTE

Premesso:

- con contratto n. 98 del 23/06/2025, stipulato a seguito di Determinazione Dirigenziale n. 1288 del 15/05/2025, i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati alla Ditta BOERI Salvatore Snc con sede in Badalucco (IM), a seguito del ribasso offerto pari al 18,7%, per l'importo di netti € 289.857,40;
- con la suddetta Determinazione è stata altresì impegnata la somma complessiva di € 360.662,39 così composta:

Lavori (al netto del ribasso offerto del 18,7%) (inclusi oneri per la sicurezza)	€ 289.857,40
IVA 22%	€ 63.768,63
Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 7.036,29
Arrotondamento	€ 0,07
Totale € 360.662,39	

nei fondi di cui alla miss 10052.02 cap. 1510 del PEG 2025/2027 annualità 2025;

Considerato:

- che l'Impresa appaltatrice dei lavori, con nota in data 11/05/2026, acquisita al prot. dell'Ente con il n. 14228, ha presentato istanza al fine di ottenere una proroga sul tempo utile per l'esecuzione delle opere (prevista per il giorno 15/05/2026), di giorni 60 e le ragioni addotte, ad essa non imputabili, sono rappresentate sostanzialmente dal rallentamento dei lavori dovute al manifestarsi, nel periodo invernale, di condizioni meteorologiche sfavorevoli le quali non hanno permesso il raggiungimento del cantiere;
- che con provvedimento dirigenziale n. 1581 del 19/05/2026 veniva concessa la proroga di cui sopra ma per mero errore materiale, nella relazione del RUP, veniva indicata quale

nuova data di fine lavori il 24/07/2026 in luogo della data corretta che risulta essere 14/07/2026;

- che, per le motivazioni di cui al punto precedente, occorre provvedere alla rettifica del provvedimento dirigenziale n. 1581 del 19/05/2026 sostituendo, in tutti i punti in cui è stata trascritta l'errata data del 24/07/2026, con quella esatta che si configura nella data del 14/07/2026;

Vista che, il RUP, Ing. Fulvio Modugno, come si evince dalla relazione prot. 15979 del 27/05/2026, nel confermare l'autorizza alla proroga richiesta di giorni 60, stabilisce nel giorno 14/07/2026 la scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori;

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL 267/2000 s.m.i.

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, provvedere in merito;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. n. 36/2023 come m.i.;
- il vigente Regolamento dei Contratti;

### **DISPONE**

- di procedere, a seguito di quanto in premessa esplicitato, alla rettifica del provvedimento dirigenziale n. 1581 del 19/05/2026 inerente: "Lavori di Ripristino della transitabilità tra il Km 15+700 ed il Km 31+500 della S.P. 69 mediante protezione scarpate a monte, consolidamento volte delle gallerie e sistemazione del piano viabile sterrato. Proroga tempo contrattuale" sostituendo, in tutti i punti in cui è stata indicata, per mero errore materiale, l'errata data del 24/07/2026 con quella esatta che risulta essere il **14/07/2026**;
- di portare a conoscenza che il RUP per i lavori in questione, è il Funzionario del Settore Infrastrutture Scuole Ambiente Patrimonio, Ing. Fulvio Modugno.

MB/pm

Il Dirigente  
Mauro Balestra / ArubaPEC S.p.A.

*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente art. 20 D.lgs. 82/2005*