



## PROVINCIA DI IMPERIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 3829 DEL 23/12/2025

### SETTORE 4 INFRASTRUTTURE SCUOLE AMBIENTE PATRIMONIO

#### SERVIZIO 4.1 STRADE

<b>OGGETTO:</b>	<b>“LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE SP 28 DI CARAVONICA DAL KM 2+000 AL KM 3+000” - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE. DITTA APPALTATRICE: A.I.CO. CONSORZIO STABILE S.C.AR.L. CON SEDE IN ROMA IN VIALE BRUNO BUOZZI 32 - DITTA ESECUTRICE: EDIL MOLISE SRL CON SEDE IN CAMPOMARINO (CB) IN VIA DON LUIGI STURZO 86. CONTRATTO N. 111 DEL 13/08/2025 CUP: I47H21005870002 - CIG: B666DCFD69</b>
-----------------	--

#### IL FUNZIONARIO DELEGATO

##### Premesso:

- che con contratto n. 111 del 13/08/2025, stipulato a seguito di determinazione dirigenziale n. 1704 del 24/06/2025, esecutiva, i “Lavori di ripristino sede stradale SP 28 di Caravonica dal Km 2+000 al Km 3+000”, sono stati affidati all’Impresa A.I.CO. Consorzio Stabile s.c.ar.l. con sede in Roma in Viale Bruno Buozzi 32 (Ditta esecutrice: Edil Molise Srl con sede in Campomarino (CB) in Via Don Luigi Sturzo 86), per l’importo di netti € 286.325,16, inclusi oneri per la sicurezza in applicazione del ribasso offerto del 27,54%;
- che con la predetta determinazione è stata altresì impegnata la somma di la somma € 357.092,82 così composta:

Lavori (al netto del ribasso offerto del 27,54%) (inclusi oneri per la sicurezza)	€ 286.325,16
IVA 22%	€ 62.991,54
Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 7.774,10
Arrotondamento	€ 2,02
Totale € 357.092,82	

alla miss 10052.02 cap. 1510 del PEG 2025/2027 annualità 2025 (D.G.R. 851 del 26/09/2024);

- che il termine per l’esecuzione dei suddetti lavori era stato fissato per il giorno 07/01/2026;

**Considerato** che l’Impresa appaltatrice dei lavori con nota in data 22/12/2025, acquisita al prot. dell’Ente con il n. 34151, ha presentato istanza al fine di ottenere una proroga sul tempo di esecuzione delle opere di giorni 90 e le ragioni addotte, ad essa non imputabili, sono rappresentate sostanzialmente dal rallentamento dei lavori dovute alla necessità di modificare alcune procedure nelle lavorazioni per il mantenimento della circolazione veicolare ed al fatto che si sono dovute

rimandare alcune operazioni non recuperabili in questo periodo in presenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli;

**Vista** la relazione in data 22/12/2025 prot. n° 34276, con la quale il Geom. Roberto Barla, collaboratore del Direttore dei lavori, valutata la suddetta istanza, condivide quanto riportato dall'Impresa e, sentito il RUP, ritiene di autorizzare la proroga richiesta di giorni 90 stabilendo nel giorno **07/04/2026** la nuova scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori;

**Dato atto** che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL 267/2000 s.m.i.

**Ritenuto** necessario, alla luce di quanto sopra esposto, provvedere in merito;

**Visti:**

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. n. 36/2023 come m.i.;
- il vigente Regolamento dei Contratti;

**D I S P O N E**

di concedere all'Impresa A.I.CO. Consorzio Stabile s.c.ar.l. con sede in Roma in Viale Bruno Buozzi 32, la proroga **di giorni 90** sul tempo utile contrattuale, per l'esecuzione dei: "Lavori di ripristino sede stradale SP 28 di Caravonica dal Km 2+000 al Km 3+000" fissando la nuova scadenza al **giorno 07/04/2026**, condividendo le motivazioni addotte dall'Impresa e riportate in premessa.

FM/mgf

Funzionario

Fulvio Modugno / ArubaPEC S.p.A.

*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente art. 20 D.lgs. 82/2005*