



PROVINCIA DI IMPERIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 3830 DEL 23/12/2025

SETTORE 4 INFRASTRUTTURE SCUOLE AMBIENTE PATRIMONIO

SERVIZIO 4.1 STRADE

OGGETTO:	“LAVORI DI MANUTENZIONE PIANO VIABILE BITUMATO – ANNO 2025” - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE. DITTA APPALTATRICE: ICOSE SPA DI PAROLDO (CN) CONTRATTO N. 90 DEL 10.04.2025 CUP: I27H22002750001 - CIG: B418B48515
-----------------	--

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Premesso:

- che con contratto n. 90 del 10.04.2025, stipulato a seguito di determinazione dirigenziale n. 2660 del 30/12/2024, esecutiva, i “Lavori di manutenzione piano viabile bitumato – Anno 2025”, sono stati affidati all’Impresa ICOSE SpA di Paroldo (CN), a seguito del ribasso offerto del 20,111%, per l’importo di netti € 183.864,94 inclusi oneri per la sicurezza,;
- che con la predetta determinazione è stata altresì impegnata la somma di € 229.141,81 così composta:

Lavori (al netto del ribasso offerto del 20,111%) (inclusi oneri per la sicurezza)	€ 183.864,94
IVA 22%	€ 40.450,29
Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 4.576,58
Quota Anac	€ 250,00
Totale	€ 229.141,81

alla miss. 10052.02 cap. 2150 ora PEG 2025/2027 annualità 2025 (DM n. 141 del 09/05/22 ottennio);

- che il termine per l’esecuzione dei suddetti lavori era stato fissato per il giorno 31/12/2025;

Considerato che l’Impresa appaltatrice dei lavori con nota in data 18/12/2025, acquisita al prot. dell’Ente con il n. 33886, ha presentato istanza al fine di ottenere una proroga sul tempo di esecuzione delle opere di giorni 60 e le ragioni addotte, ad essa non imputabili, sono rappresentate sostanzialmente dal fatto che i lavori di stesa conglomerato bituminoso lungo le SS.PP. della 3° e 4° Divisione non possono essere eseguiti a causa delle condizioni meteo avverse di questo periodo che recherebbero grave pregiudizio alla riuscita a regola d’arte degli interventi;

Vista la relazione in data 23/12/2025 prot. n° 34320, con la quale il Geom. Serena Tartaglia, collaboratore del Direttore dei lavori, valutata la suddetta istanza, condivide quanto riportato

dall'Impresa e, sentito il RUP, ritiene di autorizzare la proroga richiesta di giorni 60 stabilendo nel giorno **01/03/2026** la nuova scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori;

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL 267/2000 s.m.i.

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, provvedere in merito;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. n. 36/2023 come m.i.;
- il vigente Regolamento dei Contratti;

D I S P O N E

di concedere all'Impresa ICOSE SpA di Paroldo (CN), la proroga **di giorni 60** sul tempo utile contrattuale, per l'esecuzione dei: "Lavori di manutenzione piano viabile bitumato – Anno 2025" fissando la nuova scadenza al **giorno 01/03/2026**, condividendo le motivazioni addotte dall'Impresa e riportate in premessa.

FM/mgf

Funzionario

Fulvio Modugno / ArubaPEC S.p.A.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente art. 20 D.lgs. 82/2005