



PROVINCIA DI IMPERIA

SETTORE INFRASTRUTTURE - SCUOLE - AMBIENTE SERVIZIO STRADE UFFICIO STRADE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. ST/ 163 DEL 27/07/2022

OGGETTO: Interventi di riparazione danni alluvionali in tratti saltuari dal Km 14+000 al Km 18+000 della SP 65 Pigna-Molini di Triora".

Proroga tempo contrattuale.

Ditta: CO.MA.C. S.r.l. con sede in Piazza della Vittoria 11A/1B -16121 Genova

Contratto 30665 del 27/12/2021

CIG: 89729719E8 - CUP: I87H21001220002

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con contratto 30665 del 27/12/2021, stipulato a seguito di determinazione dirigenziale n. 865 del 07/12/21, i lavori di cui all'oggetto, sono stati affidati all'Impresa CO.MA.C. S.r.l. di Genova, che ha offerto il ribasso del 6,051% per l'importo di netti € 335.414,22, inclusi oneri per la sicurezza ed è stata impegnata la relativa spesa;
- che il termine per l'esecuzione dei suddetti lavori, era stato fissato per il giorno 07/08/2022;

Considerato che l'Impresa appaltatrice dei lavori con nota pervenuta in data 25/07/2022, prot. n° 18785, ha presentato istanza al fine di ottenere una proroga sul tempo utile stabilito per l'esecuzione delle opere di giorni 110 a causa di ritardi ad essa non imputabili, in quanto la difficoltà di reperimento dei materiali a causa del conflitto in corso e problematiche legate alle condizioni meteo non hanno consentito il regolare approvvigionamento e svolgimento delle lavorazioni previste;

Vista la relazione prot. n° 19024 del 27/07/2022, con la quale il Direttore dei lavori, Geom. Roberto Barla, valutata la suddetta richiesta e condividendo parzialmente quanto riportato dall'Impresa, ritiene di autorizzare una proroga di giorni 90 per cui la nuova scadenza del tempo utile viene a determinarsi il giorno 05/11/2022;

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL 267/2000 s.m.i.

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, provvedere in merito;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
- il vigente Regolamento dei Contratti;

D I S P O N E

di prorogare **di giorni 90** il tempo utile contrattuale all'Impresa CO.MA.C. S.r.l. con sede in Piazza della Vittoria 11A/1B -16121 Genova per l'esecuzione degli "Interventi di riparazione danni alluvionali in tratti saltuari dal Km 14+000 al Km 18+000 della SP 65 Pigna-Molini di Triora", fissando la nuova scadenza per il **giorno 05/11/2022**, per le motivazioni espresse in premessa.

Il Dirigente
(Ing. Michele RUSSO)