



PROVINCIA DI IMPERIA

SETTORE INFRASTRUTTURE - SCUOLE - AMBIENTE SERVIZIO STRADE UFFICIO STRADE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. ST/ 164 DEL 27/07/2022

OGGETTO: Interventi di riparazione danni alluvionali in tratti saltuari dal Km 1+800 al Km 7+200 della SP 52 Molini di Triora-Triora-Cetta.

Proroga		tempo		contrattuale.
Impresa:	De Villa Group s.r.l.		-	Ventimiglia (IM)
Contratto	n.	30666	del	10/01/2022
CUP:	I87H21001210002	-	CIG:	8970564797

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con contratto n. 30666 del 10/01/22, stipulato a seguito di determinazione dirigenziale ST/339 n. 869 del 09/12/21, esecutiva, i lavori di riparazione danni alluvionali in tratti saltuari dal Km 1+800 al Km 7+200 della SP 52 Molini di Triora-Triora-Cetta, sono stati affidati all'Impresa De Villa Group s.r.l. con sede in Ventimiglia (IM), con un ribasso offerto pari al 8,66%, per un importo lavori di € 310.456,83 inclusi gli oneri per la sicurezza ed è stata impegnata la relativa spesa;
- che il termine per l'esecuzione dei suddetti lavori, era stato fissato per il giorno 07/08/2022;

Considerato che l'Impresa appaltatrice dei lavori con nota pervenuta in data 20/07/2022, prot. n° 18433, ha presentato istanza al fine di ottenere una proroga sul tempo utile stabilito per l'esecuzione delle opere di giorni 60 a causa di ritardi ad essa non imputabili, in quanto la difficoltà di reperimento dei materiali non ha consentito il regolare approvvigionamento e svolgimento delle lavorazioni previste;

Vista la relazione prot. n° 18861 del 25/07/2022, con la quale il Direttore dei lavori, Geom. Roberto Barla, valutata la suddetta richiesta e condividendo quanto riportato dall'Impresa, ritiene di autorizzare una proroga di giorni 60 per cui la nuova scadenza del tempo utile viene a determinarsi il giorno 06/10/2022;

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL 267/2000 s.m.i.

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, provvedere in merito;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
- il vigente Regolamento dei Contratti;

DISPONE

di prorogare **di giorni 60** il tempo utile contrattuale all'Impresa De Villa Group s.r.l. - Ventimiglia (IM) per l'esecuzione degli "Interventi di riparazione danni alluvionali in tratti saltuari dal Km 1+800 al Km 7+200 della SP 52 Molini di Triora-Triora-Cetta", fissando la nuova scadenza per il **giorno 06/10/2022**, per le motivazioni espresse in premessa.

Il Dirigente
(Ing. Michele RUSSO)