



PROVINCIA DI IMPERIA

SETTORE INFRASTRUTTURE - SCUOLE - AMBIENTE SERVIZIO STRADE UFFICIO STRADE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. ST/ 10 DEL 10/01/2023

OGGETTO: SP 45 di Pietrabruna al Km 8+000. Ricostruzione dell'opera di sostegno del corpo stradale.

Proroga tempo contrattuale.

Impresa: I.L.S.E.T. S.R.L. con sede in Via XX Settembre 19/6 - 16121 Genova

Contratto n. 30716 del 14/11/2022

CIG: 9391637008 - CUP: I67H22001520002

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con contratto n°30716 del 14/11/2022, stipulato a seguito di determinazione dirigenziale ST/220 n. 680 del 22/09/2022, esecutiva, l'intervento di cui in oggetto è stato affidato all'Impresa I.L.S.E.T. S.R.L. di Genova, con un ribasso offerto del 15,761%, per l'importo di € 127.876,21, inclusi gli oneri per la sicurezza ed è stata impegnata la relativa spesa;
- che il termine per l'esecuzione dei suddetti lavori era stato fissato per il giorno 26/12/2022;

Considerato che l'Impresa appaltatrice dei lavori con nota pervenuta il 30/11/2022, acquisita al prot. n. 30082, ha presentato istanza al fine di ottenere una proroga sul tempo di esecuzione di giorni 90 a causa di ritardi e difficoltà, ad essa non imputabili, nel reperimento delle materie prime quali micropali e ferro d'armatura a causa delle produzioni limitate da parte dei principali fornitori che non hanno consentito il regolare svolgimento delle lavorazioni previste;

Vista la relazione in data 20/12/2022, con la quale il sottoscritto, Rup dell'intervento, valutata la suddetta richiesta, condivide quanto riportato dall'Impresa e, sentito il direttore dei lavori, ritiene di autorizzare la proroga richiesta di giorni 90 determinando nel giorno 26/03/2023 la nuova scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori;

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL 267/2000 s.m.i.

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, provvedere in merito;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
- il vigente Regolamento dei Contratti;

DISPONE

di prorogare **di giorni 90** il tempo utile contrattuale per l'esecuzione dell'intervento di ricostruzione dell'opera di sostegno del corpo stradale - SP 45 di Pietrabruna al Km 8+000, all'Impresa I.L.S.E.T. S.R.L. con sede in Via XX Settembre 19/6 – 16121 Genova, fissando la nuova scadenza al **giorno 26/03/2023**, condividendo le motivazioni espresse dall'Impresa e riportate in premessa.

Il Dirigente
(Ing. Michele RUSSO)

MR/mgf