



## PROVINCIA DI IMPERIA

### SETTORE INFRASTRUTTURE SCUOLE AMBIENTE SERVIZIO STRADE UFFICIO STRADE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. ST/ 28 DEL 01/02/2024

OGGETTO: Lavori di manutenzione opere d'arte stradali - Anno 2022 (Ottennio).

Proroga	tempo	contrattuale.
Ditta: Ese S.r.l. Via IV Novembre n. 5, 17057 Calizzano (SV)		
Contratto n°	30766	del 29.06.2023
CIG: 9711447B94	-	CUP: I27H22002030001

#### IL DIRIGENTE

##### **Premesso:**

- che con contratto n° 30766 del 29.06.2023, stipulato a seguito di determinazione dirigenziale ST/129 n. 324 del 21/04/2023, esecutiva, l'intervento di cui in oggetto è stato affidato all'Impresa Ese S.r.l. Via IV Novembre n. 5, 17057 Calizzano (SV), con un ribasso offerto del 17,3% per l'importo di netti € 143.510,78, inclusi gli oneri per la sicurezza ed è stata impegnata la relativa spesa;
- che il termine per l'esecuzione dei suddetti lavori era stato fissato per il giorno 27/01/2024;
- che per il contratto in corso ai sensi dell'art. 226 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 si continua ad applicare il D.Lgs. n. 50/2016;

**Considerato** che l'Impresa appaltatrice dei lavori con nota in data 25.01.24, acquisita al prot. con il n. 2370, ha presentato istanza al fine di ottenere una proroga sul tempo di esecuzione di giorni 90 a causa del rallentamento delle lavorazioni comportanti scavi del corpo stradale nel periodo autunnale per rischio di piogge che non hanno consentito il regolare svolgimento delle lavorazioni previste;

**Vista** la relazione in data 01/02/2024, con la quale il Geom. Roberto Barla, Direttore dei lavori, valutata la suddetta richiesta, condivide quanto riportato dall'Impresa e, sentito il RUP, ritiene di autorizzare la proroga richiesta di giorni 90 determinando nel giorno 26/04/2024 la nuova scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori;

**Dato atto** che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL 267/2000 s.m.i.

**Ritenuto** necessario, alla luce di quanto sopra esposto, provvedere in merito;

**Visti:**

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il vigente Regolamento dei Contratti;

### **DISPONE**

di prorogare **di giorni 90** il tempo utile contrattuale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione opere d'arte stradali – Anno 2022, all'Impresa Ese S.r.l. Via IV Novembre n. 5, 17057 Calizzano (SV), fissando la nuova scadenza al **giorno 26/04/2024**, condividendo le motivazioni espresse dall'Impresa e riportate in premessa.

**Il Dirigente**  
(Ing. Michele RUSSO)

MR/mgf