



PROVINCIA DI IMPERIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 1223 DEL 17/04/2026

SETTORE 4 INFRASTRUTTURE SCUOLE AMBIENTE PATRIMONIO

SERVIZIO 4.1 STRADE

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | “RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE AL KM 3+000 DELLA S.P. 24 BORGOMARO-COLLE D’OGGIA. LOTTO 2” DITTA ECOGRID SRL CON SEDE IN BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV) CONTRATTO N. 97 DEL 19/06/2025 CUP: I27H21006840002 - CIG: B5FB23B5F4 |
|-----------------|---|

IL DIRIGENTE

Premesso:

- con contratto n. 97 del 19/06/2025, stipulato a seguito di Determinazione Dirigenziale n. 1348 del 23/05/2025, i lavori di cui all’oggetto sono stati affidati alla all’impresa ECOGRID SRL con sede in Borghetto Santo Spirito (SV), per l’importo netto di € 152.226,32 inclusi oneri per la sicurezza, in applicazione del ribasso offerto del 18,48%;
- con la suddetta Determinazione è stata altresì impegnata la somma complessiva di € 189.415,91 così composta:

| | |
|--|---------------------|
| Lavori (al netto del ribasso offerto del 18,48%) (inclusi oneri per la sicurezza) | € 152.226,32 |
| IVA 22% | € 33.489,79 |
| Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023 | € 3.699,80 |
| Totale | € 189.415,91 |

nei fondi di cui alla miss. 10052.02 cap. 1510 del PEG 2026/2028 annualità 2026 (risorse FSC 2021/2027);

- che il termine per l’esecuzione dei suddetti lavori era stato fissato per il giorno 28/02/2026;

Considerato che l’Impresa appaltatrice dei lavori con nota in data 17/12/2025, acquisita al prot. dell’Ente con il n. 33599, ha presentato istanza al fine di ottenere una proroga sul tempo di esecuzione delle opere di giorni 60 e le ragioni addotte, ad essa non imputabili, sono rappresentate sostanzialmente dal rallentamento dei lavori dovute al manifestarsi, nel periodo invernale, di condizioni meteorologiche sfavorevoli nonché difficoltà di reperire materiale necessario alla prosecuzione del cantiere;

Considerato altresì che la proroga era stata concessa dal precedente RUP per le vie brevi, nell’imminenza del fatto che lo stesso avrebbe dovuto essere sostituito a causa del trasferimento ad altro Ente;

Dato atto che per ragione organizzative dell’ufficio, a seguito della sostituzione formale del RUP, si provvede solo ora, ad emettere il regolare provvedimento di concessione della proroga;

Vista e valutata la suddetta l'istanza, il D.L. ed il RUP condividono quanto riportato dall'Impresa pertanto si ritiene di autorizzare la proroga richiesta di giorni 60 stabilendo nel giorno **29/04/2026** la nuova scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori;

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL 267/2000 s.m.i.

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, provvedere in merito;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. n. 36/2023 come m.i.;
- il vigente Regolamento dei Contratti;

DISPONE

- di concedere alla Ditta ECOGRID SRL con sede in Borghetto Santo Spirito (SV), la proroga **di giorni 60** sul tempo utile contrattuale, per l'esecuzione dei: "Ripristino della sede stradale al Km 3+000 della S.P. 24 Borgomaro-Colle d'Oggia. Lotto 2" fissando la nuova scadenza al **giorno 29/04/2026**, condividendo le motivazioni addotte dall'Impresa e riportate in premessa;
- di portare a conoscenza che il RUP per i lavori in questione, è il sottoscritto Dirigente del Settore Infrastrutture Scuole Ambiente Patrimonio, Ing. Mauro Balestra.

MB/pm

Il Dirigente
Mauro Balestra / ArubaPEC S.p.A.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente art. 20 D.lgs. 82/2005