



PROVINCIA DI IMPERIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 3151 DEL 30/10/2025

SETTORE 4 INFRASTRUTTURE SCUOLE AMBIENTE PATRIMONIO

SERVIZIO 4.1 STRADE

OGGETTO:	S.P. 548 DELLA VALLE ARGENTINA - LAVORI DI RECUPERO STRUTTURALE DEI VIADOTTI IN C.A. DAL KM 6+400 AL KM 9+600 PROROGA TEMPO CONTRATTUALE. DITTA: BOERI SALVATORE SNC DI BADALUCCO (IM) CONTRATTO N° 62 DEL 13/01/2025 CUP: I95F21000740001 - CIG: B32298D07C
-----------------	---

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con contratto n° 62 del 13/01/2025, stipulato a seguito di determinazione dirigenziale n. 2018 del 29/10/2024, esecutiva, l'intervento di cui in oggetto è stato affidato all'Impresa BOERI Salvatore snc di Badalucco (IM), a seguito del ribasso offerto del 15,00%, per l'importo di netti € 325.297,01 inclusi oneri per la sicurezza;
- che il termine per l'esecuzione dei suddetti lavori era stato fissato per il giorno 25/10/2025;

Considerato che l'Impresa appaltatrice dei lavori con nota in data 22/10/2025, acquisita al prot. dell'Ente con il n. 0027969 in data 23/10/2025, ha presentato istanza al fine di ottenere una proroga sul tempo di esecuzione delle opere di giorni 60 a causa del rallentamento delle lavorazioni durante la stagione estiva dovuta alla presenza di maggior traffico lungo le SS.PP. dell'entroterra;

Vista la relazione in data 29/10/2025, con la quale il Geom. Serena Tartaglia, Direttore dei lavori, valutata la suddetta richiesta, condivide quanto riportato dall'Impresa e, sentito il RUP, ritiene di autorizzare la proroga richiesta di giorni 60 stabilendo nel giorno **24/12/2025** la nuova scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori;

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL 267/2000 s.m.i.

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, provvedere in merito;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. n. 36/2023 come m.i.;

- il vigente Regolamento dei Contratti;

D I S P O N E

di concedere all'Impresa BOERI Salvatore snc di Badalucco (IM), la proroga **di giorni 60** sul tempo utile contrattuale, per l'esecuzione di: "S.P. 548 della Valle Argentina - Lavori di recupero strutturale dei viadotti in c.a. dal Km 6+400 al Km 9+600", fissando la nuova scadenza al **giorno 24/12/2025**, condividendo le motivazioni addotte dall'Impresa e riportate in premessa.

MB/pm

Il Dirigente

Mauro Balestra / ArubaPEC S.p.A.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente art. 20 D.lgs. 82/2005