



PROVINCIA DI IMPERIA

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE RIFIUTI SERVIZIO 4.2 STRADE UFFICIO 4.2.1

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. ST/ 273 DEL 07/12/2020

OGGETTO: Lavori di riqualificazione dei ponti delle SS.PP. per l'anno 2020. Proroga tempo contrattuale.

Ditta: Marino S.n.c. di Marino Enio & C. Str. Rotabile Caponero, 164 fraz.Coldirodi-Sanremo (IM)

Contratto n. 30505 del 24/01/2020

CIG: 804794919D - CUP: I87H18000670001

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con contratto n. 30505 del 24/01/2020, stipulato a seguito di determinazione dirigenziale ST/245 n. 695 del 11/11/19, di reg. generale, i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati all'Impresa Marino S.n.c. di Sanremo a seguito del ribasso offerto del 5,23%, per un importo lavori di € 104.676,90, inclusi gli oneri per la sicurezza;
- che con la suddetta determinazione è stata altresì impegnata la spesa di € 129.932,67 così suddivisa: € 104.676,90 per lavori inclusi gli oneri per la sicurezza, € 23.028,92 per IVA 22%, € 2.196,61 per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16, € 30,00 quota ANAC ed € 0,24 per arrotondamento alla miss. 10052.02 cap. 2200 ora PEG 2020/2022 con imputazione all'esercizio finanziario 2020 in quanto esigibile in tale esercizio;
- che il termine per l'esecuzione dei suddetti lavori, tenuto conto anche della sospensione disposta in data 23.03.20, era stato fissato per il giorno 18/12/19;

Considerato che l'Impresa appaltatrice dei lavori con nota pervenuta in data 23/11/20, prot. n° 28383, ha presentato istanza al fine di ottenere una proroga sul tempo utile stabilito per l'esecuzione delle opere di giorni 60 in quanto le avverse condizioni meteo che si sono ripetutamente verificate non hanno consentito il regolare svolgimento delle lavorazioni previste;

Vista la relazione prot. n° 29359 del 07.12.20, con la quale il RUP, Geom. Fernando Pedicalo, valutata la suddetta richiesta, ritiene di autorizzare una proroga di giorni 14 per cui la nuova scadenza del tempo utile viene a determinarsi il giorno 31.12.2020;

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL 267/2000 s.m.i.

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, provvedere in merito;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
- il vigente Regolamento dei Contratti;

DISPONE

di prorogare **di giorni 14** il tempo utile contrattuale all'Impresa Marino S.n.c. di Marino Enio & C. Str. Rotabile Caponero, 164 fraz.Coldirodi–Sanremo (IM) per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione dei ponti delle SS.PP. per l'anno 2020, fissando la nuova scadenza per il **giorno 31/12/2020**, per le motivazioni espresse in premessa.

Il Dirigente
(Ing. Michele RUSSO)