



PROVINCIA DI IMPERIA

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE RIFIUTI SERVIZIO 4.2 STRADE UFFICIO 4.2.1

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. ST/ 18 DEL 28/01/2021

OGGETTO: S.P. 36 Diano Marina-Diano S. Pietro-Roncagli Km 3+200 - Loc. Moltedo -- consolidamento delle opere di sostegno stradali - 1° lotto. Proroga tempo contrattuale.

Ditta: Aicardi S.r.l. di Chiusavecchia (IM)

Contratto n. 30547 del 25/09/20

CUP: I27H20000330002 - CIG: 83831011CB

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con contratto n. 30547 del 25/09/20, stipulato a seguito di determinazione dirigenziale n. 545 del 31/08/2020, di reg. generale, l'intervento di "consolidamento delle opere di sostegno stradali. – 1° lotto - S.P. 36 Diano Marina-Diano S. Pietro-Roncagli Km 3+200 – Loc. Moltedo" è stato affidato all'Impresa Aicardi S.r.l. di Chiusavecchia (IM), con un ribasso offerto del 9,31%, per un importo lavori di € 123.868,66, inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che il termine per l'esecuzione dei suddetti lavori, era stato fissato per il giorno 27/01/2020;

Considerato che l'Impresa appaltatrice dei lavori con nota pervenuta in data 25/01/2021, prot. n° 1886, ha presentato istanza al fine di ottenere una proroga sul tempo utile stabilito per l'esecuzione delle opere di giorni 90 in quanto le avverse condizioni meteo che si sono ripetutamente verificate a partire dall'alluvione del 2 e 3 ottobre 2020 non hanno consentito il regolare svolgimento delle lavorazioni previste;

Vista la relazione prot. n° 2132 del 27/01/2021, con la quale il RUP, Geom. Roberto Barla, valutata la suddetta richiesta, ritiene di autorizzare una proroga di giorni 90 per cui la nuova scadenza del tempo utile viene a determinarsi il giorno 27/04/2021;

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL 267/2000 s.m.i.

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, provvedere in merito;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;

- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
- il vigente Regolamento dei Contratti;

DISPONE

di prorogare **di giorni 90** il tempo utile contrattuale all'Impresa Aicardi S.r.l. di Chiusavecchia (IM) per l'esecuzione dell'intervento "S.P. 36 Diano Marina-Diano S. Pietro-Roncagli Km 3+200 – Loc. Moltedo -- consolidamento delle opere di sostegno stradali", fissando la nuova scadenza per il **giorno 27/04/2021**, per le motivazioni espresse in premessa.

Il Dirigente
(Ing. Michele RUSSO)