



PROVINCIA DI IMPERIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 1581 DEL 19/05/2026

SETTORE 4 INFRASTRUTTURE SCUOLE AMBIENTE PATRIMONIO

SERVIZIO 4.1 STRADE

OGGETTO:	LAVORI DI “RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ TRA IL KM 15+700 ED IL KM 31+500 DELLA S.P. 69 MEDIANTE PROTEZIONE SCARPATE A MONTE, CONSOLIDAMENTO VOLTE DELLE GALLERIE E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE STERRATO”. PROROGA TEMPO CONTRATTUALE. DITTA BOERI SALVATORE SNC CON SEDE IN BADALUCCO (IM) CONTRATTO N. 98 DEL 23/06/2025 CUP: I95F23000010002 - CIG: B5EECA36B7
-----------------	---

IL DIRIGENTE

Premesso che con contratto n. 98 del 23/06/2025, stipulato a seguito di Determinazione Dirigenziale n. 1288 del 15/05/2025, i lavori di cui all’oggetto sono stati affidati alla Ditta BOERI Salvatore Snc con sede in Badalucco (IM), a seguito del ribasso offerto pari al 18,7%, per l’importo di netti € 289.857,40;

Considerato che l’Impresa appaltatrice dei lavori, con nota in data 11/05/2026, acquisita al prot. dell’Ente con il n. 14228, ha presentato istanza al fine di ottenere una proroga sul tempo utile per l’esecuzione delle opere (prevista per il giorno 15/05/2026), di giorni 60 e le ragioni addotte, ad essa non imputabili, sono rappresentate sostanzialmente dal rallentamento dei lavori dovute al manifestarsi, nel periodo invernale, di condizioni meteorologiche sfavorevoli le quali non hanno permesso il raggiungimento del cantiere;

Vista e valutata la suddetta l’istanza, il RUP, Ing. Fulvio Modugno, come si evince dalla relazione prot. 14938 del 18/05/2026, condivide quanto riportato dall’Impresa pertanto si ritiene di autorizzare la proroga richiesta di giorni 60 stabilendo nel giorno **24/07/2026** la nuova scadenza del tempo utile per l’ultimazione dei lavori;

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del TUEL 267/2000 s.m.i.

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, provvedere in merito;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. n. 36/2023 come m.i.;
- il vigente Regolamento dei Contratti;

DISPONE

- di concedere alla Ditta BOERI Salvatore Snc con sede in Badalucco (IM), la proroga **di giorni 60** sul tempo utile contrattuale, per l'esecuzione del "Ripristino della transitabilità tra il Km 15+700 ed il Km 31+500 della S.P. 69 mediante protezione scarpate a monte, consolidamento volte delle gallerie e sistemazione del piano viabile sterrato" fissando la nuova scadenza al **giorno 24/07/2026**, condividendo le motivazioni addotte dall'Impresa e riportate in premessa;
- di portare a conoscenza che il RUP per i lavori in questione, è il Funzionario del Settore Infrastrutture Scuole Ambiente Patrimonio, Ing. Fulvio Modugno.

MB/pm

Il Dirigente
Mauro Balestra / ArubaPEC S.p.A.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente art. 20 D.lgs. 82/2005