



PROVINCIA DI IMPERIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 3636 DEL 10/12/2025

SETTORE 4 INFRASTRUTTURE SCUOLE AMBIENTE PATRIMONIO

SERVIZIO 4.1 STRADE

OGGETTO:	“INTEGRAZIONE PROTEZIONE CADUTA MASSI DALLA SCARPATA A MONTE AL KM 3+700 DELLA SP 68 DI ROCCHETTA NERVINA - II° INTERVENTO” - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE. DITTA: DEMA SRL CON SEDE IN AOSTA CONTRATTO N° 114 DEL 09/09/2025 CUP: I77H23000020002 - CIG: B7CCDA3E41
-----------------	---

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con contratto n. 114 del 09/09/2025, stipulato a seguito di Determinazione Dirigenziale n. 2297 del 07/08/2025, esecutiva, i lavori di cui all’oggetto sono stati affidati alla Ditta Dema srl con sede in Aosta in Via Chambery 51, per l’importo lavori di € 143.205,05 inclusi oneri per la sicurezza, al netto del ribasso offerto del 4,87%;
- che il termine per l’esecuzione dei suddetti lavori era stato fissato per il giorno 31/12/2025;

Considerato che l’Impresa appaltatrice dei lavori con nota in data 03/12/2025, acquisita al prot. dell’Ente con il n. 0032385 in data 04/12/2025, ha presentato istanza al fine di ottenere una proroga sul tempo di esecuzione delle opere di giorni 40 a causa del rallentamento delle lavorazioni dovute alla difficoltà nell’acquisizione del materiale necessario per la realizzazione delle stesse ed il conseguente sovrapporsi di queste ultime con l’esecuzione di altri lavori precedentemente acquisiti;

Vista la relazione in data 10/12/2025, con la quale il Geom. Bruno Lorenzi, Direttore dei lavori, valutata la suddetta richiesta, condivide quanto riportato dall’Impresa e, sentito il RUP, Ing. Fulvio Modugno, ritiene di autorizzare la proroga richiesta di giorni 40 stabilendo nel giorno **09/02/2026** la nuova scadenza del tempo utile per l’ultimazione dei lavori;

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del TUEL 267/2000 s.m.i.

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, provvedere in merito;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- il D.Lgs. n. 36/2023 come m.i.;
- il vigente Regolamento dei Contratti;

D I S P O N E

di concedere all'Impresa Dema srl con sede in Aosta, la proroga **di giorni 40** sul tempo utile contrattuale, per l'esecuzione di: "Integrazione protezione caduta massi dalla scarpata a monte al Km 3+700 della SP 68 di Rocchetta Nervina - II° intervento" fissando la nuova scadenza al **giorno 09/02/2026**, condividendo le motivazioni addotte dall'Impresa e riportate in premessa.

MB/pm

Il Dirigente

Mauro Balestra / ArubaPEC S.p.A.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente art. 20 D.lgs. 82/2005