



PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 342 DEL 26/06/2017

SETTORE POLIZIA PROVINCIALE – STRADE – TRASPORTI SERVIZIO STRADE

ATTO N. **BS/ 153** DEL 26/06/2017

OGGETTO: S.P. n° 32 di Villa Viani. Ricostruzione muro di sostegno franato al Km 2+100 circa - 1° lotto.

Approvazione perizia di variante in corso d'opera, affidamento lavori di variante, approvazione atto di sottomissione ed impegno di spesa.
Ditta: CPC S.r.l. sede amm.va: Via Boselli, 32/3- Genova
Contratto n° 30286 del 08.03.2017

CIG: 6832689156

CUP: I17H16000670002

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale BS/228 n° 563 in data 13.10.16 è stato approvato, a tutti gli effetti di legge, il progetto esecutivo relativo all'intervento "S.P. n° 32 di Villa Viani - Ricostruzione muro di sostegno franato al Km 2+100 circa – 1° lotto", predisposto in data 19.09.16 dall'Ing. Roberto Durante, ammontante a complessivi € 55.000,00 di cui € 41.639,62 per lavori suddivisi in € 39.210,77 soggetti a ribasso ed € 2.428,85 oneri per la sicurezza ed inoltre € 13.360,38 a disposizione dell'Amministrazione per: IVA 22% € 9.160,72, spese tecniche per calcoli strutturali e collaudo € 3.270,00, incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 inclusa IRAP € 890,00, quota ANAC € 30,00 ed arrotondamento € 9,66, composto dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica illustrativa;
 - Capitolato Speciale d'Appalto e Norme Tecniche
 - Schema di Contratto
 - Cronoprogramma
 - Computo metrico estimativo
 - Elaborati grafici
 - Relazione geologica
 - Documentazione fotografica
 - Relazione e calcoli strutturali in c.a.
 - Piano di sicurezza e coordinamento
- che con la citata determinazione si è, altresì, dato atto che la spesa ammontante a complessivi € 55.000,00 avrebbe trovato capienza per € 54.110,00 nei fondi di cui alla Miss. 10 progr. 05 Titolo 2 macroaggr. 02 capitolo 1250 del Bilancio 2016, in quanto esigibile nell'esercizio (fondi stanziati dalla Regione Liguria con DGR 998/15-accise III), mentre la somma di € 890,00, incentivo art. 93 D.Lgs 163/06 avrebbe trovato capienza nei fondi

appositamente stanziati e si è, contestualmente, provveduto ad impegnare il contributo ANAC ammontante ad € 30,00 nei fondi di cui sopra;

- che con determinazione dirigenziale BS/285 n° 707 del 06.12.16 si è provveduto all'affidamento, a seguito di procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs 50/2016, preceduta da indagine di mercato con le modalità previste dell' art. 216 c. 9 del citato D.Lgs, dei suddetti interventi all' Impresa CPC S.r.l. sede amm.va: Via Boselli, 32/3- Genova P.I.: 03425520107 che ha offerto un ribasso del 27,656%, per un importo di € 30.795,49, inclusi gli oneri per la sicurezza;
- che, inoltre, sempre con il citato atto è stata impegnata la spesa complessiva di € 37.580,16 (di cui € 30.795,49 per lavori, inclusi gli oneri per la sicurezza ed € 6.775,01 per pagamento I.V.A. 22%, € 9,66 per arrotondamento) nei fondi appositamente assegnati dalla Regione Liguria con DGR n° 998 del 18.09.15 (accise III) alla Miss. 10 progr. 05 Titolo 2 macroaggr. 02 capitolo 1250 PEG provvisorio 2017, in quanto esigibile, a seguito di reimputazione della spesa;
- che con determinazione dirigenziale BS/139 n° 737 del 16.11.15 di reg. gen. si era provveduto ad affidare, all'Ing. Junior Antonello Perano, l'incarico inerente il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la progettazione esecutiva delle opere in conglomerato cementizio armato con calcoli e redazione degli elaborati grafici nell'ambito dei lavori di cui sopra impegnando la spesa complessiva di € 2.700,00 alla Miss. 10 progr. 05 Titolo 2 macroaggr. 02 capitolo 1250 del Bilancio 2016, ora stessa missione e capitolo Peg provvisorio 2017 a seguito di reimputazione;
- che con determinazione dirigenziale BS/182 n° 438 di reg. gen. dell' 1.08.16 si era provveduto ad affidare, all'Ing. Carlo Malinverni, l'incarico inerente il servizio il collaudo statico delle opere in cemento armato relative alla suddetta opera impegnando la spesa complessiva di € 570,00 alla Miss. 10 progr. 05 Titolo 2 macroaggr. 02 capitolo 1250 del Bilancio 2016, ora stessa missione e capitolo Peg provvisorio 2017 a seguito di reimputazione;
- che con determinazione dirigenziale BS/282 n° 684 del 30.11.16 di reg. gen. si era provveduto, altresì, ad impegnare la somma di € 890,00 quale incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 inclusa IRAP, agli appositi miss. e capitoli di Bilancio res. 2016;
- che in data 08.03.17 è stato stipulato il relativo contratto n° 30286;

Considerato che, con relazione prot. n° 17728 in data 22.06.17, il Direttore dei lavori, Ing. Roberto Durante, fa presente che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, sono sopravvenute circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e della stipula del contratto ed in particolare:

- a causa delle avverse condizioni atmosferiche invernali ed, in particolare, degli eventi meteorologici avversi del 24 novembre 2016, si sono create deformazioni al muro di sostegno del tornante anche oltre il tratto ricompreso nel progetto originario;
- al fine di evitare di compromettere la stabilità del muro al di fuori dell'intervento previsto, si ritiene di non realizzare l'ultima porzione di manufatto a monte, prevista nel progetto originario, procedendo, invece alla sua messa in sicurezza mediante il posizionamento di rete corticale chiodata estesa anche al muro in pietra adiacente;
- si ritiene opportuno, inoltre, raccordare l'opera con la sede stradale realizzando un tratto di muro nella parte a valle dell'intervento ed una soletta a sbalzo di collegamento;
- a completamento dell'intervento occorrerà posizionare barriere metalliche di protezione e procedere alla risagomatura del piano viabile.

Considerato che si rende quindi necessario predisporre una variante in corso d'opera che preveda gli interventi sopra riportati, ovviando così al problema verificatosi, che comporta, tuttavia, un aumento del costo totale dei lavori che può comunque essere compensato con l'utilizzo del ribasso d'asta

Dato atto che i suddetti interventi, risultano strettamente connessi con le lavorazioni previste e non sono imputabili alla stazione appaltante perché non prevedibili al momento della redazione del progetto;

Rilevato che l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/16, prevede modifiche quando "siano determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice ed in tali

casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera";

Considerato che, a tal fine, l'Ing. Roberto Durante, Direttore dei lavori, ha predisposto una perizia di variante in corso d'opera come sopra specificato che non altera la sostanza del progetto, né aumenta l'importo complessivo dell'opera, ma utilizza, per i maggiori lavori, risorse derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'impresa;

Vista la suddetta perizia, predisposta in data 20.06.17, composta dai seguenti elaborati: Relazione del Direttore dei lavori, Perizia di variante e suppletiva, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, strutturata come segue:

lavori al netto del ribasso del 27,656%, inclusi gli oneri di sicurezza		€ 41.390,13
- a disposizione dell'Amministrazione per: IVA 22%	€ 9.105,83	
Oneri art. 113 del D.Lgs n. 50/16	€ 1.192,00	
Spese tecniche per calcoli in c.a.e sicurezza	€ 2.700,00	
Spese tecniche per collaudo	€ 570,00	
Quota ANAC	€ 30,00	
	€ 13.597,83	€ 13.597,83
	=====	
TOTALE		€ 54.987,96

che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 27,656%, di € 10.594,64, un incremento per IVA 22% di € 2.330,82, un incremento per incentivo art. 113 del D.Lgs n. 50/16 di € 302,00 ed un decremento per arrotondamenti di € 9,66;

Dato atto che tale perizia non altera la sostanza del progetto e deve essere autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;

Visto l'atto di sottomissione in data 22.06.17 con cui l'Impresa CPC S.r.l., appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n° 30286 del 08/03/2017 ed in particolare con lo stesso ribasso del 27,656%;

Ritenuto necessario ed opportuno, da parte del sottoscritto Responsabile del procedimento, a seguito di quanto sopra esposto, provvedere in merito all'affidamento diretto dei lavori in variante per garantire la sicurezza, all'approvazione degli elaborati, dell'atto di sottomissione ed all'impegno di spesa dell'incremento previsto per lavori di € 10.594,64, per IVA 22% di € 2.330,82 e per incentivo art. 113 del D.Lgs n. 50/16 di € 302,00, dando atto che risulta un decremento per arrotondamenti di € 9,66;

Visto che l'Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC valido fino al 04/07/17, agli atti di questa Settore;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, a seguito dell'incremento delle voci del quadro economico, occorre impegnare la somma di € 12.925,46 (di cui € 10.594,64 per incremento lavori ed € 2.330,82 per incremento per IVA 22%), utilizzando quota parte del ribasso d'asta offerto dall'Impresa, nei fondi di cui alla Miss. 10 progr. 05 Titolo 2 macroaggr. 02 capitolo 1250 del Peg provvisorio 2017, in quanto esigibile, a seguito di reimputazione della spesa, e per quanto riguarda l'incremento dell'incentivo, ex art. 113 del D.Lgs n. 50/16, di € 302,00, come segue:

€ 228,27 incentivo all'intervento 10051.01 cap. 4203;

€ 54,31 oneri all'intervento 10051.01 cap. 0243;

€ 19,42 irap all'intervento 10051.02 cap. 2043

del Peg provvisorio 2017, in quanto esigibile;

Visto l'ordine di servizio prot. n° 17673 in data 16.06.16 con cui è stato determinato il gruppo di progettazione in relazione ai lavori di che trattasi;

Dato atto che si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;

Verificata la regolarità dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 e del Decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 30.01.2017, punto 4) lett. a),

Attestato che, in conformità a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, e del decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 30.01.2017 lett. a), per poter rispettare le scadenze previste dal cronoprogramma, si deve procedere con l'iter della pratica,

peraltro finanziata con fondi vincolati erogati dalla Regione Liguria con DGR 998/15 (accise III), al fine di salvaguardare la pubblica incolumità ed evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Verificata altresì, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che:

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79 in data 23.11.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016;
- il D.L. 244 del 30.12.2016 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato differito al 31.3.2017;
- il Decreto del Ministro dell'Interno in data 30 marzo con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato differito al 30.6.2017;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 30.1.2017 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2017, affidate ai Responsabili dei Servizi le relative dotazioni finanziarie, nonché, le linee gestionali provvisorie per l'esercizio 2017 ed impartiti i relativi indirizzi ai Dirigenti;
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
- il vigente Regolamento dei Contratti;

D E T E R M I N A

1. di approvare, secondo quanto in premessa specificato, la perizia di variante in corso d'opera dei lavori di ricostruzione muro di sostegno franato al Km 2+100 circa – 1° lotto- S.P. n° 32 di Villa Viani, predisposta dall'Ing. Roberto Durante in data 20.06.17, composta dai seguenti elaborati: Relazione del Direttore dei lavori, Perizia di variante e suppletiva, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, strutturata come segue:

lavori al netto del ribasso del 27,656%, inclusi gli oneri di sicurezza		€ 41.390,13
- a disposizione dell'Amministrazione per:		
IVA 22%	€ 9.105,83	
Oneri art. 113 del D.Lgs n. 50/16	€ 1.192,00	
Spese tecniche per calcoli in c.a.e sicurezza	€ 2.700,00	
Spese tecniche per collaudo	€ 570,00	
Quota ANAC	€ 30,00	
	€ 13.597,83	€ 13.597,83
	=====	
TOTALE		€ 54.987,96

che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 27,656%, di € 10.594,64, un incremento per IVA 22% di € 2.330,82, un incremento per incentivo art. 113 del D.Lgs n. 50/16 di € 302,00 ed un decremento per arrotondamenti di € 9,66;

2. **di dare atto** che tale perizia non altera la sostanza del progetto e deve essere autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;
3. **di approvare** l'atto di sottomissione in data 12.06.17 con cui l'Impresa CPC S.r.l., appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n° 30286 del 08/03/2017 ed in particolare con lo stesso ribasso del 27,656%;
4. **di impegnare** alla luce di quanto sopra esposto, la somma di € 12.925,46 (di cui € 10.594,64 per incremento lavori ed € 2.330,82 per incremento per IVA 22%), utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, nei fondi di cui alla Miss. 10 progr. 05 Titolo 2 macroaggr. 02 capitolo 1250 del Peg provvisorio 2017, in quanto esigibile, a seguito di reimputazione della spesa, e per quanto riguarda l'incremento dell'incentivo, ex art. 113 del D.Lgs n. 50/16, di € 302,00, come segue:
€ 228,27 incentivo all'intervento 10051.01 cap. 4203;
€ 54,31 oneri all'intervento 10051.01 cap. 0243;
€ 19,42 irap all'intervento 10051.02 cap. 2043
del Peg provvisorio 2017, in quanto esigibile;
5. **di trasmettere** copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per i provvedimenti conseguenti;
6. **di rendere noto** che il Responsabile del Procedimento è il funzionario del Settore Polizia Provinciale, Strade, Trasporti, Geom. Fernando Pedicalo.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Fernando Pedicalo)