



PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2 DEL 03/01/2020

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE RIFIUTI SERVIZIO 4.2 - STRADE UFFICIO 4.2.1

ATTO N. ST/ 3 DEL 03/01/2020

OGGETTO: Lavori di riqualificazione dei ponti delle SS.PP. per l'anno 2019. Approvazione perizia di variante in corso d'opera, affidamento lavori di variante, approvazione atto di sottomissione ed impegno di spesa.

Ditta: Zanotto Marco S.r.l. Via Grossi Bianchi, 293/A - Sanremo (IM)

Contratto n. 30464 del 17/04/19

CIG: 7692530C90 - CUP: I97H18001220001

IL DIRIGENTE

Premesso:

1. che con determinazione dirigenziale 226/BS n. 727 del 10/10/18 è stato approvato, a tutti gli effetti di legge, il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di riqualificazione dei ponti delle SS.PP. per l'anno 2019" predisposto dall'Ing. Roberto Durante, incaricato con O.d.s. n° 16491 del 26.06.18 come modificato da ultimo dalla nota n° 26276 del 09.10.18, ammontante a complessivi € 121.749,89 di cui € 89.270,33 per lavori, suddivisi in € 76.340,92 soggetti a ribasso, € 4.754,41 economie ed € 8.175,00 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed inoltre € 32.479,56 a disposizione dell'Amministrazione per: IVA 22% € 19.639,47, spese tecniche € 3.200,00, spese prelievi e prove materiali € 7.820,00, incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 € 1.785,41, quota ANAC € 30,00 ed arrotondamenti € 4,68, da finanziarsi con i fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 2200 ora res. 2019 (fondi appositamente assegnati con Decreto MIT prot. n. 49 del 16/02/2018);
2. che con la D.D. di cui sopra si è provveduto, altresì, ad impegnare il contributo ANAC pari ad € 30,00 nei fondi di cui alla miss. 10052.02 cap. 2200 ora res. 2019, e si è stabilito di procedere all'appalto dei lavori di che trattasi mediante procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs 50/2016, preceduta da indagine di mercato effettuata con le modalità esplicitate nelle Linee Guida n° 4 approvate con delibera ANAC n° 1097 del 26.10.16 ed aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/18, fissando in € 89.270,33 per lavori, suddivisi in € 76.340,92 soggetti a ribasso, € 4.754,41 economie ed € 8.175,00 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
3. che con determinazione dirigenziale BS/299 n° 980 del 20.11.18 si è provveduto:
 - 1) all'affidamento, a seguito della procedura come sopra esplicitata, dei suddetti interventi all'Impresa Zanotto Marco S.r.l. di Sanremo (IM) che ha offerto un ribasso del 17,738% per un importo di € 75.728,98, inclusi oneri per la sicurezza ed economie;
 - 2) all'impegno della spesa complessiva di € 94.179,44 (di cui € 75.728,98 per lavori, inclusi oneri per la sicurezza ed economie ed € 16.660,37 per pagamento I.V.A. 22% ed € 1.785,41 incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 ed € 4,68 arrotondamento) alla Miss. 10052.02 cap. 2200 ora res. 2019 (fondi appositamente assegnati con Decreto MIT prot. n. 49 del

16/02/2018), dando atto che per quanto concerne le altre spese incluse nel quadro economico non ancora impegnate (spese tecniche € 3.200,00, spese prelievi e prove materiali € 7.820,00) si sarebbe provveduto con appositi successivi atti;

4. che in data 14/04/19 è stato stipulato il relativo contratto n° 30464;

Dato atto che, con relazione in data 17/12/19 prot. n° 29257 il RUP, Geom .Fernando Pedicalo, sentito il Direttore dei lavori, fa presente che, nel corso dell'esecuzione delle opere, sono sopravvenute circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e della stipula del contratto e precisamente:

- in corso d'opera si è rilevato l'ammaloramento di alcuni piedritti a sostegno dell'impalcato e dell'intradosso dei marciapiedi a sbalzo del ponte sul Rio Verbone sulla SP di Perinaldo, non essendo stata possibile la ricognizione completa in fase di progetto, in quanto l'area si è resa accessibile ad ispezione solo in fase di esecuzione dei lavori, comportando la necessità di operare sui piedritti ed il marciapiede al fine di completare il risanamento dell'opera;
- inoltre, viste le avversità meteo intercorse nel lasso di tempo trascorso tra il progetto e l'esecuzione dei lavori, in sede di esecuzione, si è verificata la necessità di aumentare le superfici dei tratti di strada da risagomare per mantenere il corretto convogliamento delle acque meteoriche nelle cunette al fine di impedire che il deflusso possa intaccare, in futuro, gli elementi strutturali pregiudicando l'integrità dell'opera;

Considerato che si rende, quindi, necessario predisporre una variante in corso d'opera che preveda il ripristino dei piedritti e dell'intradosso dei marciapiedi e le risagomature del piano stradale, ovviando così alle problematiche verificatesi e apportando notevoli migliorie all'opera, che comporta, tuttavia, un aumento del costo totale dei lavori che può, comunque, essere compensato con l'utilizzo del ribasso d'asta;

Dato atto che i suddetti interventi, ai sensi dall'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., risultano strettamente connessi con le lavorazioni previste e le modifiche non sono sostanziali in quanto non rientranti in alcuna delle casistiche riportate dal comma 4 del citato articolo;

Rilevato che l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., prevede modifiche quando "siano determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice ed in tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera";

Considerato che, a tal fine, l'Ing. Roberto Durante, Direttore dei lavori, ha predisposto una perizia di variante in corso d'opera come sopra specificato che non altera la sostanza del progetto, né aumenta l'importo complessivo dell'opera, ma utilizza, per i maggiori lavori, risorse derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'impresa;

Vista la suddetta perizia, predisposta in data 02/12/19, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante e suppletiva, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, strutturata come segue:

lavori al netto del ribasso del 17,738%:		
inclusi gli oneri di sicurezza	(€ 9.558,65)	€ 95.153,14
- a disposizione dell'Amministrazione per:		
IVA 22%	€ 20.933,69	
Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16	€ 2.259,72	
Analisi e prove sui materiali	€ 2.000,00	
Acquisto materiali per monitoraggio strutture	€ 500,00	
Quota ANAC	€ 30,00	
	€ 25.723,41	€ 25.723,41
	=====	

TOTALE € 120.876,55 (a fronte di € 121.749,89 – importo complessivo del progetto esecutivo approvato)

che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 17,738%, di € 19.424,16, un incremento per IVA 22% di € 4.273,32, un incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 474,31, un incremento per acquisto materiali per monitoraggio strutture di € 500,00 ed un decremento per spese tecniche di € 3.200,00, per prove sui materiali di € 5.820,00 e per arrotondamento di € 4,68;

Dato atto che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;

Visto l'atto di sottomissione in data 06/12/19 con cui l'Impresa Zanotto Marco S.r.l.,

appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n. 30464 del 17/04/19 ed in particolare con lo stesso ribasso del 17,738%, con una proroga, peraltro, di 30 giorni del termine per l'esecuzione dei lavori;

Ritenuto necessario ed opportuno, da parte del sottoscritto Dirigente, a seguito di quanto sopra esposto, provvedere in merito all'affidamento diretto dei lavori in variante per ovviare alle problematiche verificatesi e volti al miglioramento dell'opera, all'approvazione degli elaborati, dell'atto di sottomissione ed all'impegno di spesa dell'incremento previsto per lavori di € 19.424,16, per IVA 22% di € 4.273,32, e per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 474,31, (in merito all'incremento per acquisto materiali per monitoraggio strutture di € 500,00 si provvederà con apposito successivo atto), con un decremento per spese tecniche di € 3.200,00, per prove sui materiali di € 5.820,00 e per arrotondamento di € 4,68;

Visto che l'Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC valido fino al 06/02/2020, agli atti di questo Settore;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, a seguito dell'incremento delle voci del quadro economico, occorre impegnare la somma di € 24.171,79 (di cui € 19.424,16 per incremento lavori, € 4.273,32 per incremento per IVA 22% ed € 474,31 per incremento incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16) utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 2200 res. 2019, operando, peraltro, un decremento per spese tecniche di € 3.200,00, per prove sui materiali di € 5.820,00 e per arrotondamento di € 4,68 e dando atto che in merito all'incremento per acquisto materiali per monitoraggio strutture di € 500,00 si provvederà con apposito successivo atto;

Dato atto che si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;

Visto che i codici relativi all'intervento sono : CIG: 7692530C90 - CUP: I97H18001220001;

Attestato che:

- il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l'istruttoria tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 in data 31.07.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 104 in data 19.08.2019 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per il triennio 2019/2021;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 è stato differito al 31 marzo 2020;

Dato atto che tale spesa è improrogabile e necessaria ai fini di garantire il funzionamento dei servizi dell'Ente (rispetto delle scadenze previste dal cronoprogramma dell'opera, peraltro finanziata con fondi vincolati erogati dal Ministero Infrastrutture e Trasporti ed oggetto di rendicontazione con precise tempistiche pena revoca del finanziamento stesso);

Verificata altresì, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che:

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
- il vigente Regolamento dei Contratti;

D E T E R M I N A

1. **di approvare**, secondo quanto in premessa specificato, la perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori di riqualificazione dei ponti delle SS.PP. per l'anno 2019, predisposta dall'Ing. Roberto Durante in data 02/12/19, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) ed e) del D.Lgs 50/16, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante e suppletiva, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, strutturata come segue:

lavori al netto del ribasso del 17,738%:

inclusi gli oneri di sicurezza (€ 9.558,65) € 95.153,14

- a disposizione dell'Amministrazione per:

- IVA 22%	€ 20.933,69	
- Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16	€ 2.259,72	
- Analisi e prove sui materiali	€ 2.000,00	
- Acquisto materiali per monitoraggio strutture	€ 500,00	
- Quota ANAC	€ 30,00	
	€ 25.723,41	€ 25.723,41
	=====	

TOTALE € 120.876,55 (a

fronte di € 121.749,89 – importo complessivo del progetto esecutivo approvato)

che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 17,738%, di € 19.424,16, un incremento per IVA 22% di € 4.273,32, un incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 474,31, un incremento per acquisto materiali per monitoraggio strutture di € 500,00 ed un decremento per spese tecniche di € 3.200,00, per prove sui materiali di € 5.820,00 e per arrotondamento di € 4,68;

2. **di dare atto** che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;
3. **di approvare** l'atto di sottomissione in data 11/07/19 con cui l'Impresa Zanotto Marco S.r.l., appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n. 30464 del 17/04/19 ed in particolare con lo stesso ribasso del 17,738%, con una proroga, peraltro, di 30 giorni del termine per l'esecuzione dei lavori;
4. **di impegnare** alla luce di quanto sopra esposto, la somma di € 24.171,79 (di cui € 19.424,16 per incremento lavori, € 4.273,32 per incremento per IVA 22% ed € 474,31 per incremento incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16) utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 2200 res. 2019, operando, peraltro, un decremento per spese tecniche di € 3.200,00, per prove sui materiali di € 5.820,00 e per arrotondamento di € 4,68 e dando atto che in merito all'incremento per acquisto materiali per monitoraggio strutture di € 500,00 si provvederà con apposito successivo atto;
5. **di trasmettere** copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per i provvedimenti conseguenti;
6. **di rendere noto** che il Responsabile del Procedimento è il funzionario del Settore

Infrastrutture-Rifiuti, Servizio Strade, Geom. Fernando Pedicalo.

II DIRIGENTE
(Ing. Michele Russo)