



## **PROVINCIA DI IMPERIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 143 DEL 03/03/2020

### **SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE RIFIUTI SERVIZIO 4.2 - STRADE UFFICIO 4.2.1**

ATTO N. **ST/ 48** DEL 03/03/2020

OGGETTO: Lavori di riqualificazione delle SS.PP. dell'Alta Valle Argentina per l'anno 2020. Approvazione perizia di variante in corso d'opera, affidamento lavori di variante, approvazione atto di sottomissione ed impegno di spesa.

Ditta: Tecnostrade S.r.l. Via Maneira,100 - fraz. Bevera Ventimiglia (IM)

Contratto n. 30482 del 08/11/19

CIG: 8002469653 - CUP: I77H18000950001

#### **IL DIRIGENTE**

Premesso:

- che con D.D. ST/205 n. 587 del 30/09/19, esecutiva:
  - è stato approvato, a tutti gli effetti di legge, il progetto esecutivo relativo ai "lavori di riqualificazione delle SS.PP. dell'Alta Valle Argentina per l'anno 2020" predisposto dal Geom. Davide Grinetto, progettista incaricato con O.d.S. n° 17151 del 15.07.19, ammontante a complessivi € 160.000,00 così suddiviso: € 128.998,50 per lavori, di cui € 126.667,50 soggetti a ribasso ed € 2.331,00 oneri per la sicurezza ed € 31.001,50 a disposizione dell'Amm.ne per IVA 22% € 28.379,67, incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 € 2.579,97, quota ANAC € 30,00 ed arrotondamento € 11,86;
  - si è provveduto all'affidamento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., a seguito di procedura svolta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma informatica/appalti di cui è dotato questo Ente, dei citati lavori all'Impresa Tecnostrade S.r.l. Via Maneira,100 – fraz. Bevera Ventimiglia (IM) con un ribasso offerto del 23,02%, per un importo lavori di € 99.839,64, inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
  - è stato impegnato l'importo complessivo di € 124.426,20, di cui € 99.839,64 per lavori inclusi gli oneri per la sicurezza (€ 2.331,00), € 21.964,73 per IVA 22%, € 2.579,97 per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16, € 30,00 quota ANAC ed € 11,86 per arrotondamento, come segue: per € 124.396,20 nei fondi di cui alla miss. 10052.02 cap. 2200 del PEG 2019/2021 con imputazione all'esercizio finanziario 2020 in quanto esigibile in tale esercizio e per € 30,00, quota ANAC, nei fondi di cui alla miss. 10051.03 cap. 7051 (servizi diversi) del PEG 2019/2021 con imputazione all'esercizio finanziario 2019 in quanto esigibile in tale esercizio essendo importo da versare all'Autorità tassativamente entro il 21/10/19;
  - che in data 08/11/19 è stato stipulato il relativo contratto n. 30482;

Dato atto che, con relazione in data 27/02/20 prot. n° 5075 il Direttore dei lavori, Geom. Roberto Barla, fa presente che, nel corso dell'esecuzione delle opere, sono sopravvenute circostanze imprevedute ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e della stipula del contratto e

precisamente:

- sono emerse ulteriori criticità dovute all'ampliarsi di tratti di pavimentazione ammalorata a seguito dei recenti eventi alluvionali del novembre e dicembre scorsi che hanno logorato lo strato superficiale della pavimentazione;
- in particolare occorre intervenire con urgenza al fine di eliminare i pericoli per i veicoli in transito e salvaguardare il patrimonio stradale (sottofondo e massicciata) aumentando le aree di ripristino del piano viabile lungo le SS.PP. 21 e 548, particolarmente danneggiate;

Considerato che si rende, quindi, necessario predisporre una variante in corso d'opera che preveda un modesto aumento dell'asportazione di pavimentazione danneggiata per ripristinare le corrette livellette trasversali ed un aumento della superficie del tappeto d'usura di circa 4.000 mq, ovviando così alle problematiche verificatesi e apportando migliorie all'opera, che comporta, tuttavia, un aumento del costo totale dei lavori che può, comunque, essere compensato con l'utilizzo del ribasso d'asta;

Dato atto che i suddetti interventi, ai sensi dall'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., risultano strettamente connessi con le lavorazioni previste e le modifiche non sono sostanziali in quanto non rientranti in alcuna delle casistiche riportate dal comma 4 del citato articolo;

Rilevato che l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., prevede modifiche quando "siano determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice ed in tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera";

Considerato che, a tal fine, il Geom. Roberto Barla, Direttore dei lavori, ha predisposto una perizia di variante in corso d'opera come sopra specificato che non altera la sostanza del progetto, né aumenta l'importo complessivo dell'opera, ma utilizza, per i maggiori lavori, risorse derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'impresa;

Vista la suddetta perizia, predisposta in data 20/02/20, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante e suppletiva, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, strutturata come segue:

lavori al netto del ribasso del 23,02%:		
inclusi gli oneri di sicurezza (€ 2.567,61)		€ 128.401,14
- a disposizione dell'Amministrazione per:		
IVA 22%	€ 28.248,25	
Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16	€ 3.320,61	
Quota ANAC	€ 30,00	
	€ 31.598,86	€ 31.598,86
	=====	
TOTALE		€ 160.000,00

che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 23,02%, di € 28.561,50, un incremento per IVA 22% di € 6.283,52, un incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 740,64, ed un decremento per arrotondamento di € 11,86;

Dato atto che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;

Visto l'atto di sottomissione in data 25.02.20 con cui l'Impresa Tecnostrade S.r.l., appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n. 30482 del 08.11.20 ed in particolare con lo stesso ribasso del 23,02%;

Ritenuto necessario ed opportuno, da parte del sottoscritto Dirigente, a seguito di quanto sopra esposto, provvedere in merito all'affidamento diretto dei lavori in variante per ovviare alle problematiche verificatesi e volti al miglioramento dell'opera, all'approvazione degli elaborati, dell'atto di sottomissione ed all'impegno di spesa dell'incremento previsto per lavori di € 28.561,50, per IVA 22% di € 6.283,52, e per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 740,64, con un decremento per arrotondamento di € 11,86;

Visto che l'Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC valido fino al 04/06/2020, agli atti di questo Settore;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, a seguito dell'incremento delle voci del quadro economico, occorre impegnare la somma di € 35.585,66 (di cui € 28.561,50 per incremento lavori, € 6.283,52 per incremento per IVA 22% ed € 740,64 per incremento incentivo ex art. 113 D.Lgs

50/16) utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 2200 del PEG 2019/2021 annualità 2020 in esercizio provvisorio, operando, peraltro, un decremento per arrotondamento di € 11,86;

**Dato atto** che si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;

**Visto** che i codici relativi all'intervento sono : CIG: 8002469653 - CUP: I77H18000950001;

**Attestato che:**

- il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l'istruttoria tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 in data 31.07.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;

**Visto** il decreto del Presidente della Provincia n. 104 in data 19.08.2019 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per il triennio 2019/2021;

**Visto** il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 è stato differito al 31 marzo 2020;

**Dato atto** che tale modifica dell'impegno di spesa è improrogabile e necessaria al fine di poter realizzare gli interventi aggiuntivi resisi necessari per eliminare i pericoli per i veicoli in transito e salvaguardare il patrimonio stradale, come in premessa specificato, ed, inoltre, garantire il rispetto delle scadenze previste dal cronoprogramma dell'opera, peraltro finanziata con fondi vincolati erogati dal Ministero Infrastrutture e Trasporti ed oggetto di rendicontazione con precise tempistiche pena revoca del finanziamento stesso;

**Verificata** la regolarità dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 163 c. 3 del D.Lgs. 267/2000.

**Verificata** altresì, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

**Dato atto che:**

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

**Visti:**

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
- il vigente Regolamento dei Contratti;

## D E T E R M I N A

1. **di approvare**, secondo quanto in premessa specificato, la perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori di riqualificazione delle SS.PP. dell'Alta Valle Argentina per l'anno 2020, predisposta dal Geom. Roberto Barla in data 20/02/20, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) ed e) del D.Lgs 50/16, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante e suppletiva, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, strutturata come segue:  
lavori al netto del ribasso del 23,02%:  
inclusi gli oneri di sicurezza (€ 2.567,61) € 128.401,14  
- a disposizione dell'Amministrazione per:
- |                                     |             |             |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| - IVA 22%                           | € 28.248,25 |             |
| - Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 | € 3.320,61  |             |
| - Quota ANAC                        | € 30,00     |             |
|                                     | € 31.598,86 | € 31.598,86 |
|                                     | =====       |             |
- TOTALE € 160.000,00

- che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 23,02%, di € 28.561,50, un incremento per IVA 22% di € 6.283,52, un incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 740,64, ed un decremento per arrotondamento di € 11,86;
2. **di dare atto** che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;
3. **di approvare** l'atto di sottomissione in data 25.02.20 con cui l'Impresa Tecnostrade S.r.l., appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n. 30482 del 08.11.20 ed in particolare con lo stesso ribasso del 23,02%;
4. **di impegnare** alla luce di quanto sopra esposto, la somma di € 35.585,66 (di cui € 28.561,50 per incremento lavori, € 6.283,52 per incremento per IVA 22% ed € 740,64 per incremento incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16) utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 2200 del PEG 2019/2021 annualità 2020 in esercizio provvisorio, operando, peraltro, un decremento per arrotondamento di € 11,86;
5. **di trasmettere** copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per i provvedimenti conseguenti;
6. **di rendere noto** che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dirigente del Settore Infrastrutture-Rifiuti, Ing. Michele Russo.

**II DIRIGENTE**  
(Ing. Michele Russo)