



PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 603 DEL 21/09/2020

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE RIFIUTI SERVIZIO 4.2 - STRADE UFFICIO 4.2.1

ATTO N. ST/ 221 DEL 21/09/2020

OGGETTO: S.P. 14 in Comune di Aquila d'Arroschia - Lavori di ripristino opera di sostegno della strada al Km 4+600 e 7+500. Approvazione perizia di variante in corso d'opera, affidamento lavori di variante, approvazione atto di sottomissione ed impegno di spesa.

Ditta: Manfredi Sebastiano S.n.c. - Loc. Armurasse, 3 Pieve di Teco (IM)

Contratto n° 30526 del 24.06.20

CIG: 8280162DD4 - CUP: I47H20000120005

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con D.D. ST/82 n. 231 del 14/04/2020, esecutiva, era stato approvato, a tutti gli effetti di legge, il progetto esecutivo relativo a "S.P. 14 in Comune di Aquila d'Arroschia – Lavori di ripristino opera di sostegno della strada al Km 4+600 e 7+500", predisposto dal Geom. Pier Carlo Gandolfo, progettista incaricato con O.d.S. n° 2429 del 29/01/20, ammontante a complessivi € 79.800,00 di cui € 62.120,97 per lavori, suddivisi in € 56.610,31 soggetti a ribasso, ed € 5.510,66 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed inoltre € 17.679,03 a disposizione dell'Amministrazione per: IVA 22% € 13.666,61, spese tecniche (prog. D.L., c.a., sicurezza) € 2.000,00, Spese tecniche – collaudo € 740,00, incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 € 1.242,42, quota ANAC € 30,00, da finanziarsi per € 75.810,00 nei fondi appositamente assegnati dalla Regione Liguria con DGR n° 76 del 06.02.2020 alla miss. 1005202 cap. 1400 ora PEG 2020/22 con imputazione all'annualità 2020 e per € 3.990,00, cofinanziamento della Provincia, alla Miss. 1005103 capitolo 4101 ora PEG 2020/22 annualità 2020, a seguito di applicazione avanzo vincolato;
- che con la suddetta D.D. ai sensi dell'art.183 comma 3 del D. Lgs. 267/2000, si è provveduto a prenotare la somma di € 75.810,00 nei fondi appositamente assegnati dalla Regione Liguria con DGR n° 76 del 06.02.2020 come sopra specificato;

Dato atto:

- che con D.D. ST/231 n° 661 del 28.10.19 è stato affidato, all'Ing. Michele Giaccheri, l'incarico inerente la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori strutturali delle opere in c.a. con calcoli e redazione degli elaborati grafici dei lavori di cui sopra ed impegnata la relativa spesa, (prevista all'interno del quadro economico del citato intervento, alla voce spese tecniche), ammontante ad € 2.000,00 di cui € 1.576,29 per onorario oltre ad € 63,05 per contributo integrativo Cassa 4%, ed € 360,66 per IVA 22%, alla Miss. 10052.02 capitolo 1000 ora PEG 2020/22 annualità 2020, a seguito di reimputazione in sede di riaccertamento;
- che con D.D. ST/67 n° 195 del 25.03.20 è stato affidato, all'Ing. Gerolamo Borghese, l'incarico inerente il collaudo statico delle opere in c.a. dei lavori di cui sopra ed impegnata la relativa spesa, (prevista all'interno del quadro economico del citato intervento, alla voce spese

tecniche - collaudo), ammontante ad € 740,00 di cui € 708,56 per onorario oltre ad € 28,34 per contributo integrativo Cassa 4% ed € 3,10 quale imposta di bollo obbligatoria per legge per le parcelle emesse da Professionisti non soggetti al pagamento IVA e spese, alla Miss. 1005103 capitolo 4101 Bilancio di previsione 2020/22 annualità 2020, a seguito di applicazione avanzo vincolato;

- che con la suddetta D.D. ST/82 n. 231 del 14/04/2020 si era stabilito, altresì, di procedere all'appalto dei lavori di cui sopra mediante affidamento diretto ai sensi dall'art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., previa valutazione preventivi, fissando in € 62.120,97 l'importo complessivo dei lavori a base di gara, suddiviso in € 56.610,31 soggetti a ribasso ed € 5.510,66 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma informatica/appalti all'indirizzo internet: <https://appalti.provincia.imperia.it/>, ed approvata la bozza della lettera d'invito;

Rilevato:

- che con D.D. ST/106 n. 319 del 21/05/20, esecutiva:
 - si è provveduto all'affidamento, a seguito di procedura svolta come sopra specificato, dei suddetti lavori, all'Impresa Manfredi Sebastiano S.n.c. – Loc. Armurasse, 3 Pieve di Teco (IM), con un ribasso offerto dell'8,70%, per un importo di € 57.195,87, inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 - è stato impegnato l'importo complessivo di € 71.051,38 di cui € 57.195,87 per lavori inclusi gli oneri per la sicurezza, € 12.583,09 per IVA 22%, € 1.242,42 per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 ed € 30,00 quota ANAC, alla miss. 1005202 cap. 1400 ora PEG 2020/22 con imputazione all'annualità 2020 in quanto esigibile in tale esercizio;
 - che in data 24/06/20 è stato stipulato il relativo contratto n. 30526;

Dato atto che, con relazione in data 20/08/20 prot. n° 21745 il sottoscritto, Ing. Michele Russo, Direttore dei lavori, fa presente al Rup, Geom. Roberto Barla che, nel corso dell'esecuzione delle opere, sono sopravvenute circostanze imprevedute ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e della stipula del contratto e precisamente:

- al Km 7+500 della S.P. 14 l'alluvione del novembre 2019 aveva causato il cedimento del corpo stradale per la riparazione del quale era stata prevista la realizzazione di un cordolo su micropali ma, a causa dell'erosione della scarpata a valle della strada, intervenuta dopo la redazione del progetto esecutivo, provocata dalla presenza di acque superficiali non regimate, occorre anche provvedere alla ricostruzione della scarpata stessa;

Considerato che si rende, quindi, necessario predisporre una variante in corso d'opera che preveda la ricostruzione della scarpata a valle della strada mediante palificata viva a doppia parete del volume di mc 165,10, per il ripristino del pendio naturale, opera di ingegneria naturalistica a basso impatto visivo, la cui realizzazione non era contemplata nel progetto originario, avviando così alle problematiche verificatesi e apportando migliorie all'opera, che comporta, tuttavia, un aumento del costo totale dei lavori che può, comunque, essere compensato con l'utilizzo del ribasso d'asta;

Dato atto che i suddetti interventi, ai sensi dall'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., risultano strettamente connessi con le lavorazioni previste e le modifiche non sono sostanziali in quanto non rientranti in alcuna delle casistiche riportate dal comma 4 del citato articolo;

Rilevato che l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., prevede modifiche quando "siano determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice ed in tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera";

Considerato che, a tal fine, il sottoscritto, Direttore dei lavori, ha predisposto una perizia di variante in corso d'opera come sopra specificato che non altera la sostanza del progetto, né aumenta l'importo complessivo dell'opera, ma utilizza, per i maggiori lavori, risorse derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'impresa;

Vista la suddetta perizia, predisposta in data 10/08/20, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante e suppletiva, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, strutturata come segue:

lavori al netto del ribasso dell' 8,70%:
inclusi gli oneri di sicurezza (€ 2.882,78) €
62.030,06

- a disposizione dell'Amministrazione per:

IVA 22%	€	13.646,62	
Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16	€	1.353,32	
Quota ANAC	€	30,00	
Spese tecniche	€	2.000,00	
Spese tecniche collaudo	€	<u>740,00</u>	
	€	17.769,94	€ <u>17.769,94</u>
	=====		
TOTALE			€ 79.800,00

che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto dell' 8,70%, di € 4.834,19, un incremento per IVA 22% di € 1.063,53 ed un incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 110,90;

Dato atto che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;

Dato atto, altresì, che l'aumento dell'importo contrattuale è inferiore al 50% dell'importo originario ed inferiore al quinto dell'importo contrattuale, quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del DM 49/18 la perizia è accompagnata dall'atto di sottomissione, senza necessità di stipula dell'atto aggiuntivo;

Visto l'atto di sottomissione in data 20.08.20 con cui l'Impresa Manfredi Sebastiano S.n.c., appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n. 30526 in data 24/06/20 ed in particolare con lo stesso ribasso dell' 8,70%, con una proroga, peraltro, del termine per l'esecuzione dei lavori di gg. 60 fino al 24.10.20;

Ritenuto necessario ed opportuno, da parte del sottoscritto Dirigente, a seguito di quanto sopra esposto, provvedere in merito all'affidamento diretto dei lavori in variante per ovviare alle problematiche verificatesi e volti al miglioramento dell'opera, all'approvazione degli elaborati, dell'atto di sottomissione ed all'impegno di spesa dell'incremento previsto per lavori di € 4.834,19, per IVA 22% di € 1.063,53, e per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 110,90;

Visto che l'Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC valido fino al 10/11/2020, agli atti di questo Settore;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, a seguito dell'incremento delle voci del quadro economico, occorre impegnare la somma di € 6.008,62 (di cui € 4.834,19 per incremento lavori, € 1.063,53 per incremento per IVA 22% ed € 110,90 per incremento incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16) utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, come segue: per € 4.758,62 nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 1400 del PEG 2020/2022 annualità 2020 e per € 1.250,00, cofinanziamento della Provincia, alla Miss. 1005103 capitolo 4101 ora PEG 2020/22 annualità 2020 a seguito di applicazione avanzo vincolato;

Dato atto che si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;

Visto che i codici relativi all'intervento sono : CIG: 8280162DD4 - CUP: I47H20000120005;

Attestato che:

- il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l'istruttoria tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 in data 14.05.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;

Visto il Decreto del Presidente n. 62 in data 03.06.2020 con il quale è stato approvato il Peg per il triennio 2020/2022;

Verificata, ai sensi dell'art. 9, c.1, lett.a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/20019, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che:

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
- il vigente Regolamento dei Contratti;

D E T E R M I N A

1. **di approvare**, secondo quanto in premessa specificato, la perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori di ripristino opera di sostegno della strada al Km 4+600 e 7+500 - S.P. 14 in Comune di Aquila d'Arroscia, predisposta dal sottoscritto, Direttore dei lavori, in data 20/08/20, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) ed e) del D.Lgs 50/16, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante e suppletiva, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, strutturata come segue:

lavori al netto del ribasso dell' 8,70%:

inclusi gli oneri di sicurezza (€ 2.882,78)		€ 62.030,06
- a disposizione dell'Amministrazione per:		
IVA 22%	€ 13.646,62	
Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16	€ 1.353,32	
Quota ANAC	€ 30,00	
Spese tecniche	€ 2.000,00	
Spese tecniche collaudo	€ 740,00	
	€ 17.769,94	€ 17.769,94
	=====	
TOTALE		€ 79.800,00

che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto dell' 8,70%, di € 4.834,19, un incremento per IVA 22% di € 1.063,53 ed un incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 110,90;

2. **di dare atto** che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;
3. **di approvare** l'atto di sottomissione in data 20.08.20 con cui l'Impresa Manfredi Sebastiano S.n.c., appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n. 30526 in data 24/06/20 ed in particolare con lo stesso ribasso dell' 8,70%, con una proroga, peraltro, del termine per l'esecuzione dei lavori di gg. 60 fino al 24.10.20;
4. **di impegnare** alla luce di quanto sopra esposto, la somma di € 6.008,62 (di cui € 4.834,19 per incremento lavori, € 1.063,53 per incremento per IVA 22% ed € 110,90 per incremento incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16) utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, per € 4.758,62 nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 1400 del PEG 2020/2022 annualità 2020 e per € 1.250,00, cofinanziamento della Provincia, alla Miss. 1005103 capitolo 4101 ora PEG

- 2020/22 annualità 2020 a seguito di applicazione avanzo vincolato;
5. **di dare atto**, altresì, che l'aumento dell'importo contrattuale è inferiore al 50% dell'importo originario ed inferiore al quinto dell'importo contrattuale, quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del DM 49/18 la perizia è accompagnata dall'atto di sottomissione, senza necessità di stipula dell'atto aggiuntivo;
 6. **di rendere noto** che il Responsabile del Procedimento è il Funzionario del Servizio Strade del Settore Infrastrutture-Rifiuti, Geom. Roberto Barla.

II DIRIGENTE
(Ing. Michele Russo)