



PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 708 DEL 23/10/2020

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE RIFIUTI SERVIZIO 4.2 - STRADE UFFICIO 4.2.1

ATTO N. ST/ 248 DEL 23/10/2020

OGGETTO: S.P. 22 di Cartari Km 1+600 in Comune di Cesio - Lavori di consolidamento della sede stradale franata. Approvazione perizia di variante in corso d'opera, affidamento lavori di variante, approvazione atto di sottomissione ed impegno di spesa.

Ditta: Barla Maurizio Via Art. Rosso Santino, 12 - Cesio (IM)
Contratto n. 30543 del 16/09/2020

CIG: 8313292993- CUP: I17H20000250005

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con D.D. ST/95 n. 296 del 18/05/2020, esecutiva, era stato approvato, a tutti gli effetti di legge, il progetto esecutivo relativo a "S.P. 22 di Cartari Km 1+600 in Comune di Cesio – Lavori di consolidamento della sede stradale franata" ammontante a complessivi € 79.800,00, € 61.167,75 per lavori, suddivisi in € 58.385,59 soggetti a ribasso, ed € 2.782,16 oneri per la sicurezza (inclusi oneri generici emergenza sanitaria), non soggetti a ribasso, ed inoltre € 18.632,25 a disposizione dell'Amministrazione per: IVA 22% € 13.456,90, spese tecniche € 3.122,00, collaudo € 800,00, incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 € 1.223,35 e quota ANAC € 30,00, da finanziarsi per € 75.810,00 nei fondi appositamente assegnati dalla Regione Liguria con DGR n° 76 del 06.02.2020 alla miss. 1005202 cap. 1400 PEG 2020/22 annualità 2020 e per € 3.990,00, cofinanziamento della Provincia, alla Miss. 1005103 capitolo 4101 Bilancio di Previsione 2020/22 annualità 2020, a seguito di applicazione avanzo vincolato;
- che con D.D. ST/62 n° 187 del 24.03.20 è stato affidato, nell'ambito dei lavori di che trattasi, all'Ing. Marta Ardissonne, l'incarico inerente il servizio di progettazione esecutiva dei lavori strutturali e delle opere in c.a. con calcoli e redazione degli elaborati grafici dei lavori di cui sopra ed impegnata la relativa spesa, (prevista all'interno del quadro economico del citato intervento, alla voce spese tecniche), ammontante ad € 3.122,00 di cui € 3.000,00 per onorario oltre ad € 120,00 per contributo integrativo Cassa 4% ed € 2,00 quale imposta di bollo obbligatoria per legge per le parcelle emesse da Professionisti non soggetti al pagamento IVA, alla Miss. 1005103 capitolo 4101 ora PEG 2020/2022 annualità 2020, a seguito di applicazione avanzo vincolato;
- che con la suddetta D.D. ST/95 n. 296 del 18/05/2020 si era stabilito di procedere all'appalto dei lavori di cui sopra mediante affidamento diretto ai sensi dall'art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., previa valutazione preventivi, fissando in € 61.167,75 l'importo complessivo dei lavori a base di gara, suddiviso in € 58.385,59 soggetti a ribasso ed € 2.782,16 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, in modalità telematica, ai sensi dell'art.

58, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma informatica/appalti all'indirizzo internet: <https://appalti.provincia.imperia.it/>, ed approvata la bozza della lettera d'invito;

- che con successiva a D.D. ST/156 n. 451 del 15/07/20 si è proceduto:
 - all'affidamento diretto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., a seguito di procedura svolta in modalità telematica come sopra specificato, dei suddetti lavori, all'Impresa Barla Maurizio Via Art. Rosso Santino, 12 – Cesio (IM), con un ribasso offerto del 9,050%, per un importo lavori di € 55.883,85, inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 - all'impegno della spesa di € 69.431,65 così suddivisa: € 55.883,85 per lavori inclusi gli oneri per la sicurezza, € 12.294,45 per IVA 22%, € 1.223,35 per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 ed € 30,00 quota ANAC, alla miss. 1005202 cap. 1400 PEG 2020/22 annualità 2020, in quanto esigibile in tale esercizio, demandando a successivo separato atto l'impegno delle spese tecniche inerenti il collaudo dell'opera (€ 800,00);
- che in data 16/09/2020 è stato stipulato il relativo contratto n° 30543;

Dato atto che, con nota in data 04/08/20 prot. n° 18537 il sottoscritto, D.L., relaziona al RUP, Geom. Fernando Pedicalo, facendo presente che, nel corso dell'esecuzione delle opere, sono sopravvenute circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e della stipula del contratto e precisamente:

- in una zona adiacente all'opera strutturale principale, a causa dell'erosione della scarpata a valle della strada, intervenuta dopo la redazione del progetto esecutivo, provocata dalla presenza di acque superficiali non regimate, si è evidenziato un ulteriore cedimento della scarpata stessa che potrebbe ampliarsi anche alla carreggiata per circa 12,00 ml.;

Considerato che si rende, quindi, necessario predisporre una variante in corso d'opera che preveda un consolidamento della sede stradale mediante la realizzazione di un cordolo in c.a. avente lunghezza ml 12 circa, con fondazioni su micropali, non contemplato nel progetto originario, ma che al momento, risulta risolutivo del problema mentre se non si intervenisse con sollecitudine il danno potrebbe aggravarsi andando ad interessare tutta la carreggiata compromettendo la circolazione veicolare.

Dato atto che i suddetti interventi, ai sensi dall'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., risultano strettamente connessi con le lavorazioni previste e le modifiche non sono sostanziali in quanto non rientranti in alcuna delle casistiche riportate dal comma 4 del citato articolo;

Rilevato che l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., prevede modifiche quando "siano determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice ed in tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera";

Considerato che, a tal fine, il sottoscritto Ing. Michele Russo, Direttore dei lavori, ha predisposto una perizia di variante in corso d'opera come sopra specificato che non altera la sostanza del progetto, né aumenta l'importo complessivo dell'opera, ma utilizza, per i maggiori lavori, risorse derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'impresa;

Vista la suddetta perizia, predisposta in data 01/10/2020, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, strutturata come segue:

lavori al netto del ribasso del 9,050%:		
inclusi gli oneri di sicurezza	(€ 3.217,69)	€ 61.074,89
- a disposizione dell'Amministrazione per:		
IVA 22%	€ 13.436,48	
Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16	€ 1.336,63	
Spese tecniche	€ 3.122,00	
Spese tecniche per collaudo	€ 800,00	
Quota ANAC	€ 30,00	
	€ 18.725,11	€ 18.725,11
	=====	
TOTALE		€ 79.800,00

che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 9,050%, di € 5.191,04, un incremento per IVA 22% di € 1.142,03, un incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 113,28;

Dato atto che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;

Dato atto, altresì, che l'aumento dell'importo contrattuale è inferiore al 50% dell'importo originario ed inferiore al quinto dell'importo contrattuale, quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del DM 49/18 la perizia è accompagnata dall'atto di sottomissione, senza necessità di stipula dell'atto aggiuntivo;

Visto l'atto di sottomissione in data 02/10/2020 con cui l'Impresa Barla Maurizio, appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n. 30543 del 16/09/2020 ed in particolare con lo stesso ribasso del 9,050% e senza che venga variato il termine per la realizzazione degli stessi;

Ritenuto necessario ed opportuno, da parte del sottoscritto Dirigente, a seguito di quanto sopra esposto, provvedere in merito all'affidamento diretto dei lavori in variante per ovviare alle problematiche verificatesi e volti al miglioramento dell'opera, all'approvazione degli elaborati, dell'atto di sottomissione ed all'impegno dell'incremento di spesa ammontante ad € 6.446,35, (di cui € 5.191,04 per lavori inclusi gli oneri per la sicurezza, € 1.142,03 per IVA 22% ed € 113,28 per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16);

Visto che l'Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC valido fino al 30/01/2021, agli atti di questo Settore;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, a seguito dell'incremento delle voci del quadro economico, occorre impegnare la somma di € 6.446,35 (di cui € 5.191,04 per incremento lavori, € 1.142,03 per incremento IVA 22% ed € 113,28 per incremento incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16) utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, come segue: per € 6.378,35 alla miss. 10052.02 cap. 1400 del PEG 2020/22 annualità 2020 mentre per € 68,00, cofinanziamento della Provincia, alla Miss. 10051.03 capitolo 4101, ora PEG 2020/2022 annualità 2020, a seguito di applicazione avanzo vincolato;

Dato atto che la perizia di variante di che trattasi verrà stata trasmessa alla Regione Liguria, da cui discende il finanziamento dell'opera con DGR 1003/17, per le valutazioni in merito;

Dato atto che si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;

Visto che i codici relativi all'intervento sono 8313292993- CUP: I17H20000250005;

Attestato che:

- il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l'istruttoria tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 in data 14.05.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;

Visto il Decreto del Presidente n. 62 in data 03.06.2020 con il quale è stato approvato il Peg per il triennio 2020/2022;

Verificata, ai sensi dell'art. 9, c.1, lett.a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che:

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";

D E T E R M I N A

1. **di approvare**, secondo quanto in premessa specificato, la perizia di variante in corso d'opera relativa a "S.P. 22 di Cartari Km 1+600 in Comune di Cesio – Lavori di consolidamento della sede stradale franata", predisposta dal sottoscritto in data 01/10/2020, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) ed e) del D.Lgs 50/16, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, strutturata come segue:

lavori al netto del ribasso del 9,050%:

inclusi gli oneri di sicurezza (€ 3.217,69) € 61.074,89

- a disposizione dell'Amministrazione per:

IVA 22% € 13.436,48

Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 € 1.336,63

Spese tecniche € 3.122,00

Spese tecniche per collaudo € 800,00

Quota ANAC € 30,00

€ 18.725,11 € 18.725,11

=====

TOTALE € 79.800,00

che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 9,050%, di € 5.191,04, un incremento per IVA 22% di € 1.142,03, un incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 113,28;

2. **di dare atto** che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;
3. **di approvare** l'atto di sottomissione in data 02/10/2020 con cui l'Impresa Barla Maurizio, appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n. 30543 del 16/09/2020 ed in particolare con lo stesso ribasso del 9,050% e senza che venga variato il termine per la realizzazione degli stessi;
4. **di impegnare** alla luce di quanto sopra esposto, la somma di € 6.446,35 (di cui € 5.191,04 per incremento lavori, € 1.142,03 per incremento IVA 22% ed € 113,28 per incremento incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16) utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, come segue: per € 6.378,35 alla miss. 10052.02 cap. 1400 del PEG 2020/22 annualità 2020 e per € 68,00, cofinanziamento della Provincia, alla Miss. 10051.03 capitolo 4101, ora PEG 2020/2022 annualità 2020, a seguito di applicazione avanzo vincolato;
5. **di dare atto**, altresì, che l'aumento dell'importo contrattuale è inferiore al 50% dell'importo originario ed inferiore al quinto dell'importo contrattuale, quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del DM 49/18 la perizia è accompagnata dall'atto di sottomissione, senza necessità di stipula dell'atto aggiuntivo;
6. **di rendere noto** che il Responsabile del Procedimento è il funzionario del Servizio Strade del Settore Infrastrutture – Rifiuti, Geom. Fernando Pedicalo.

II DIRIGENTE
(Ing. Michele Russo)