



## **PROVINCIA DI IMPERIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 278 DEL 04/05/2021

### **SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE RIFIUTI SERVIZIO 4.2 - STRADE UFFICIO 4.2.1**

ATTO N. ST/ 111 DEL 04/05/2021

OGGETTO: Lavori di ricostruzione del muro di sostegno alla progr.va Km 5+500 e ripristino dei cedimenti strutturali della S.P. n. 36 di Diano San Pietro-Diano Roncagli. I lotto. Approvazione perizia di variante in corso d'opera, affidamento lavori di variante, approvazione atto di sottomissione ed impegno di spesa.

Ditta: Giordano Costruzioni S.r.l. Via Aosta, 46 - Mondovì (CN)  
Contratto n° 30582 del 01.03.21  
CUP: I27H19002640002 - CIG: 8533317BF2

#### **IL DIRIGENTE**

Premesso:

- che con D.D. ST/260 n. 786 del 19/11/2020, esecutiva, era stato approvato, a tutti gli effetti di legge, il progetto esecutivo relativo ai "lavori di ricostruzione del muro di sostegno alla progr.va km 5+500 e ripristino dei cedimenti strutturali della S.P. n. 36 di Diano San Pietro-Diano Roncagli. I lotto" predisposto dal sottoscritto Dirigente, Ing. Michele Russo, progettista incaricato come da O.d.s. n. 9284 del 08/04/2019, modificato dall'O.d.S. n° 12034 del 14.05.19, ammontante a complessivi, € 200.000,00 così suddivisi: € 149.983,64 per lavori, di cui € 141.248,77 soggetti a ribasso ed € 8.734,87 oneri per la sicurezza, € 32.996,40 per IVA 22%, € 11.134,45 per spese tecniche, € 2.999,67 per incentivo ex art 113 D.Lgs. 50/16, € 30,00 per quota ANAC, € 1.600,00 per prove, verifiche, controlli maggiori oneri sicurezza ed € 1.255,84 per occupazione terreni, da finanziarsi per € 130.000,00 nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 capitolo 1250 a valere sul PEG 2020/2022 annualità 2020, per € 50.000,00 stessa missione e capitolo di cui sopra annualità 2021 e per € 20.000,00 nei fondi di cui alla missione 10052.02 Cap. 1000 del PEG 2020/2022 annualità 2020 previa applicazione avanzo di amministrazione vincolato (fondi appositamente assegnati con DGR n° 88 del 14.02.19 – Accise 9);
- che, nell'ambito dei lavori di che trattasi, con determinazione dirigenziale n. 410 del 02/07/2020 è stato affidato il servizio riguardante la progettazione esecutiva dei lavori strutturali e delle opere in c.a. con calcoli e redazione degli elaborati grafici all'ing. Marco Lenzi di Ventimiglia (IM) per un importo complessivo di € 4.618,43 (di cui € 3.500,00 per onorario oltre ad € 140,00 per contributo previdenziale INPS 4%, ad € 145,60 per contributo integrativo Cassa 4%, ed € 832,83 per IVA 22%), ed impegnata la relativa spesa nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 1250 ora Bilancio di Previsione 2021/2023 con imputazione all'annualità 2021;
- che con la suddetta D.D. ST/260 n. 786 del 19/11/2020 si era stabilito di procedere all'appalto dei lavori di cui sopra mediante affidamento diretto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 c. 2

lett. b del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. come derogato dall'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/20 in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma informatica/appalti all'indirizzo internet: <https://appalti.provincia.imperia.it/>, operando preventivamente un'indagine conoscitiva di mercato, fissando in € 149.983,64 per lavori, di cui € 141.248,77 soggetti a ribasso ed € 8.734,87 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso ed approvata la bozza della lettera d'invito;

- che con successiva a D.D. ST/290 n. 923 del 31/12/20 si è proceduto:
  - all'affidamento diretto, a seguito di procedura svolta in modalità telematica come sopra specificato, dei suddetti lavori, all'Impresa Giordano Costruzioni S.r.l. Via Aosta, 46 – Mondovì (CN), con un ribasso offerto del 19,671%, per un importo lavori di € 122.198,59, inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
  - all'impegno di spesa dell'importo di € 153.337,79 così suddiviso: € 122.198,59 per lavori inclusi gli oneri per la sicurezza, € 26.883,69 per IVA 22%, € 2.999,67 per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 ed € 1.255,84 per occupazione terreni (proprietari: IDSC Diocesi di Albenga/Imperia, Ardissonne Sara, Firpo Maurizio, Venturino Anna, Doell Hans Joachin) per € 125.381,57 nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 capitolo 1250 ora Bilancio di Previsione 2021/2023 con imputazione all'annualità 2021, per € 20.000,00 alla Miss. 10052.02 capitolo 1000 ora Bilancio di Previsione 2021/2023 con imputazione all'annualità 2021 e per € 7.956,22 alla Miss. 10052.02 capitolo 1250 ora Bilancio di Previsione 2021/2023 con imputazione all'annualità 2021;
- che in data 01.03.21 è stato stipulato il relativo contratto n° 30582;
- che con D.D. ST/54 n° 134 del 25.02.21 è stato affidato all'Ing. Riccardo Martini, di Diano Marina, nell'ambito dei lavori di che trattasi, il servizio riguardante il collaudo statico delle opere in cemento armato per un importo complessivo di € 1.497,18 (di cui € 1.180,00 per onorario oltre ad € 47,20 per contributo integrativo Cassa 4%, e ad € 269,98 per IVA 22%) ed impegnata la relativa spesa nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 1250 ora Bilancio di Previsione 2021/2023 con imputazione all'annualità 2021;
- che con D.D. ST/52 n° 125 del 24.02.21 si è provveduto all'impegno ed alla contestuale liquidazione di € 533,34 alla voce "spese per prove e verifiche, nei fondi di cui alla missione 10052.02 cap. 1250 annualità 2021, quale quota dovuta per il deposito, presso il Comune di Diano San Pietro, di n. 2 pratiche per opere strutturali del cemento armato propedeutiche alla realizzazione delle suddette opere;

Dato atto che, con nota in data 08/04/21 prot. n° 8343 il sottoscritto, D.L., relaziona al RUP, Geom. Roberto Barla, facendo presente che, nel corso dell'esecuzione delle opere, sono sopravvenute circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e della stipula del contratto e precisamente:

- le forti piogge dell'autunno scorso e l'evento alluvionale del 2 e 3 ottobre u.s. hanno originato una frana della scarpata a monte della strada in corrispondenza dell'intervento in esecuzione, che, col trascorrere del tempo, ha aggravato le condizioni a margine del cantiere e per consentire il transito in sicurezza, si è reso necessario posizionare una barriera di new-jersey e restringere la carreggiata;

Considerato, conseguentemente che, al fine di rendere funzionale l'intera opera, è necessario predisporre una variante in corso d'opera che preveda la messa in sicurezza della scarpata a monte con lavori di pulizia, bonifica e regolarizzazione, rivestimento con rete paramassi integrata con geocomposito ed armata, realizzazione di muretto d'unghia alla base e cunetta alla francese con risagomatura e ripristino piano viabile bitumato ed, inoltre, predisporre la raccolta delle acque provenienti dal versante ed il loro convogliamento in un tombino esistente, il tutto per un tratto di circa 33 ml;.

Dato atto che il suddetto intervento, ai sensi dall'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., risulta strettamente connesso con le lavorazioni previste e le modifiche non sono sostanziali in quanto non rientranti in alcuna delle casistiche riportate dal comma 4 del citato articolo;

Rilevato che l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., prevede modifiche quando "siano determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice ed in tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera";

Considerato che, a tal fine, il sottoscritto Ing. Michele Russo, Direttore dei lavori, ha predisposto una perizia di variante in corso d'opera come sopra specificato che non altera la sostanza del progetto, né aumenta l'importo complessivo dell'opera, ma utilizza, per i maggiori lavori, risorse derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'impresa;

Vista la suddetta perizia, predisposta in data 31/03/2021, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante, Quadro di raffronto, Schema protezione scarpata, Atto di sottomissione, strutturata come segue:

|  |             |                     |
|--|-------------|---------------------|
| lavori al netto del ribasso del 19,671%:               |             |                     |
| inclusi gli oneri di sicurezza (€ 7.672,76)            |             | € 154.155,47        |
| - a disposizione dell'Amministrazione per:             |             |                     |
| IVA 22%  | € 33.914,20 |                     |
| Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16                      | € 3.800,54  |                     |
| Spese tecniche   | € 6.115,61  |                     |
| Espropriazioni   | € 1.255,84  |                     |
| Spese prove verifiche e controlli (deposito pratiche ) | € 533,34    |                     |
| Quota ANAC   | € 225,00    |                     |
|  | € 45.844,53 | € 45.844,53         |
|  | =====       |                     |
| <b>TOTALE</b>  |             | <b>€ 200.000,00</b> |

che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 19,671%, di € 31.956,88, un incremento per IVA 22% di € 7.030,51, un incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 800,87, un incremento per quota ANAC di € 195,00, un decremento per spese tecniche di € 5.018,84 ed un decremento per prove, verifiche, controlli di € 1.066,66;

Dato atto che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;

Visto l'atto di sottomissione in data 31/03/2021 con cui l'Impresa Giordano Costruzioni S.r.l., appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n° 30582 del 01.03.21 ed in particolare con lo stesso ribasso del 19,671% con una proroga, peraltro, del termine per l'esecuzione dei lavori di giorni 30 e pertanto fino al 12.07.21;

Ritenuto necessario ed opportuno, da parte del sottoscritto Dirigente, a seguito di quanto sopra esposto, provvedere in merito all'affidamento diretto dei lavori in variante per ovviare alle problematiche verificatesi e volti al miglioramento dell'opera, all'approvazione degli elaborati, dell'atto di sottomissione ed all'impegno dell'incremento di spesa ammontante ad € 39.983,26 (di cui € 31.956,88 per lavori inclusi gli oneri per la sicurezza, € 7.030,51 per IVA 22%, € 195,00 per quota ANAC ed € 800,87 per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16) con un decremento, peraltro, per spese tecniche di € 5.018,84 e per prove, verifiche, controlli di € 1.066,66;

Visto che l'Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC valido fino al 16/06/2021, agli atti di questo Settore;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, a seguito dell'incremento delle voci del quadro economico, occorre impegnare la somma di € 39.983,26 (di cui € 31.956,88 per lavori inclusi gli oneri per la sicurezza, € 7.030,51 per IVA 22%, € 195,00 per quota ANAC ed € 800,87 per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16) utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, alla miss. 10052.02 cap. 1250 del Bilancio di Previsione 2021/2023 con imputazione all'annualità 2021, operando, peraltro, un decremento per spese tecniche di € 5.018,84 e per prove, verifiche, controlli di € 1.066,66;

Dato atto che della perizia di variante di che trattasi è stata data comunicazione preventiva alla Regione Liguria, con nota prot. n° 8028 del 02.04.21 da cui discende il finanziamento dell'opera con DGR 88/19;

Dato atto che si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;

**Visto** che i codici relativi all'intervento sono CUP: I27H19002640002 - CIG: 8533317BF2;

**Attestato che:**

- il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l'istruttoria tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente

atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;

- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;
- che il Rup con nota prot. n° 23538 del 10.10.19 ha segnalato potenziale incompatibilità e conflitto di interessi e conseguentemente il sottoscritto Dirigente, nelle ulteriori fasi inerenti l'iter per addivenire all'affidamento e all'esecuzione dell'opera in oggetto ha adottato gli opportuni provvedimenti in merito;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 in data 30.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;

Verificata, ai sensi dell'art. 9, c.1, lett.a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Dato atto che:**

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

**Visti:**

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";

**D E T E R M I N A**

1. **di approvare**, secondo quanto in premessa specificato, la perizia di variante in corso d'opera relativa a "lavori di ricostruzione del muro di sostegno alla progr.va Km 5+500 e ripristino dei cedimenti strutturali della S.P. n. 36 di Diano San Pietro-Diano Roncagli. I lotto", predisposta dal sottoscritto in data 31/03/2021, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) ed e) del D.Lgs 50/16, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante, Quadro di raffronto, Schema protezione scarpata, Atto di sottomissione, strutturata come segue:

lavori al netto del ribasso del 19,671%:

inclusi gli oneri di sicurezza (€ 7.672,76) € 154.155,47

- a disposizione dell'Amministrazione per:

IVA 22% € 33.914,20

Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 € 3.800,54

Spese tecniche € 6.115,61

Espro priazioni € 1.255,84

Spese prove verifiche e controlli (deposito pratiche) € 533,34

Quota ANAC € 225,00

€ 45.844,53 € 45.844,53

=====

TOTALE € 200.000,00

- che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 19,671%, di € 31.956,88, un incremento per IVA 22% di € 7.030,51, un incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 800,87, un incremento per quota ANAC di € 195,00, un decremento per spese tecniche di € 5.018,84 ed un decremento per prove, verifiche, controlli di € 1.066,66;
2. **di dare atto** che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;
  3. **di approvare** l'atto di sottomissione in data 31/03/2021 con cui l'Impresa Giordano Costruzioni S.r.l., appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n° 30582 del 01.03.21 ed in particolare con lo stesso ribasso del 19,671% con una proroga, peraltro, del termine per l'esecuzione dei lavori di giorni 30 e pertanto fino al 12.07.21;
  4. **di impegnare** alla luce di quanto sopra esposto, la somma € 39.983,26 (di cui € 31.956,88 per lavori inclusi gli oneri per la sicurezza, € 7.030,51 per IVA 22%, € 195,00 per quota ANAC ed € 800,87 per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16) utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, alla miss. 10052.02 cap. 1250 del Bilancio di Previsione 2021/2023 con imputazione all'annualità 2021, operando, peraltro, un decremento per spese tecniche di € 5.018,84 e per prove, verifiche, controlli di € 1.066,66;
  5. **di trasmettere** copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per i provvedimenti conseguenti;
  6. **di rendere noto** che il Responsabile del Procedimento è il funzionario del Settore Infrastrutture-Rifiuti, Servizio Strade, Geom. Roberto Barla.

**II DIRIGENTE**  
(Ing. Michele Russo)