



PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 389 DEL 17/06/2021

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE RIFIUTI SERVIZIO 4.2 - STRADE UFFICIO 4.2.1

ATTO N. ST/ 151 DEL 17/06/2021

OGGETTO: S.P. 36 Diano Marina-Diano S. Pietro-Roncagli Km 3+200 - Loc. Moltedo -- consolidamento delle opere di sostegno stradali. - 1° lotto. Approvazione perizia di variante in corso d'opera, affidamento lavori di variante, approvazione atto di sottomissione ed impegno di spesa.

Ditta: Aicardi S.r.l. di Chiusavecchia (IM)
Contratto n° 30547 del 25.09.20
CUP: I27H20000330002 - CIG: 83831011CB

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con D.D. ST/171 n. 470 del 27/07/2020, esecutiva, era stato approvato, a tutti gli effetti di legge, il progetto esecutivo relativo a “S.P. 36 Diano Marina-Diano S. Pietro-Roncagli Km 3+200 – Loc. Moltedo -- consolidamento delle opere di sostegno stradali. – 1° lotto”, predisposto dal Geom. Roberto Barla, progettista incaricato a seguito di O.d.s. n. 8984 del 15/04/2020, ammontante a complessivi € 180.000,00 così suddivisi: € 135.410,71 per lavori, di cui € 123.974,80 soggetti a ribasso ed € 11.435,91 oneri per la sicurezza, € 29.790,36 per IVA 22%, € 9.201,34 per spese tecniche, € 1.244,40 per spese tecniche relazione geologica, € 990,00 per spese tecniche collaudo, € 2.708,21 per incentivo ex art 113 D.Lgs. 50/16, € 30,00 per quota ANAC ed € 624,98 per occupazione terreni, da finanziarsi alla miss. 1005202 cap. 1500 ora Bilancio di Previsione 2021/2023 con imputazione all'annualità 2021;
- che, nell'ambito dei lavori di che trattasi:
 - con D.D. ST/101 n° 309 del 20.05.2020 era stato affidato, all'Ing. Marco Marvaldi, il “Servizio riguardante il coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori strutturali delle opere in c.a. con calcoli e redazione degli elaborati grafici, per un importo complessivo di € 9.201,34 di cui € 7.252,00 per onorario oltre ad € 290,08 per contributo integrativo Cassa 4%, e ad € 1.659,26 per IVA 22%, impegnando la spesa nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 capitolo 1500 ora Bilancio di Previsione 2021/2023 con imputazione all'annualità 2021;
 - con D.D. ST/110 n° 323 del 25.05.2020 era stato affidato, all'Ing. Gerolamo Borghese, il “Servizio riguardante il collaudo statico delle opere in cemento armato”, per un importo complessivo di € 990,00 di cui € 950,00 per onorario oltre ad € 38,00 per contributo integrativo Cassa 4% ed € 2,00 quale imposta di bollo obbligatoria per legge per le parcelle emesse da Professionisti non soggetti al pagamento IVA e spese, impegnando la spesa nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 capitolo 1500 ora Bilancio di Previsione 2021/2023 con imputazione all'annualità 2021;

- con D.D. ST/116 n° 338 del 28.05.2020 era stato affidato, al Geol. Fabio Arrighetti, il “Servizio riguardante le indagini geognostiche a supporto redazione degli elaborati progettuali e di calcolo (indagini geofisiche), la relazione geologica e la sorveglianza geologica”, per un importo complessivo di € 1.244,40 (di cui € 1.000,00 per onorario oltre ad € 20,00 per contributo integrativo Cassa 2%, ed € 224,40 per IVA 22%), impegnando la spesa nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 capitolo 1500 ora Bilancio di Previsione 2021/2023 con imputazione all'annualità 2021;
- che con la suddetta D.D. ST/171 n. 470 del 27/07/2020 si era, altresì, stabilito di procedere all'appalto dei lavori di cui sopra mediante affidamento diretto ai sensi dall'art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., previa valutazione preventivi, fissando in € 135.410,71 per lavori, di cui € 123.974,80 soggetti a ribasso ed € 11.435,91 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma informatica/appalti all'indirizzo internet: <https://appalti.provincia.imperia.it/>, ed approvata la bozza della lettera d'invito;
- che con successiva a D.D. ST/206 n. 545 del 31/08/20 si è proceduto:
 - all'aggiudicazione provvisoria, a seguito di procedura svolta come sopra riportato, dei lavori in oggetto all'Impresa Aicardi S.r.l. di Chiusavecchia (IM), con un ribasso offerto del 9,31%, per un importo lavori di € 123.868,66, inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 - all'impegno di spesa dell'importo di € 153.857,97 così suddivisa: € 123.868,66 per lavori inclusi gli oneri per la sicurezza, € 27.251,10 per IVA 22%, € 2.708,21 per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 ed € 30,00 quota ANAC, alla miss. 1005202 cap. 1500 ora Bilancio di Previsione 2021/2023 con imputazione all'annualità 2021, dando atto che, per quanto riguarda la quota per occupazione terreni (€ 624,98), si sarebbe provveduto all'impegno di spesa con apposito successivo atto;
- che in data 25.09.20 è stato stipulato il relativo contratto n° 30547;

Dato atto che, con nota in data 08/06/21 prot. n° 13651 il D.L., Geom. Roberto Barla, relaziona al sottoscritto, RUP dell'intervento, facendo presente che, nel corso dell'esecuzione delle opere, sono sopravvenute circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e della stipula del contratto e precisamente:

- le forti piogge dell'autunno scorso e l'evento alluvionale del 2 e 3 ottobre u.s. hanno causato un cedimento della sede stradale in una zona immediatamente adiacente al cantiere (intervento 2) per una lunghezza di circa 11,00 ml;

Considerato, conseguentemente che, al fine di rendere funzionale l'intero intervento, è necessario predisporre una variante in corso d'opera che preveda il consolidamento del cedimento sopra specificato a monte del cantiere mediante il prolungamento dell'opera di sostegno con cordolo in c.a. su micropali;

Dato atto che il suddetto intervento, ai sensi dall'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., risulta strettamente connesso con le lavorazioni previste e le modifiche non sono sostanziali in quanto non rientranti in alcuna delle casistiche riportate dal comma 4 del citato articolo;

Rilevato che l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., prevede modifiche quando “siano determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice ed in tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera”;

Considerato che, a tal fine, il geom. Roberto Barla, Direttore dei lavori, ha predisposto una perizia di variante in corso d'opera, come sopra specificato, che non altera la sostanza del progetto, né aumenta l'importo complessivo dell'opera, ma utilizza, per i maggiori lavori, risorse derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'impresa;

Vista la suddetta perizia, predisposta in data 18/03/2021, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante, Planimetria e sezioni del raccordo, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, strutturata come segue:

lavori al netto del ribasso del 9,31%:		
inclusi gli oneri di sicurezza	(€ 9.736,28)	€ 135.202,97
- a disposizione dell'Amministrazione per:		
IVA 22%		€ 29.744,65
Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16		€ 2.961,66

Spese tecniche	€	9.201,34	
Spese tecniche geologo	€	1.244,40	
Spese tecniche collaudo	€	990,00	
Occupazione terreni	€	624,98	
Quota ANAC	€	<u>30,00</u>	
	€	44.797,03	€ <u>44.797,03</u>
	=====		
TOTALE			€ 180.000,00

che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 9,31%, di € 11.334,31, un incremento per IVA 22% di € 2.493,55, un incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 253,45;

Rilevato che con nota prot. 6681 del 18.03.21, integrata dalla nota 7955 del 02.04.21, la presente variante è stata trasmessa alla Regione Liguria, Dipartimento Protezione Civile, da cui discende il finanziamento (OCDPC 558/18 - DCD n° 8/20) per l'opportuna autorizzazione, concessa con nota PG/2021/198860 in data 03.06.21;

Dato atto che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;

Dato atto, altresì, che l'aumento dell'importo contrattuale è inferiore al 50% dell'importo originario ed inferiore al quinto dell'importo contrattuale, quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del DM 49/18 la perizia è accompagnata dall'atto di sottomissione, senza necessità di stipula dell'atto aggiuntivo;

Visto l'atto di sottomissione in data 18/03/2021 con cui l'Impresa Aicardi S.r.l., appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n° 30547 del 25.09.20 ed in particolare con lo stesso ribasso del 9,31%, con una proroga, peraltro, del termine per l'esecuzione dei lavori di giorni 60 e pertanto fino al 26.06.21;

Ritenuto necessario ed opportuno, da parte del sottoscritto Dirigente, a seguito di quanto sopra esposto, provvedere in merito all'affidamento diretto dei lavori in variante per ovviare alle problematiche verificatesi e volti al miglioramento dell'opera, all'approvazione degli elaborati, dell'atto di sottomissione ed all'impegno dell'incremento di spesa ammontante ad € 14.081,31 (di cui € 11.334,31 per lavori inclusi gli oneri per la sicurezza, € 2.493,55 per IVA 22%, ed € 253,45 per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16);

Visto che l'Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC valido fino al 20/06/2021, agli atti di questo Settore;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, a seguito dell'incremento delle voci del quadro economico, occorre impegnare la somma di € 14.081,31 (di cui € 11.334,31 per lavori inclusi gli oneri per la sicurezza, € 2.493,55 per IVA 22%, ed € 253,45 per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16) utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, alla miss. 10052.02 cap. 1500 del Bilancio di Previsione 2021/2023 con imputazione all'annualità 2021;

Dato atto che si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;

Visto che i codici relativi all'intervento sono CUP: I27H20000330002 - CIG: 83831011CB;

Attestato che:

- il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l'istruttoria tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;
- che il D.L. con nota prot. n° 23538 del 10.10.19 ha segnalato potenziale incompatibilità e conflitto di interessi e conseguentemente il sottoscritto Dirigente, nelle ulteriori fasi inerenti

l'iter per addivenire all'affidamento e all'esecuzione dell'opera in oggetto ha adottato gli opportuni provvedimenti in merito;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 in data 30.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;

Verificata, ai sensi dell'art. 9, c.1, lett.a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/20019, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che:

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";

D E T E R M I N A

1. **di approvare**, secondo quanto in premessa specificato, la perizia di variante in corso d'opera relativa a "S.P. 36 Diano Marina-Diano S. Pietro-Roncagli Km 3+200 – Loc. Moltedo -- consolidamento delle opere di sostegno stradali. – 1° lotto", predisposta dal D.L., Geom. Roberto Barla, in data 18/03/2021, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) ed e) del D.Lgs 50/16, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante, Planimetria e sezioni del raccordo, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, strutturata come segue:

lavori al netto del ribasso del 9,31%:

inclusi gli oneri di sicurezza (€ 9.736,28) € 135.202,97

- a disposizione dell'Amministrazione per:

IVA 22%	€ 29.744,65	
Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16	€ 2.961,66	
Spese tecniche	€ 9.201,34	
Spese tecniche geologo	€ 1.244,40	
Spese tecniche collaudo	€ 990,00	
Occupazione terreni	€ 624,98	
Quota ANAC	€ 30,00	

€ 44.797,03 € 44.797,03

=====

TOTALE € 180.000,00

che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 9,31%, di € 11.334,31, un incremento per IVA 22% di € 2.493,55, un incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 253,45;

2. **di dare atto:**

- che con nota prot. 6681 del 18.03.21, integrata dalla nota 7955 del 02.04.21, la presente variante è stata trasmessa alla Regione Liguria, Dipartimento Protezione Civile, da cui discende il finanziamento (OCDPC 558/18 - DCD n° 8/20) per l'opportuna autorizzazione, concessa con nota PG/2021/198860 in data 03.06.21;

- che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;
3. **di approvare** l'atto di sottomissione in data 18/03/2021 con cui l'Impresa Aicardi S.r.l., appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n° 30547 del 25.09.20 ed in particolare con lo stesso ribasso del 9,31%, con una proroga, peraltro, del termine per l'esecuzione dei lavori di giorni 60 e pertanto fino al 26.06.21;
 4. **di impegnare** alla luce di quanto sopra esposto, la somma di € 14.081,31 (di cui € 11.334,31 per lavori inclusi gli oneri per la sicurezza, € 2.493,55 per IVA 22%, ed € 253,45 per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16) utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, alla miss. 10052.02 cap. 1500 del Bilancio di Previsione 2021/2023 con imputazione all'annualità 2021;
 5. **di rendere noto** che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dirigente del Settore Infrastrutture-Rifiuti, Ing. Michele Russo.

II DIRIGENTE
(Ing. Michele Russo)