



PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 497 DEL 28/07/2021

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE RIFIUTI SERVIZIO 4.2 - STRADE UFFICIO 4.2.1

ATTO N. ST/ 190 DEL 28/07/2021

OGGETTO: Lavori di riqualificazione delle SS.PP. della Bassa Valle Argentina per l'anno 2021. Approvazione perizia di variante in corso d'opera, affidamento lavori di variante, approvazione atto di sottomissione ed impegno di spesa.
Ditta: Laibra di Laigueglia Enrico Gianni & C. S.n.c. di Taggia (IM)
Contratto n. 30549 del 19/10/20
CIG: 8410663AAA - CUP I37H18001150001

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Premesso:

- che con D.D. n. 520 del 20/08/19 è stato approvato, a tutti gli effetti di legge, il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di riqualificazione delle SS.PP. della Bassa Valle Argentina per l'anno 2021" predisposto dal Geom. Roberto Barla, progettista incaricato con O.d.s. n° 16155 del 09/07/2020, ammontante a complessivi € 200.000,00 (di cui € 157.074,09 per lavori, suddivisi in € 151.851,72 soggetti a ribasso, € 5.222,37 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed inoltre € 42.925,91 a disposizione dell'Amministrazione per: IVA 22% € 34.556,30, spese tecniche € 4.000,00, analisi e prove sui materiali € 1.000,00, incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 € 3.141,48, quota ANAC € 225,00 ed arrotondamento € 3,13)
- che con D.D. ST/226 n. 621 del 25/09/20, esecutiva:
 - si è provveduto all'affidamento dei citati lavori, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 c. 2 lett. c del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. come derogato dall'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 c.d."DL semplificazioni" ora convertito nella L. 120/2020, mediante procedura negoziata senza bando con le modalità esplicitate nelle Linee Guida n° 4 approvate con delibera ANAC n° 1097 del 26.10.16 ed aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/18, svolta interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma informatica/appalti di cui è dotato questo Ente, all'Impresa Laibra di Laigueglia Enrico Gianni & C. S.n.c. di Taggia (IM) con un ribasso offerto del 22,05% per l'importo di netti € 123.590,78, inclusi oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
 - è stato impegnato l'importo complessivo di € 153.925,36 (di cui € 123.590,78 per lavori, inclusi oneri per la sicurezza, € 27.189,97 per pagamento I.V.A. 22%, € 3.141,48 per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 ed € 3,13 per arrotondamento) nei fondi di cui alla miss. 10052.02 cap. 2200 ora PEG 2021/2023 annualità 2021, in quanto esigibile in tale esercizio;
 - che in data 19/10/20 è stato stipulato il relativo contratto n. 30549;

Dato atto che, con relazione in data 26/07/21 prot. n° 17408, il Direttore dei lavori, Geom. Davide Grinetto, fa presente che, nel corso dell'esecuzione delle opere, sono sopravvenute circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e della stipula del

contratto e precisamente:

- sono emerse ulteriori criticità dovute ai gravi danni arrecati dagli eventi meteorologici avversi della stagione invernale u.s. che hanno causato frane che, a loro volta, hanno divelto le barriere di protezione (guard rail), hanno occluso tombinature ed aggravato ulteriormente le problematiche legate allo stato della vegetazione ai bordi delle strade, evidenziando pericoli e disagi per la circolazione veicolare;
- in particolare occorre intervenire ampliando le lavorazioni per il ripristino delle barriere di protezione ed operare una pulizia più approfondita, peraltro già prevista, della vegetazione a bordo strada al fine di eliminare i pericoli per i veicoli in transito e salvaguardare il patrimonio stradale;

Considerato che si rende, quindi, necessario predisporre una variante in corso d'opera che preveda gli interventi sopra specificati, avviando così alle problematiche verificatesi e apportando migliorie all'opera, che comporta, tuttavia, un aumento del costo totale dei lavori che può, comunque, essere compensato con l'utilizzo del ribasso d'asta;

Dato atto che i suddetti interventi, ai sensi dall'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., risultano strettamente connessi con le lavorazioni previste e le modifiche non sono sostanziali in quanto non rientranti in alcuna delle casistiche riportate dal comma 4 del citato articolo;

Rilevato che l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., prevede modifiche quando "siano determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice ed, in tali casi, le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera";

Considerato che, a tal fine, il Geom. Davide Grinetto, Direttore dei lavori, ha predisposto una perizia di variante in corso d'opera come sopra specificato che non altera la sostanza del progetto, né aumenta l'importo complessivo dell'opera, ma utilizza, per i maggiori lavori, risorse derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'impresa;

Vista la suddetta perizia, predisposta in data 26/07/21, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante e suppletiva, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, strutturata come segue:

lavori al netto del ribasso del 22,05%:		
inclusi gli oneri di sicurezza (€ 8.332,37)		€ 160.414,74
- a disposizione dell'Amministrazione per:		
IVA 22%	€ 35.291,24	
Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16	€ 4.068,70	
Quota ANAC	€ 225,00	
Arrotondamento	€ 0,32	
	€ 39.585,26	€ 39.585,26
	=====	
TOTALE		€ 200.000,00

che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 22,05%, di € 36.823,96, un incremento per IVA 22% di € 8.101,27, un incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 927,22, ed un decremento per spese tecniche di € 4.000,00, per analisi e prove sui materiali di € 1.000,00 e per arrotondamento di € 2,81;

Dato atto che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;

Visto l'atto di sottomissione in data 26.07.21 con cui l'Impresa Laibra di Laigueglia Enrico Gianni & C. S.n.c., appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n. 30549 del 19/10/20 ed in particolare con lo stesso ribasso del 22,05%;

Ritenuto necessario ed opportuno, da parte del sottoscritto, a seguito di quanto sopra esposto, provvedere in merito all'affidamento diretto dei lavori in variante per ovviare alle problematiche verificatesi e volti al miglioramento dell'opera, all'approvazione degli elaborati, dell'atto di sottomissione ed all'impegno di spesa dell'incremento previsto per lavori di € 36.823,96, per IVA 22% di € 8.101,27, e per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 927,22, con un decremento per spese tecniche di € 4.000,00, per analisi e prove sui materiali di € 1.000,00 e per arrotondamento di € 2,81;

Visto che l'Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC valido fino al 02/11/2021, agli atti di questo Settore;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, a seguito dell'incremento delle voci del quadro economico, occorre impegnare la somma di € 45.582,45 (di cui € 36.823,96 per incremento lavori, € 8.101,27 per incremento per IVA 22% ed € 927,22 per incremento incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16) utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 2200 del PEG 2021/2023 annualità 2021, in quanto esigibile, operando, peraltro, decremento per spese tecniche di € 4.000,00, per analisi e prove sui materiali di € 1.000,00 e per arrotondamento di € 2,81;

Dato atto che si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;

Visto che i codici relativi all'intervento sono : CIG: 8410663AAA - CUP I37H18001150001;

Attestato che:

- il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l'istruttoria tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;
- che il progettista con nota prot. n° 23538 del 10.10.19 aveva segnalato potenziale incompatibilità e conflitto di interessi e conseguentemente il sottoscritto Dirigente, nelle fasi inerenti l'iter per addivenire all'affidamento e all'esecuzione dell'opera in oggetto ha adottato gli opportuni provvedimenti in merito;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 in data 30.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;

Visto il Decreto del Presidente n. 59 in data 23.06.2021 con il quale è stato approvato il PEG per il triennio 2021/2023;

Verificata, ai sensi dell'art. 9, c.1, lett.a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che:

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";

D E T E R M I N A

1. **di approvare**, secondo quanto in premessa specificato, la perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori di riqualificazione delle SS.PP. della Bassa Valle Argentina per l'anno 2021, predisposta dal Geom. Davide Grinetta in data 27/07/21, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) ed e) del D.Lgs 50/16, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante e suppletiva, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, strutturata come segue:

lavori al netto del ribasso del 22,05%:

inclusi gli oneri di sicurezza (€ 8.332,37) € 160.414,74

- a disposizione dell'Amministrazione per:

IVA 22% € 35.291,24

Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 € 4.068,70

Quota ANAC € 225,00

Arrotondamento € 0,32

€ 39.585,26 € 39.585,26

=====

TOTALE € 200.000,00

che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 22,05%, di € 36.823,96, un incremento per IVA 22% di € 8.101,27, un incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 927,22, ed un decremento per spese tecniche di € 4.000,00, per analisi e prove sui materiali di € 1.000,00 e per arrotondamento di € 2,81;

2. **di approvare** l'atto di sottomissione in data 26.07.21 con cui l'Impresa Laibra di Laigueglia Enrico Gianni & C. S.n.c. di Taggia (IM), appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n. 30549 del 19/10/20 ed in particolare con lo stesso ribasso del 22,05%;
3. **di impegnare** alla luce di quanto sopra esposto, la somma di € 45.582,45 (di cui € 36.823,96 per incremento lavori, € 8.101,27 per incremento per IVA 22% ed € 927,22 per incremento incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16) utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 2200 del PEG 2021/2023 annualità 2021, in quanto esigibile, operando, peraltro, decremento per spese tecniche di € 4.000,00, per analisi e prove sui materiali di € 1.000,00 e per arrotondamento di € 2,81;
4. **di trasmettere** copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per i provvedimenti conseguenti;
5. **di rendere noto** che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Infrastrutture-Rifiuti, Ing. Michele Russo.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

(Geom. Franco Minasso)