



## **PROVINCIA DI IMPERIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 919 DEL 16/12/2021

### **SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE RIFIUTI SERVIZIO 4.2 - STRADE UFFICIO 4.2.1**

ATTO N. ST/ 352 DEL 16/12/2021

OGGETTO: Lavori di riqualificazione delle SS.PP. della Valle Impero per l'anno 2021. Approvazione perizia di variante in corso d'opera, affidamento lavori di variante, approvazione atto di sottomissione ed impegno di spesa.  
Ditta: Aicardi S.r.l. di Chiusavecchia (IM)  
Contratto n. 30577 del 05/02/21  
CIG: 841550024B - CUP: I14H18001010001

#### **IL DIRIGENTE**

Premesso:

- che con D.D. ST/204 n. 539 del 26/08/20 era stato approvato, a tutti gli effetti di legge, il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di riqualificazione delle SS.PP. della Valle Impero per l'anno 2021" predisposto dal Geom. Walter Settembrino, progettista incaricato con O.d.s. n° 16176 del 09/07/2020, ammontante a complessivi € 260.000,00 di cui € 206.673,01 per lavori, suddivisi in € 202.657,49 soggetti a ribasso, € 4.015,52 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed inoltre € 53.326,99 a disposizione dell'Amministrazione per: IVA 22% € 45.468,06, spese tecniche, analisi e prove materiali € 3.500,00, incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 € 4.133,46, quota ANAC € 225,00 ed arrotondamento € 0,47;
- che con D.D. ST/234 n. 656 del 07/10/20, esecutiva:
  - si è provveduto all'affidamento dei citati lavori, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 c. 2 lett. c del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. come derogato dall'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 c.d."DL semplificazioni" ora convertito nella L. 120/2020, mediante procedura negoziata senza bando con le modalità esplicitate nelle Linee Guida n° 4 approvate con delibera ANAC n° 1097 del 26.10.16 ed aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/18, svolta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma informatica/appalti di cui è dotato questo Ente, all'Impresa Aicardi S.r.l. di Chiusavecchia (IM) con un ribasso offerto dell'8,52% per l'importo di netti € 189.406,59, inclusi oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
  - è stato impegnato l'importo complessivo di € 235.434,97 (di cui € 189.406,59 per lavori, inclusi oneri per la sicurezza ed € 41.669,45 per pagamento I.V.A. 22%, incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 € 4.133,46, quota ANAC € 225,00 ed arrotondamento € 0,47) nei fondi di cui alla miss. 10052.02 cap. 2200 ora PEG 2021/2023 annualità 2021, in quanto esigibile in tale esercizio;
  - che in data 05/02/21 è stato stipulato il relativo contratto n. 30577;
  - che con Determinazione Dirigenziale ST/331 n° 840 del 01.12.21, esecutiva, è stato affidato il servizio tecnico per la regolarizzazione catastale di tratto di S.P. 82 di Pontedassio – Diano Arentino mediante frazionamento catastale in prossimità del mappale 80 del fg. 2 di Pontedassio nell'ambito dei lavori di riqualificazione in oggetto al Geom. Mauro Lanteri di

Imperia ed impegnata la relativa spesa pari a complessivi € 1.577,00 alla miss. 10052.02 cap. 2200 del PEG 2021/2023 annualità 2021;

Dato atto che, il sottoscritto, Rup dell'intervento con nota prot. n° 28384 del 30.11.21, a seguito di relazione in data 30/11/21 prot. n° 28382 del Direttore dei lavori, Geom. Walter Settembrino, evidenzia che, nel corso dell'esecuzione delle opere, sono sopravvenute circostanze imprevedute ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e della stipula del contratto e precisamente:

- sono emerse ulteriori criticità dovute ai gravi danni arrecati dagli eventi meteorologici avversi della stagione invernale u.s. che hanno causato diverse problematiche, evidenziando pericoli e disagi per la circolazione veicolare;
- in particolare occorre, dunque, intervenire ampliando le lavorazioni di ripristino per far fronte a quanto sopra evidenziato al fine di eliminare i pericoli per i veicoli in transito e salvaguardare il patrimonio stradale;

Considerato che si rende, quindi, necessario predisporre una variante in corso d'opera che preveda gli interventi sopra specificati, ovviando così alle problematiche verificatesi e apportando migliorie all'opera, che comporta, tuttavia, un aumento del costo totale dei lavori che può, comunque, essere compensato con l'utilizzo del ribasso d'asta;

Dato atto che i suddetti interventi, ai sensi dall'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., risultano strettamente connessi con le lavorazioni previste e le modifiche non sono sostanziali in quanto non rientranti in alcuna delle casistiche riportate dal comma 4 del citato articolo;

Rilevato che l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., prevede modifiche quando "siano determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice ed, in tali casi, le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera";

Considerato che, a tal fine, il Geom. Walter Settembrino, Direttore dei lavori, ha predisposto una perizia di variante in corso d'opera come sopra specificato che non altera la sostanza del progetto, né aumenta l'importo complessivo dell'opera, ma utilizza, per i maggiori lavori, risorse derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'impresa;

Vista la suddetta perizia, predisposta in data 22/11/21, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante e suppletiva, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, strutturata come segue:

lavori al netto del ribasso dell'8,52%:		
inclusi gli oneri di sicurezza (€ 3.839,07)		€ 206.366,11
- a disposizione dell'Amministrazione per:		
IVA 22%	€ 45.400,54	
Spese tecniche	€ 3.500,00	
Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16	€ 4.504,57	
Quota ANAC	€ 225,00	
Arrotondamento	€ 3,78	
	€ 53.633,89	€ 39.585,26
	=====	
TOTALE		€ 260.000,00

che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto dell'8,52% di € 16.959,52, un incremento per IVA 22% di € 3.731,09, un incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 371,11, ed un incremento per arrotondamento di € 3,31;

Dato atto che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;

Dato atto, altresì, che l'aumento dell'importo contrattuale è inferiore al 50% dell'importo originario ed inferiore al quinto dell'importo contrattuale, quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del DM 49/18 la perizia è accompagnata dall'atto di sottomissione, senza necessità di stipula dell'atto aggiuntivo;

Visto l'atto di sottomissione in data 22.11.21 con cui l'Impresa Aicardi S.r.l. di Chiusavecchia (IM), appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui

al contratto n. 30577 del 05/02/21 ed in particolare con lo stesso ribasso dell'8,52%;

Ritenuto necessario ed opportuno, da parte del sottoscritto, a seguito di quanto sopra esposto, provvedere in merito all'affidamento diretto dei lavori in variante per ovviare alle problematiche verificatesi e volti al miglioramento dell'opera, all'approvazione degli elaborati, dell'atto di sottomissione ed all'impegno di spesa dell'incremento previsto per lavori di € 16.959,52, per IVA 22% di € 3.731,09, per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 371,11 e per arrotondamento di € 3,31;

Visto che l'Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC valido fino al 16/02/2022, agli atti di questo Settore;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, a seguito dell'incremento delle voci del quadro economico, occorre impegnare la somma di € 21.065,03 (di cui € 16.959,52 per incremento lavori, € 3.731,09 per incremento per IVA 22%, € 371,11 per incremento incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 ed € 3,31 per incremento arrotondamento) utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 2200 del PEG 2021/2023 annualità 2021, in quanto esigibile;

**Dato atto** che si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;

**Visto** che i codici relativi all'intervento sono : CIG: 841550024B - CUP: I14H18001010001;

**Attestato che:**

- il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l'istruttoria tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 in data 30.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;

**Visto** il Decreto del Presidente n. 59 in data 23.06.2021 con il quale è stato approvato il PEG per il triennio 2021/2023;

**Verificata**, ai sensi dell'art. 9, c.1, lett.a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Dato atto che:**

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

**Visti:**

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";

**D E T E R M I N A**

Per quanto sopra premesso e specificato e che si intende integralmente richiamato:

1. **di approvare**, secondo quanto in premessa specificato, la perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori di riqualificazione delle SS.PP. della Valle Impero per l'anno 2021, predisposta dal Geom. Geom. Walter Settembrino in data 22/11/21, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) ed e) del D.Lgs 50/16, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante e suppletiva, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, strutturata come segue:

lavori al netto del ribasso dell'8,52%:

inclusi gli oneri di sicurezza (€ 3.839,07) € 206.366,11

- a disposizione dell'Amministrazione per:

IVA 22%

€ 45.400,54

Spese tecniche

€ 3.500,00

Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16

€ 4.504,57

Quota ANAC

€ 225,00

Arrotondamento

€ 3,78

€ 53.633,89

€ 53.633,89

=====

TOTALE

€ 260.000,00

che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto dell'8,52% di € 16.959,52, un incremento per IVA 22% di € 3.731,09, un incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 371,11, ed un incremento per arrotondamento di € 3,31;

2. **di approvare** l'atto di sottomissione in data 22.11.21 con cui l'Impresa Aicardi S.r.l. di Chiusavecchia (IM), appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n. 30577 del 05/02/21 ed in particolare con lo stesso ribasso dell'8,52%;
3. **di impegnare** alla luce di quanto sopra esposto, la somma di € 21.065,03 (di cui € 16.959,52 per incremento lavori, € 3.731,09 per incremento per IVA 22%, € 371,11 per incremento incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 ed € 3,31 per incremento arrotondamento) utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 2200 del PEG 2021/2023 annualità 2021 in quanto esigibile;
4. **di rendere noto** che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Infrastrutture-Rifiuti, Ing. Michele Russo.

**IL DIRIGENTE**  
(Ing. Michele Russo)