



PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 336 DEL 04/05/2023

SETTORE INFRASTRUTTURE - SCUOLE - AMBIENTE SERVIZIO STRADE UFFICIO STRADE

ATTO N. ST/ 139 DEL 04/05/2023

OGGETTO: Lavori di riqualificazione delle SS.PP. dell'Alta Valle Argentina per l'anno 2023.

Approvazione perizia di variante in corso d'opera, affidamento lavori di variante, approvazione atto di sottomissione ed impegno di spesa.

Ditta: Fognini Costruzioni S.r.l. - Via Maneira, 100 - Bevera - Ventimiglia (IM)

Contratto n. 30736 del 17/01/23

CUP: I77H18001060001 - CIG: 9483595E28

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con D.D. ST/339 n. 969 del 14/12/22, esecutiva:
 - è stato approvato, a tutti gli effetti di legge, il progetto esecutivo relativo ai "lavori di riqualificazione delle SS.PP. dell'Alta Valle Argentina per l'anno 2023" predisposto dal Geom. Roberto Barla, ed ammontante complessivi € 160.000,00 di cui € 127.310,34 per lavori (suddivisi in € 126.229,25 soggetti a ribasso ed € 1.081,09 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), € 28.008,27 per IVA 22%, € 2.000,00 per spese tecniche, € 2.546,21 per incentivo ex art. 113 D.Lgs. n. 50/16, € 30,00 quota ANAC ed € 105,18 per arrotondamento,
 - si è provveduto all'affidamento diretto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 2 lett. a) e s.m.i. come sostituito dall'[art. 51 della Legge n. 108 del 29/07/2021](#) con procedura esperita in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma di negoziazione di cui è dotato questo Ente - alla ditta Fognini Costruzioni srl di Ventimiglia (IM) per un importo lavori determinatosi in € 114.346,60 inclusi gli oneri per la sicurezza in applicazione del ribasso offerto del 10,27%;
 - è stato impegnato l'importo complessivo di € 139.532,85 - così suddiviso: € 114.346,60 per lavori inclusi gli oneri per la sicurezza, € 25.156,25 per IVA 22%, € 30,00 per quota Anac - nei fondi di cui alla miss. 10052.02 capitolo 2200 ora PEG 2023/2025 annualità 2023 (fondi appositamente assegnati con D.M. n. 49/2018), dando atto che l'impegno di € 2.000,00 per spese tecniche sarebbe avvenuto con apposito successivo atto e che gli importi di € 2.546,21 per incentivo ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 ed € 105,18 per arrotondamento potevano considerarsi economia di spesa;
- che con D.D. ST/99 n° 247 del 27.03.23 è stato affidato al Geom. Cristian Alberti il servizio riguardante il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei suddetti interventi ed impegnata la relativa spesa, ammontante complessivamente ad € 2.000,00 alla miss. 10052.02 capitolo

- 2200 del PEG 2023/2025 annualità 2023;
- che in data 17/01/23 è stato stipulato il relativo contratto n. 30736;

Dato atto che, con nota in data 02/05/23 prot. n° 11253 il Direttore dei lavori, Geom. Roberto Barla, fa presente che, nel corso dell'esecuzione delle opere, sono sopravvenute circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e della stipula del contratto, come evidenziato nella relazione illustrativa allegata, e precisamente:

- sono emerse ulteriori criticità dovute all'aggravamento delle condizioni di usura della piattaforma stradale a seguito della stagione invernale appena trascorsa che ha favorito il logoramento di tratti di strato superficiale della pavimentazione;
- in particolare occorre intervenire con urgenza lungo la S.P. n° 52 Molini di Triora-Triora-Cetta, particolarmente ammalorata a seguito anche delle operazioni di sgombero neve e spargimento sale, ampliando i ripristini del piano viabile, al fine di eliminare i pericoli per i veicoli in transito e salvaguardare il patrimonio stradale;

Considerato che si rende, quindi, necessario predisporre una variante in corso d'opera che preveda un aumento della superficie del tappeto d'usura da 6.225 mq a circa 8.978 mq, ovviando così alle problematiche verificatesi e apportando migliorie all'opera, che comporta, tuttavia, un aumento del costo totale dei lavori che può, comunque, essere compensato con l'utilizzo del ribasso d'asta;

Dato atto che i suddetti interventi, ai sensi dall'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., risultano strettamente connessi con le lavorazioni previste e le modifiche non sono sostanziali in quanto non rientranti in alcuna delle casistiche riportate dal comma 4 del citato articolo;

Rilevato che l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., prevede modifiche quando "siano determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice ed in tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera";

Considerato che, a tal fine, il Geom. Roberto Barla, Direttore dei lavori, ha predisposto una perizia di variante in corso d'opera come sopra specificato che non altera la sostanza del progetto, né aumenta l'importo complessivo dell'opera, ma utilizza, per i maggiori lavori, risorse derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'impresa e le voci non utilizzate ed inizialmente considerate economie;

Vista la suddetta perizia, predisposta in data 24/04/23, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante e suppletiva, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, strutturata come segue:

lavori al netto del ribasso del 10,27%:		
inclusi gli oneri di sicurezza (€ 625,91)		€ 129.483,52
- a disposizione dell'Amministrazione per:		
IVA 22%	€ 28.486,37	
Spese tecniche	€ 2.000,00	
Quota ANAC	€ 30,00	
Arrotondamento	€ 0,11	
	€ 30.516,48	€ 30.516,48
	=====	
TOTALE		€ 160.000,00

che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 10,27%, di € 15.136,92, un incremento per IVA 22% di € 3.330,12, un decremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 2.546,21 ed un decremento per arrotondamento di € 105,07;

Dato atto che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;

Dato atto, altresì, che l'aumento dell'importo contrattuale è inferiore al 50% dell'importo originario ed inferiore al quinto dell'importo contrattuale, quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del DM 49/18 la perizia è accompagnata dall'atto di sottomissione, senza necessità di stipula dell'Atto Aggiuntivo;

Visto l'atto di sottomissione in data 24.04.23 con cui l'Impresa Fognini Costruzioni S.r.l., appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al

contratto n. 30736 del 17/01/23 ed in particolare con lo stesso ribasso del 10,27%;

Ritenuto necessario ed opportuno, da parte del sottoscritto, a seguito di quanto sopra esposto, provvedere in merito all'affidamento diretto dei lavori in variante per ovviare alle problematiche verificatesi e volti al miglioramento dell'opera, all'approvazione degli elaborati, dell'atto di sottomissione ed all'impegno di spesa dell'incremento previsto per lavori di € 15.136,92, per IVA 22% di € 3.330,12, con un decremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 2.546,21 e per arrotondamento di € 105,07;

Visto che l'Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC valido fino al 09/06/23, agli atti di questo Settore;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, a seguito dell'incremento delle voci del quadro economico, occorre impegnare la somma di € 18.467,04 (di cui € 15.136,92 per incremento lavori ed € 3.330,12 per incremento per IVA 22%) utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa e le somme che inizialmente, come sopra specificato, erano state considerate economia, nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 2200 del PEG 2023/2025 annualità 2023, in quanto esigibile, operando, peraltro, un decremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di 2.546,21 e per arrotondamento di € 105,07;

Dato atto che si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;

Visto che i codici relativi all'intervento sono : CUP: I77H18001060001 - CIG: 9483595E28;

Attestato che:

- il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l'istruttoria tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;
- che il D.L. aveva segnalato potenziale incompatibilità e conflitto di interessi e conseguentemente il sottoscritto Dirigente, nelle fasi inerenti l'iter per addvenire all'affidamento e all'esecuzione dell'opera in oggetto ha adottato gli opportuni provvedimenti in merito;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 in data 20.01.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025;

Visto il Decreto del Presidente n. 13 del 06/02/2023 con il quale è stato approvato il PEG per il triennio 2023/2025;

Verificata, ai sensi dell'art. 9, c.1, lett.a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/20019, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che:

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;

- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici"
- il D.L. n. 76/20 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

D E T E R M I N A

1. **di approvare**, secondo quanto in premessa specificato, la perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori di riqualificazione delle SS.PP. dell'Alta Valle Argentina per l'anno 2023, predisposta dal Geom. Roberto Barla in data 24/04/23, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) ed e) del D.Lgs 50/16, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante e suppletiva, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, strutturata come segue:

lavori al netto del ribasso del 10,27%:

inclusi gli oneri di sicurezza (€ 625,91)	€	129.483,52
- a disposizione dell'Amministrazione per:		
IVA 22%	€	28.486,37
Spese tecniche	€	2.000,00
Quota ANAC	€	30,00
Arrotondamento	€	0,11
	€	30.516,48
	=====	€ 30.516,48
TOTALE		€ 160.000,00

che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 10,27%, di € 15.136,92, un incremento per IVA 22% di € 3.330,12, un decremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 2.546,21 ed un decremento per arrotondamento di € 105,07;

2. **di dare atto** che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento e che l'aumento dell'importo contrattuale è inferiore al 50% dell'importo originario ed inferiore al quinto dell'importo contrattuale, quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del DM 49/18 la perizia è accompagnata dall'atto di sottomissione, senza necessità di stipula dell'Atto Aggiuntivo;
3. **di approvare** l'atto di sottomissione in data 24.04.23 con cui l'Impresa Fognini Costruzioni S.r.l., appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n. 30736 del 17/01/23 ed in particolare con lo stesso ribasso del 10,27%;
4. **di impegnare** alla luce di quanto sopra esposto, la somma di € 18.467,04 (di cui € 15.136,92 per incremento lavori ed € 3.330,12 per incremento per IVA 22%) utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa e le somme che inizialmente, come in premessa specificato, erano state considerate economia, nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 2200 del PEG 2023/2025 annualità 2023, in quanto esigibile, operando, peraltro, un decremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 2.546,21 e per arrotondamento di € 105,07;
5. **di dare atto** che verrà ottemperato a quanto previsto dal D.lgs. n° 33 del 14.03.13;
6. **di portare a conoscenza** che il Responsabile del procedimento per i lavori in questione è il sottoscritto Dirigente del Settore 4 Infrastrutture Scuole Ambiente, Ing. Michele Russo.

II DIRIGENTE
(Ing. Michele Russo)