



## **PROVINCIA DI IMPERIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 681 DEL 21/09/2023

### **SETTORE INFRASTRUTTURE - SCUOLE - AMBIENTE SERVIZIO STRADE UFFICIO STRADE**

ATTO N. ST/ 300 DEL 21/09/2023

OGGETTO : SP 52 Molini di Triora-Cetta, km 8+000. Lavori di ripristino strutturale del ponte di Loreto". Approvazione perizia di variante in corso d'opera, affidamento lavori di variante, approvazione atto di sottomissione e bozza Disciplinare aggiuntivo ed impegno di spesa  
Ditta: CPC S.r.l. - Piazza della Vittoria n. 11a/1b, 16121 - Genova  
Contratto n° 30760 del 07.06.2023  
CIG: 95383439A4 - CUP: I85F21002610001

#### **IL DIRIGENTE**

##### **Premesso:**

- che con D.D. ST/340 n. 978 del 15/12/22, esecutiva, era stato approvato, a tutti gli effetti di legge, il progetto esecutivo relativo a “SP 52 Molini di Triora-Cetta, km 8+000. Lavori di ripristino strutturale del ponte di Loreto”, predisposto dalla Società SETECO Ingegneria S.r.l. Corso Aurelio Saffi 1-C15 – Genova, incaricata con D.D. ST/287 n° 740 del 28/10/2021, (acquisito a protocollo dell’Ente al n° 15413 del 17.06.22 ed integrato con prot. n° 20015 dell’8.08.22), ammontante a complessivi € 1.070.000,00 di cui € 810.321,97 per lavori, suddivisi in € 710.471,97 soggetti a ribasso, € 94.195,00 oneri per la sicurezza ed € 5.655,00 oneri covid, non soggetti a ribasso, ed inoltre € 259.678,03 a disposizione dell’Amministrazione per: IVA 22% € 178.270,83, incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 € 12.154,83, spese tecniche D.L. € 25.376,00, Spese tecniche collaudo € 19.344,12, spese tecniche per sicurezza € 18.526,00, spese per assistenza alla D.L. € 5.631,25, quota ANAC € 375,00;
- che con la suddetta D.D. si era stabilito, tra l’altro, quanto segue:
  1. di prenotare, ai sensi dell’art. 183 c. 3, del D. Lgs. 267/2000, la somma di € 1.006.378,88 all’apposita miss 10052.02 cap. 2200 ora PEG 2023/2025 annualità 2023, a seguito reimputazione, dando atto che una parte delle spese tecniche per un totale di € 63.246,12 erano già state impegnate con DD ST/318 n° 908 del 30/11/2022 (Ing. Luca Siccardi D.L.), con DD ST/316 n° 904 del 29/11/2022

- (Geom. Luca Uva sicurezza) e con D.D. ST/325 n° 938 del 07/12/2022 (Ing. Giovanni De Cicco collaudo) alla citata miss. e capitolo;
2. di impegnare il contributo ANAC pari ad € 375,00, nei fondi di cui alla stessa miss. e cap.;
  3. di procedere all'appalto dei lavori di cui sopra ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 c. 2 lett. c del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), della legge n° 108 del 2021, mediante procedura negoziata senza bando, in modalità telematica, secondo quanto previsto dall'art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma informatica/appalti di cui è dotato questo Ente al link: <https://appalti.provincia.imperia.it/>, fissando in € 810.321,97 l'importo complessivo dei lavori a base di gara, suddiviso in € 710.471,97 soggetti a ribasso, € 94.195,00 oneri per la sicurezza ed € 5.655,00 oneri Covid;
  4. che con D.D. ST/106 n. 259 del 28/03/23, esecutiva, a seguito dell'espletamento della procedura sopra evidenziata, si è provveduto ad aggiudicare i lavori relativi alla "SP 52 Molini di Triora-Cetta, km 8+000. Lavori di ripristino strutturale del ponte di Loreto.", all'Impresa CPC S.r.l. di Genova, che ha offerto il ribasso dell'11,63% per l'importo di netti € € 727.694,08, inclusi oneri per la sicurezza;
  5. che con la succitata D.D. è stata, inoltre, impegnata la relativa spesa di € 899.941,61 (di cui € 727.694,08 per lavori, inclusi oneri per la sicurezza e oneri covid, € 160.092,70 per pagamento I.V.A. 22% ed € 12.154,83 per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16) alla miss. 10052.02 cap. 2200 del PEG 2023/2025 annualità 2023, a seguito reimputazione, (fondi erogati dal MIMS con Decreto n. 225/21, pubblicato sulla G.U. il 16/07/21), dando atto che per quanto non ancora impegnato (spese tecniche per assistenza alla D.L. € 5.631,25), si provvederà con apposito, successivo atto;
  6. che in data 07.06.2023 è stato stipulato il relativo contratto rep. N° 30760;

**Dato atto** che per il contratto in corso ai sensi dell'art. 226 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 si continua ad applicare il D.Lgs. 50/2016;

**Dato atto** che, con nota in data 12/09/2023 prot. n° 22843 il Direttore dei lavori, l'Ing. Luca Siccardi, fa presente che, nel corso dell'esecuzione delle opere, sono emersi dei fattori imprevisti che ostacolavano la fruibilità del ponte durante l'esecuzione dell'intervento, conseguentemente è stato stabilito di adottare una soluzione migliorativa alle opere provvisorie, evitando lunghi periodi di chiusura al traffico, come evidenziato nella relazione di perizia allegata, e precisamente:

- al fine di poter gettare il calcestruzzo evitando passaggi di mezzi pesanti sul ponte ancora in fase di consolidamento, è stato previsto l'utilizzo di mezzi più leggeri atti a ricevere il calcestruzzo dalle betoniere in prossimità del ponte e trasportarlo sui siti di getto;
- è stato inoltre ritenuto di provvedere alla rasatura e all'impermeabilizzazione dei due cordoli di bordo esistenti che comporterà lo smontaggio ed il rimontaggio a conci delle pannellature metalliche di protezione esistenti, con conseguente nuova pavimentazione stradale nei tratti di raccordo ai due lati del ponte (lato Cetta e lato Triora).

**Considerato** che si rende, quindi, necessario predisporre una variante in corso d'opera ovviando così alle problematiche verificatesi e apportando migliorie all'opera, che comporta,

tuttavia, un aumento del costo totale dei lavori che può, comunque, essere compensato con l'utilizzo del ribasso d'asta;

**Dato atto** che i suddetti interventi, ai sensi dall'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., risultano strettamente connessi con le lavorazioni previste e le modifiche non sono sostanziali in quanto non rientranti in alcuna delle casistiche riportate dal comma 4 del citato articolo;

**Rilevato** che l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., prevede modifiche quando "siano determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice ed in tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera";

**Considerato** che, a tal fine, l'Ing. Luca Siccardi, Direttore dei lavori, ha predisposto una perizia di variante in corso d'opera come sopra specificato che non altera la sostanza del progetto, né aumenta l'importo complessivo dell'opera, ma utilizza, per i maggiori lavori, risorse derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'impresa;

**Vista** la suddetta perizia, predisposta in data 11/09/2023, composta dai seguenti elaborati: Atto di Sottomissione e Verbale di concordamento Nuovi Prezzi, Relazione di perizia, Computo metrico estimativo di variante, Stima dei costi della sicurezza di variante, Quadro di raffronto dei lavori, quadro di raffronto dei costi della sicurezza e quadro economico di variante, strutturata come segue:

lavori al netto del ribasso del 11,63%:		
inclusi gli oneri di sicurezza (€ 180.579,54)		€ 810.321,97
- a disposizione dell'Amministrazione per:		
IVA 22%	€ 178.270,83	
Incentivo ex art.113 D.lgs. 50/16	€ 13.398,00	
Spese tecniche DL	€ 28.257,38	
perizia di variante e contabilità lavori		
Spe tecniche collaudo statico	€ 19.344,12	
Spese tecniche di coordinamento sicurezza	€ 18.526,00	
Spese tecniche assistenza DL	€ 1.506,70	
Quota ANAC	<u>€ 375,00</u>	
Somme a disposizione	€ 259.678,03	€ <u>259.678,03</u>
	=====	
TOTALE		€ 1.070.000,00

che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 11,63%, di €. 82.627,89 per lavori, un incremento per IVA 22% di € 18.178,13, un incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 1.243,17, un incremento per spese tecniche DL e redazione perizia di €. 2.881,38 ed un decremento per spese tecniche assistenza alla DL di € 4.124,55;

**Dato atto** che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;

**Dato atto**, altresì, che l'aumento dell'importo contrattuale è inferiore al 50% dell'importo

originario ed inferiore al quinto dell'importo contrattuale, quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del DM 49/18 la perizia è accompagnata dall'atto di sottomissione, senza necessità di stipula dell'Atto Aggiuntivo;

**Visto** l'atto di sottomissione in data 11/09/2023 con cui l'Impresa CPC srl di Genova, appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n. 30760 del 7/06/2023 ed in particolare con lo stesso ribasso del 11,63%, con una proroga per altro di giorni 30 oltre a quanto stabilito dal Capitolo speciale d'appalto e con il concordamento di N°8 nuovi prezzi che si sono resi necessari in seguito alle migliorie apportate con la variante;

**Vista** la bozza del Disciplinare d'incarico aggiuntivo all'Ing. Luca Siccardi (già incaricato con DD ST/318 n° 908 del 30/11/2022 in merito alla DL e alla contabilità tecnico amministrativa) che si è reso necessario a seguito dell'incremento delle spese tecniche conseguenti alla redazione della perizia di variante ammontante ad €. 2.270,95 per onorario aggiuntivo, €. 90,84 per contributo CNPAIA 4% ed €. 519,59 per IVA 22% per un totale complessivo di €. 2.881,38;

**Ritenuto** necessario ed opportuno, da parte del sottoscritto, a seguito di quanto sopra esposto, provvedere in merito all'affidamento diretto dei lavori in variante per ovviare alle problematiche verificatesi e volti al miglioramento dell'opera, all'approvazione degli elaborati, dell'atto di sottomissione ed all'impegno di spesa dell'incremento previsto per lavori di €. 82.627,89, un incremento per IVA 22% di € 18.178,13, un incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 1.243,17, un incremento per spese tecniche DL e redazione perizia di €. 2.881,38 ed un decremento per spese tecniche assistenza alla DL di € 4.124,55

**Visto** che l'Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC valido fino al 30/12/2023, agli atti di questo Settore;

**Dato atto** che, alla luce di quanto sopra esposto, a seguito dell'incremento delle voci del quadro economico, occorre impegnare la somma di € 104.930,57. (di cui € 82.627,89 per incremento lavori, € 18.178,13 per incremento per IVA 22% ed € 1.243,17 per incremento incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16, €. 2.881,38 per incremento per spese tecniche DL e redazione perizia), utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, nei fondi di cui alla Miss 10052.02 cap. 2200 PEG 2023/2025 annualità 2023, in quanto esigibile, operando, peraltro, un decremento per spese tecniche assistenza alla DL di € 4.124,55;

**Dato atto** che si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;

**Visto** che i codici relativi all'intervento sono: CIG: 95383439A4 - CUP: I85F21002610001

**Attestato che:**

- il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l'istruttoria tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche

potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;

- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 in data 20.01.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025;

Visto il Decreto del Presidente n. 13 del 06/02/2023 con il quale è stato approvato il PEG per il triennio 2023/2025;

Verificata, ai sensi dell'art. 9, c.1, lett.a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/20019, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Dato atto che:**

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

**Visti:**

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii;
- il D. Lgs. n. 36/23
- il D.L. n. 76/20 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

**D E T E R M I N A**

**1. di dare atto:**

- che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante della presente determinazione;
- che la presente procedura, secondo quanto previsto dall'art. 226 c. 2 lett.b) del D.Lgs. 36/23, è interamente svolta ai sensi del D. Lgs. n. 50/16 in quanto trattasi di gara indetta antecedentemente al 01.07.2023;

- 2. di approvare,** secondo quanto in premessa specificato, la perizia di variante in corso d'opera relativa a: "SP 52 Molini di Triora-Cetta, km 8+000. Lavori di ripristino strutturale del ponte di Loreto"), predisposta dall'Ing. Luca Siccardi, incaricato con DD ST/318 n° 908 del 30/11/2022 in data 11/09/2023, composta dai seguenti elaborati: Atto di Sottomissione e Verbale di concordamento Nuovi Prezzi, Relazione di perizia, Computo metrico estimativo di variante, Stima dei costi della sicurezza di variante, Quadro di raffronto dei lavori, quadro di raffronto dei costi della sicurezza e quadro economico di variante, strutturata come segue:

lavori al netto del ribasso del 11,63%: inclusi gli oneri di sicurezza (€ 180.579,54)		€ 810.321,97
- a disposizione dell'Amministrazione per:		
IVA 22%	€ 178.270,83	
Incentivo ex art.113 D.lgs. 50/16	€ 13.398,00	
Spese tecniche DL	€ 28.257,38	
perizia di variante e contabilità lavori		
Spese tecniche collaudo statico	€ 19.344,12	
Spese tecniche di coordinamento sicurezza	€ 18.526,00	
Spese tecniche assistenza DL	€ 1.506,70	
Quota ANAC	€ 375,00	
Somme a disposizione	€ 259.678,03	€ 259.678,03
=====		
TOTALE		€ 1.070.000,00

che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 11,63%, di €. 82.627,89, un incremento per IVA 22% di € 18.178,13, un incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 1.243,17, un incremento per spese tecniche DL e redazione perizia di €. 2.881,38 ed un decremento per spese tecniche assistenza alla DL di € 4.124,55, dando atto che per quanto riguarda la quota residua di spese tecniche assistenza alla DL (€.1.506,70) si provvederà con apposito successivo atto;

3. **di dare atto** che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento e che l'aumento dell'importo contrattuale è inferiore al 50% dell'importo originario ed inferiore al quinto dell'importo contrattuale, quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del DM 49/18 la perizia è accompagnata dall'atto di sottomissione, senza necessità di stipula dell'Atto Aggiuntivo;
4. **di approvare** l'atto di sottomissione in data 11/09/2023 con cui l'Impresa CPC srl di Genova, appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n. 30760 del 7/06/2023 ed in particolare con lo stesso ribasso del 11,63%, con una proroga per altro di giorni 30 oltre a quanto stabilito dal Capitolo speciale d'appalto e con il concordamento di N°8 nuovi prezzi che si sono resi necessari in seguito alle migliorie apportate con la variante;
5. **di approvare** la bozza di Disciplinare di incarico aggiuntivo all'Ing. Luca Siccardi (già incaricato con DD ST/318 n° 908 del 30/11/2022 in merito alla DL e alla contabilità tecnico amministrativa) che si è reso necessario a seguito dell'incremento delle spese tecniche conseguenti alla redazione della perizia di variante ammontante ad €. 2.270,95 per onorario aggiuntivo, €. 90,84 per contributo CNPAIA 4% ed €. 519,59 per IVA 22% per un totale complessivo di €. 2.881,38;
6. **di impegnare** alla luce di quanto sopra esposto, la somma di € 104.930,57 (di cui € 82.627,89 per incremento lavori, € 18.178,13 per incremento per IVA 22% ed € 1.243,17 per incremento incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16, €. 2.881,38 per incremento per spese tecniche DL e redazione perizia), utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, nei fondi di cui alla Miss 10052.02 cap. 2200 PEG 2023/2025 annualità 2023, in quanto esigibile, operando, peraltro, un decremento per spese tecniche assistenza alla DL di € 4.124,55;
7. **di demandare** all'ufficio Finanziario di effettuare le necessarie operazioni contabili ai fini della corretta imputazione dell'incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16, di cui sopra (€ 1.243,17) a valere sugli appositi capitoli relativi alle spese di personale come segue:

- per € 939,67(Incentivo) missione 10051.01 Cap. 4201
- per € 223,58 (Oneri) missione 10051.01 Cap. 0241
- per € 79,92 (Irap) missione 10051.02 Cap. 2041

**8. di dare atto** che verrà ottemperato a quanto previsto dal D.lgs. n° 33 del 14.03.13;  
**9. di portare a conoscenza** che il Responsabile del procedimento per i lavori in questione è il sottoscritto Dirigente del Settore 4 Infrastrutture Scuole Ambiente, Ing. Michele Russo.

**II DIRIGENTE**  
(Ing. Michele Russo)

MR/mgf/cdg