



## PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 789 DEL 07/11/2023

### SETTORE INFRASTRUTTURE SCUOLE AMBIENTE SERVIZIO STRADE UFFICIO STRADE

ATTO N. ST/ 352 DEL 07/11/2023

OGGETTO: Lavori di riqualificazione delle SS.PP. della Valle Nervia per l'anno 2023. Approvazione perizia di variante in corso d'opera, affidamento lavori di variante, approvazione atto di sottomissione ed impegno di spesa.

Ditta: MASALA srl di Camporosso (IM)  
Contratto n. 30745 del 27.02.23  
CUP: I37H18001210001 - CIG: 9492267288

#### IL DIRIGENTE

##### Premesso:

- che con D.D. ST/24 n. 41 del 27/02/23 era stato approvato, a tutti gli effetti di legge, il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di riqualificazione delle SS.PP. della Valle Nervia per l’anno 2023” predisposto dal Geom. Bruno Lorenzi ed ammontante a complessivi € 175.000,00 di cui € 141.104,11 per lavori (suddivisi in € 139.278,23 soggetti a ribasso ed € 1.825,88 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), € 31.042,90 per IVA 22%, € 2.822,08 per incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016, € 30,00 quota ANAC ed € 0,90 per arrotondamento;
- che con la suddetta D.D. si era, altresì, proceduto all’affidamento diretto dei lavori - ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 2 lett. a) e s.m.i. come sostituito dall'[art. 51 della Legge n. 108 del 29/07/2021](#), tramite piattaforma di negoziazione, alla ditta MASALA Srl di Camporosso (IM) per un importo lavori determinatosi in € 107.844,47 inclusi gli oneri per la sicurezza in applicazione del ribasso offerto del 23,88% e si era provveduto all’impegno della relativa spesa ammontante ad € 131.601,15 - così suddiviso: € 107.844,47 per lavori inclusi gli oneri per la sicurezza, € 23.725,78 per IVA 22%, € 30,00 per quota Anac ed € 0,90 per arrotondamento - nei fondi di cui alla miss. 10052.02 capitolo 2200 PEG 2023/2025 con imputazione all’annualità 2023 in quanto esigibile (fondi appositamente assegnati con D.M. n. 49/2018), dando atto che per la somma di € 2.822,08, quale incentivo ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016, si sarebbe proceduto successivamente con apposito atto;
- che in data 27/02/23 è stato stipulato il relativo contratto n. 30745.

**Dato atto** che per il contratto in corso ai sensi dell'art. 226 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 si continua ad applicare il D.Lgs. 50/2016;

**Dato atto** che, con nota in data 06/11/23 prot. n° 0027770, il Direttore dei lavori, Geom. Bruno Lorenzi, fa presente che, nel corso dell'esecuzione delle opere, sono sopravvenute circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e della stipula del contratto, come evidenziato nella relazione illustrativa allegata, e precisamente:

- sono emerse ulteriori criticità dovute all'aggravamento delle condizioni di usura della piattaforma stradale a seguito di eventi meteo che hanno favorito il logoramento di tratti di strato superficiale della pavimentazione in zone adiacenti a quelle oggetto di intervento;
- in particolare, quindi, occorre intervenire ampliando i ripristini del piano viabile con scarifica e stesa di tappeto bituminoso su questi ulteriori tratti, al fine di eliminare i pericoli per i veicoli in transito e salvaguardare il patrimonio stradale;

**Considerato** che si rende, quindi, necessario predisporre una variante in corso d'opera avviando così alle problematiche verificatesi e apportando migliorie all'opera, che comporta, tuttavia, un aumento del costo totale dei lavori che può, comunque, essere compensato con l'utilizzo del ribasso d'asta;

**Dato atto** che i suddetti interventi, ai sensi dall'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., risultano strettamente connessi con le lavorazioni previste e le modifiche non sono sostanziali in quanto non rientranti in alcuna delle casistiche riportate dal comma 4 del citato articolo;

**Rilevato** che l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., prevede modifiche quando "siano determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice ed in tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera";

**Considerato** che, a tal fine, il Geom. Bruno Lorenzi, Direttore dei lavori, ha predisposto una perizia di variante in corso d'opera come sopra specificato che non altera la sostanza del progetto, né aumenta l'importo complessivo dell'opera, ma utilizza, per i maggiori lavori, risorse derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'impresa;

**Vista** la suddetta perizia, predisposta in data 17/10/23, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante e suppletiva, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione depositati agli atti dell'Ufficio Strade, strutturata come dal seguente quadro di raffronto:

	<i>Q.E. Progetto Esecutivo</i>	<i>Q.E. Progetto post gara</i>	<i>Q.E. Progetto di variante</i>	<i>Differenza tra i due Q.E.</i>
IMPORTO LAVORI (compresi gli oneri di sicurezza)	€ 141.104,11	€ 141.104,11	€ 183.366,08	€ 42.261,97
Oneri di sicurezza complessivi	€ 1.825,88	€ 1.825,88	€ 3.454,52	€ 1.628,64
IMPORTO LAVORI soggetto a ribasso	€ 139.278,23	€ 139.278,23	€ 179.911,56	€ 40.633,33
Ribasso offerto del 23,88%		€ 33.259,64	€ 42.962,88	€ 9.703,24
Importo lavori al netto del ribasso		€ 106.018,59	€ 136.948,68	€ 30.930,09
Importo lavori al netto del ribasso e compresi gli oneri di sicurezza		€ 107.844,47	€ 140.403,20	+ € 32.558,73
<i>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:</i>				
IVA 22%	€ 31.042,90	€ 23.725,78	€ 30.888,70	+ € 7.162,92
incentivo ex art. 113 D.lgs 50/2016	€ 2.822,08	€ 2.822,08	€ 3.667,32	+ € 845,24
quota autorità	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	
arrotondamenti o imprevisti	€ 0,91	€ 0,90	€ 10,78	+ € 9,88
Totale somme a disposizione	€ 33.895,89	€ 26.578,76	€ 34.596,81	+ € 8.018,04
TOTALE PERIZIA	€ 175.000,00	€ 134.423,23	€ 175.000,00	+ € 40.576,77

dal quale si evince che la perizia in parola comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 23,88%, di € 32.558,73, un incremento per IVA 22% di € 7.162,92, un incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 845,24 ed un incremento per arrotondamento di € 9,88;

**Dato atto** che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;

**Dato atto**, altresì, che le modifiche al progetto originario comportano un aumento dell'importo contrattuale pari ad E 32.558,73 (quindi inferiore al 50% del contratto originario) ma superiore al quinto dell'importo contrattuale pertanto scaturisce la necessità di stipulare un atto aggiuntivo;

**Visto** l'atto di sottomissione in data 17.10.23 con cui l'Impresa Masala S.r.l., appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi patti e condizioni di cui al contratto n. 30745 del 27/02/23 ed in particolare con lo stesso ribasso del 23,88%, ma con l'utilizzo dell'elenco prezzi unitari della Provincia di Imperia anno 2023, in ottemperanza alle indicazioni del D.L. 50/22 art. 26 comma 6 quinquies, con una proroga, peraltro, di giorni 60 del termine per l'esecuzione dei lavori;

**Ritenuto** necessario ed opportuno, da parte del sottoscritto, a seguito di quanto sopra esposto, provvedere in merito all'affidamento diretto dei lavori in variante per ovviare alle problematiche verificatesi e volti al miglioramento dell'opera, all'approvazione degli elaborati, dell'atto di sottomissione ed all'impegno di spesa dell'incremento previsto per lavori di € 32.558,73, per IVA 22% di € 7.162,92 e per arrotondamento di € 9,88, dando atto che in merito all'incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 845,24, se dovuto, si provvederà con apposito successivo atto;

**Visto** che l'Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC valido fino al 13/02/24, agli atti di questo Settore;

**Dato atto** che, alla luce di quanto sopra esposto, a seguito dell'incremento delle voci del quadro economico, occorre impegnare la somma di € 39.731,53 (di cui € 32.558,73 per incremento lavori, € 7.162,92 per incremento per IVA 22% ed € 9,88 per incremento arrotondamento), utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 2200 del PEG 2023/2025 annualità 2023, in quanto esigibile;

**Dato atto** che si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;

**Visto** che i codici relativi all'intervento sono: CUP: I37H18001210001 - CIG: 9492267288;

**Attestato che:**

- il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l'istruttoria tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 in data 20.01.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025;

Visto il Decreto del Presidente n. 13 del 06/02/2023 con il quale è stato approvato il PEG per il triennio 2023/2025;

Verificata, ai sensi dell'art. 9, c.1, lett.a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/20019, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Dato atto che:**

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

**Visti:**

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii;
- il D. Lgs. n. 36/23
- il D.L. n. 76/20 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

## D E T E R M I N A

Per quanto in premessa premesso e specificato e che si intende integralmente richiamato:

1. **di approvare** la perizia di variante in corso d’opera relativa ai lavori di riqualificazione delle SS.PP. della Valle Nervia per l’anno 2023, predisposta dal Geom. Bruno Lorenzi in data 17/10/23, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante e suppletiva, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione depositati agli atti dell’Ufficio Strade, strutturata come dal seguente quadro di raffronto:

	<i>Q.E. Progetto Esecutivo</i>	<i>Q.E. Progetto post gara</i>	<i>Q.E. Progetto di variante</i>	<i>Differenza tra i due Q.E.</i>
IMPORTO LAVORI (compresi gli oneri di sicurezza)	€ 141.104,11	€ 141.104,11	€ 183.366,08	€ 42.261,97
Oneri di sicurezza complessivi	€ 1.825,88	€ 1.825,88	€ 3.454,52	€ 1.628,64
IMPORTO LAVORI soggetto a ribasso	€ 139.278,23	€ 139.278,23	€ 179.911,56	€ 40.633,33
Ribasso offerto del 23,88%		€ 33.259,64	€ 42.962,88	€ 9.703,24
Importo lavori al netto del ribasso		€ 106.018,59	€ 136.948,68	€ 30.930,09
Importo lavori al netto del ribasso e compresi gli oneri di sicurezza		€ 107.844,47	€ 140.403,20	+ € 32.558,73
<i>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:</i>				
IVA 22%	€ 31.042,90	€ 23.725,78	€ 30.888,70	+ € 7.162,92
incentivo ex art. 113 D.lgs 50/2016	€ 2.822,08	€ 2.822,08	€ 3.667,32	+ € 845,24
quota autorità	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	
arrotondamenti o imprevisti	€ 0,91	€ 0,90	€ 10,78	+ € 9,88
Totale somme a disposizione	€ 33.895,89	€ 26.578,76	€ 34.596,81	+ € 8.018,04
<b>TOTALE PERIZIA</b>	<b>€ 175.000,00</b>	<b>€ 134.423,23</b>	<b>€ 175.000,00</b>	<b>+ € 40.576,77</b>

dal quale si evince che la perizia in parola comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 23,88%, di € 32.558,73, un incremento per IVA 22% di € 7.162,92, un incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 845,24 ed un incremento per arrotondamento di € 9,88;

2. **di dare atto** che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento e che le modifiche al progetto originario comportano un aumento dell’importo contrattuale pari ad € 32.558,73 (quindi inferiore al 50% del contratto originario) ma superiore al quinto dell’importo contrattuale pertanto scaturisce la necessità di stipulare un atto aggiuntivo;
3. **di impegnare** alla luce di quanto sopra esposto, la somma € 39.731,53 come segue:
  - € 32.558,73 per incremento lavori
  - € 7.162,92 per incremento per IVA 22%

- € 9,88 per incremento arrotondamento  
utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 2200 del PEG 2023/2025 annualità 2023, in quanto esigibile, dando atto che in merito all'incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 845,24, se dovuto, si provvederà con apposito successivo atto;
4. **di trasmettere** copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per gli adempimenti conseguenti;
  5. **di dare atto** che verrà ottemperato a quanto previsto dal D.lgs. n° 33 del 14.03.13;
  6. **di portare a conoscenza** che il Responsabile del procedimento per i lavori in questione è il sottoscritto Dirigente del Settore 4 Infrastrutture Scuole Ambiente, Ing. Michele Russo.

**II DIRIGENTE**  
(Ing. Michele Russo)

MR/mgf