



PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 190 DEL 18/03/2024

SETTORE INFRASTRUTTURE SCUOLE AMBIENTE SERVIZIO STRADE UFFICIO STRADE

ATTO N. ST/ 100 DEL 18/03/2024

OGGETTO: S.P. 78 della Mezza Costa. Lavori di adeguamento barriere, manutenzione giunti, impermeabilizzazione e rifacimento piano viabile viadotti al Km 4+800 e Km 4+900. Approvazione perizia di variante in corso d'opera, affidamento lavori di variante, ed impegno di spesa.

Ditta: ICOSE S.P.A. Regione Bovina n. 2, 12070 Paroldo (CN)
Contratto n. 30797 del 05/10/2023
CIG: 98765914BA - CUP: I45F21000940001

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con D.D. ST/189 n. 435 del 09/06/2023 era stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto, predisposto dal Geom. Pier Carlo Gandolfo, progettista incaricato con O.d.s. n° 6433 del 09.03.23, ammontante a complessivi € 200.000,00 di cui € 152.068,71 per lavori, suddivisi in € 136.388,74 soggetti a ribasso, € 15.679,97 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed inoltre € 47.931,29 a disposizione dell'Amministrazione per: IVA 22% € 33.455,12, incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 € 2.128,96, spese tecniche per progettazione esecutiva c.a. e per coordinamento sicurezza € 10.556,76, spese tecniche collaudo € 1.500,00, quota ANAC € 250,00, ed arrotondamento € 40,45;
- che con D.D. ST/249 n. 561 del 27/07/2023, a seguito dell'espletamento, in modalità telematica, di procedura negoziata senza bando - ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 c. 2 lett. c del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), della legge n. 108/22 -, si era proceduto all'affidamento dei lavori all'Impresa ICOSE S.P.A. Regione Bovina n. 2, 12070 Paroldo (CN) per l'importo di € 147.232,37, inclusi gli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso offerto del 3,546% e si era, altresì, disposto l'impegno della relativa spesa ammontante ad € 181.792,90

(di cui € 147.232,37 per lavori inclusi oneri per la sicurezza, € 32.391,12 per IVA 22%, € 2.128,96 per incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/16, ed € 40,45 per arrotondamento) nei fondi di cui alla miss. 10052.02 cap. 2200 ora PEG 2024/2026 annualità 2024 (fondi erogati dal MIMS con D.M. 125/21);

- che in data 05/10/2023 è stato stipulato il relativo contratto n. 30797;
- che, nell'ambito dei lavori di che trattasi sono stati affidati i seguenti incarichi professionali:

1. con determinazione dirigenziale ST/77 n° 212 del 20/03/2023, rettificata dalla D.D. ST/107 n° 261 del 29/03/2023, è stato affidato all'Ing. Gianluca Novero di Torino il "Servizio riguardante la progettazione esecutiva delle opere in c.a. con calcoli e redazione degli elaborati grafici e direzione lavori strutturali", per un importo complessivo € 7.612,76 (di cui € 5.999,97 per onorario, al netto del ribasso offerto del 13,98%, € 240,00 per contributo CNPAIA 4% ed € 1.372,79 per IVA 22%), impegnando la spesa nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 capitolo 2200 ora PEG 2024/2026 annualità 2024;
2. con determinazione dirigenziale ST/83 n° 219 del 20/03/2023 è stato affidato al Geom. Daniele Colombo, di Armo (IM) il "Servizio riguardante l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione", per un importo complessivo € 2.944,00 (di cui € 2.800,00 per onorario € 140,00 per contributo Cassa Geometri 5% ed € 4,00 quale imposta di bollo obbligatoria per legge per le parcelle emesse da Professionisti non soggetti al pagamento IVA), impegnando la spesa nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 capitolo 2200 ora PEG 2024/2026 annualità 2024

Dato atto che per il contratto in corso ai sensi dell'art. 226 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 si continua ad applicare il D.Lgs. 50/2016;

Considerato che, con nota in data 29/01/24 prot. n° 0002681, il Direttore dei lavori, Geom. Davide Grinetto, fa presente che, nel corso dell'esecuzione delle opere, sono sopravvenute circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e della stipula del contratto, come evidenziato nella relazione illustrativa e precisamente:

- durante l'esecuzione dei lavori, a seguito del sopralluogo del Direttore dei lavori strutturali, Ing. Novero, è emersa la necessità di eseguire ulteriori lavori di rinforzo degli impalcati dei due ponti ai Km 4+800 e 4+900 in quanto le prime lavorazioni hanno evidenziato delle criticità ed, inoltre, l'esigenza di eseguire un cordolo di minore dimensione di quello previsto, da porre in opera in aderenza a quello esistente che potrà essere rinforzato e mantenuto;

Dato atto che si rende, quindi, necessario predisporre una variante in corso d'opera ovviando così alle problematiche verificatesi e apportando migliorie all'opera, che comporta, tuttavia, un aumento del costo totale dei lavori che può, comunque, essere compensato con l'utilizzo del ribasso d'asta;

Dato atto che i suddetti interventi, ai sensi dall'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., risultano strettamente connessi con le lavorazioni previste e le modifiche non sono sostanziali in quanto non rientranti in alcuna delle casistiche riportate dal comma 4 del citato articolo;

Rilevato che l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., prevede modifiche quando "siano determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice ed in tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione

di varianti in corso d'opera”;

Considerato che, a tal fine, il Geom. Davide Grinetto, Direttore dei lavori, ha predisposto una perizia di variante in corso d'opera come sopra specificato che non altera la sostanza del progetto, né aumenta l'importo complessivo dell'opera, ma utilizza, per i maggiori lavori, risorse derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'impresa;

Vista la suddetta perizia, predisposta in data 22/12/2023, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante e suppletiva, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione depositati agli atti dell'Ufficio Strade, strutturata come dal seguente quadro di raffronto:

	<i>Q.E. Progetto Esecutivo</i>	<i>Q.E. Progetto post gara</i>	<i>Q.E. Progetto di variante</i>	<i>Differenza tra i due Q.E.</i>
Oneri di sicurezza complessivi	€ 15.679,97	€ 15.679,97	€ 16.192,78	€ 512,81
IMPORTO LAVORI soggetto a ribasso	€ 136.388,74	€ 136.388,74	€ 140.037,28	€ 3.648,54
IMPORTO LAVORI (compresi gli oneri di sicurezza)	€ 152.068,71	€ 152.068,71	€ 151.264,34	
Ribasso offerto del 3,546%		€ 4.836,34	€ 4.965,72	
Importo lavori al netto del ribasso		€ 131.552,40	€ 135.071,56	€ 3.519,16
Importo lavori al netto del ribasso e compresi gli oneri di sicurezza		€ 147.232,37	€ 151.264,34	+ € 4.031,97
<i>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:</i>				
IVA 22%	€ 33.455,12	€ 32.391,12	€ 33.278,15	+ € 887,03
quota autorità	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	
Spese tecniche	€ 12.056,76	€ 12.056,76	€ 12.056,76	
Incentivo ex art.113 D.lgs.50/16	€ 2.128,96	€ 2.128,96	€ 3.124,60	+ € 995,64
Arrotondamento	€ 40,45	€ 40,45	€ 26,15	- € 14,30
Totale somme a disposizione	€ 47.931,29	€ 46.867,29	€ 48.735,66	
TOTALE	€ 200.000,00	€ 194.099,66	€ 200.000,00	

dal quale si evince che la perizia in parola comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 3,546%, di € 4.031,97, un incremento per IVA 22% di € 887,03, un incremento per incentivo ex art.113 D.lgs.50/16 di € 995,64 con un decremento, peraltro, per arrotondamento di € 14,30;

Dato atto che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;

Dato atto, altresì, che le modifiche al progetto originario comportano un aumento dell'importo contrattuale pari ad € 4.031,97 (quindi inferiore al 50% del contratto originario) ed inferiore al quinto dell'importo contrattuale pertanto non scaturisce la necessità di stipulare un atto aggiuntivo;

Visto l'atto di sottomissione in data 25/01/24 con cui l'Impresa ICOSE S.P.A. di Paroldo (CN), appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n. 30797 del 05/10/2023 ed in particolare con lo stesso ribasso del 3,546%, con una proroga del termine di esecuzione dei lavori di giorni 60, in considerazione dei maggiori lavori, fino al 19.05.24;

Ritenuto necessario ed opportuno, da parte del sottoscritto, a seguito di quanto sopra esposto, provvedere in merito all'affidamento diretto dei lavori in variante per ovviare alle problematiche verificatesi e volti al miglioramento dell'opera, all'approvazione degli elaborati, dell'atto di sottomissione, agli atti dell'Ufficio Strade, nonché all'impegno di spesa dell'incremento previsto per lavori di € 4.031,97, per IVA 22% di € 887,03, per incentivo ex art.113 D.lgs.50/16 di € 995,64, operando un decremento per arrotondamento di € 14,30;

Visto che l'Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC valido fino al 26/06/24, agli atti di questo Settore;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, a seguito dell'incremento delle voci del quadro economico, occorre impegnare la somma complessiva di € 5.914,64 (di cui per maggiori lavori € 4.031,97, per maggiore IVA 22% € 887,03, per maggiore incentivo ex art.113 D.lgs.50/16 € 995,64), utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa ed operando un decremento per arrotondamento di € 14,30, nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 2200 del PEG 2024/2026 annualità 2024, a seguito di reimputazione (fondi erogati dal MIMS con D.M. 125/21);

Dato atto che si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;

Visto che i codici relativi all'intervento sono: CIG: 98765914BA - CUP: I45F21000940001;

Attestato che:

- il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l'istruttoria tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 in data 05.02.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026;

Visto il Decreto del Presidente n. 46 in data 06/03/2024 con il quale è stato approvato il PEG per il triennio 2024/2026;

Verificata, ai sensi dell'art. 9, c.1, lett.a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/20019, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che:

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii;
- il D. Lgs. n. 36/23
- il D.L. n. 76/20 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa premesso e specificato e che si intende integralmente richiamato:

- 1. di approvare** la perizia di variante in corso d'opera relativa ai "S.P. 78 della Mezza Costa. Lavori di adeguamento barriere, manutenzione giunti, impermeabilizzazione e rifacimento piano viabile viadotti al Km 4+800 e Km 4+900", predisposta dal Geom. Davide Grinetto in data 22/12/2023, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante e suppletiva, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione depositati agli atti dell'Ufficio Strade, strutturata come dal seguente quadro di raffronto:

	<i>Q.E. Progetto Esecutivo</i>	<i>Q.E. Progetto post gara</i>	<i>Q.E. Progetto di variante</i>	<i>Differenza tra i due Q.E.</i>
Oneri di sicurezza complessivi	€ 15.679,97	€ 15.679,97	€ 16.192,78	€ 512,81
IMPORTO LAVORI soggetto a ribasso	€ 136.388,74	€ 136.388,74	€ 140.037,28	€ 3.648,54
IMPORTO LAVORI (compresi gli oneri di sicurezza)	€ 152.068,71	€ 152.068,71	€ 151.264,34	
Ribasso offerto del 3,546%		€ 4.836,34	€ 4.965,72	
Importo lavori al netto del ribasso		€ 131.552,40	€ 135.071,56	€ 3.519,16
Importo lavori al netto del ribasso e compresi gli oneri di sicurezza		€ 147.232,37	€ 151.264,34	+ € 4.031,97
<i>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:</i>				
IVA 22%	€ 33.455,12	€ 32.391,12	€ 33.278,15	+ € 887,03
quota autorità	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	
Spese tecniche	€ 12.056,76	€ 12.056,76	€ 12.056,76	
Incentivo ex art.113 D.lgs.50/16	€ 2.128,96	€ 2.128,96	€ 3.124,60	+ € 995,64
Arrotondamento	€ 40,45	€ 40,45	€ 26,15	- € 14,30
Totale somme a disposizione	€ 47.931,29	€ 46.867,29	€ 48.735,66	
TOTALE	€ 200.000,00	€ 194.099,66	€ 200.000,00	

dal quale si evince che la perizia in parola comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 3,546%, di € 4.031,97, un incremento per IVA 22% di € 887,03, un

incremento per incentivo ex art.113 D.lgs.50/16 di € 995,64 con un decremento, peraltro, per arrotondamento di € 14,30;

2. **di dare atto** che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento e che le modifiche al progetto originario comportano un aumento dell'importo contrattuale pari ad E 4.031,97 (quindi inferiore al 50% del contratto originario) ed inferiore al quinto dell'importo contrattuale pertanto non scaturisce la necessità di stipulare un atto aggiuntivo;
3. **di affidare** i maggiori lavori all'Impresa ICOSE S.P.A. di Paroldo (CN), già appaltatrice dell'opera, come da atto di sottomissione sottoscritto in data 25/01/24, con cui la stessa dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n. 30797 del 05/10/2023 ed in particolare con lo stesso ribasso del 3,546%, con una proroga, peraltro, del termine di esecuzione dei lavori di giorni 60, in considerazione dei maggiori lavori, fino al 19.05.24;
4. **di impegnare** alla luce di quanto sopra esposto, la somma € 5.914,64 come segue:
 - € 4.031,97 per incremento lavori (affidati all'Impresa ICOSE S.P.A. di Paroldo)
 - € 887,03 per incremento per IVA 22%
 - € 995,64 per incremento incentivo ex art.113 D.lgs.50/16;nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 2200 PEG 2024/2026 annualità 2024, a seguito di reimputazione (fondi erogati dal MIMS con D.M. 125/21), utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa ed operando un decremento per arrotondamento di € 14,30;
5. **di demandare** all'ufficio Finanziario di effettuare le necessarie operazioni contabili ai fini della corretta imputazione dell'incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16, di cui sopra (€ 995,64) a valere sugli appositi capitoli relativi alle spese di personale come segue:
 - per € 752,58 (Incentivo) missione 10051.01 Cap. 4201
 - per € 179,06 (Oneri) missione 10051.01 Cap. 0241
 - per € 64,00 (Irap) missione 10051.02 Cap. 2041
- 6 **di dare atto** che verrà ottemperato a quanto previsto dal D.lgs. n° 33 del 14.03.13;
- 7 **di portare a conoscenza** che il Responsabile del procedimento per i lavori in questione è il sottoscritto Dirigente del Settore 4 Infrastrutture Scuole Ambiente, Ing. Michele Russo.

II DIRIGENTE
(Ing. Michele Russo)

MR/mgf