



PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 239 DEL 03/04/2024

SETTORE INFRASTRUTTURE SCUOLE AMBIENTE SERVIZIO STRADE UFFICIO STRADE

ATTO N. ST/ 119 DEL 03/04/2024

OGGETTO: SP 65 Pigna-Molini di Triora, Km 21+480. Lavori di ripristino strutturale del ponte in ferro sul torrente Argentina. Approvazione perizia di variante in corso d'opera, affidamento lavori di variante ed impegno di spesa.

Ditta: PREVE COSTRUZIONI SpA - Via Provinciale Boves n. 12 - 12018 Roccavione (CN)

Contratto n. 30737 del 18/01/2023

CIG: 941706470C - CUP: I95F21000710001

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con D.D. ST/222 n. 686 del 23/09/22, esecutiva, era stato approvato, a tutti gli effetti di legge, il progetto esecutivo relativo a “SP 65 Pigna-Molini di Triora, Km 21+480. Lavori di ripristino strutturale del ponte in ferro sul torrente Argentina” predisposto dall’Ing. Claudio Negro, progettista incaricato con D.D. ST/53 n° 155 del 15/03/2022, (acquisito a protocollo dell’Ente al n° 21309 del 30.08.22), ammontante a complessivi € 600.000,00 di cui € 454.261,36 per lavori, suddivisi in € 445.530,20 soggetti a ribasso, € 8.731,16 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed inoltre € 145.738,64 a disposizione dell’Amministrazione per: IVA 22% € 99.937,50, incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 € 9.085,23, spese tecniche geologia € 4.850,00, Spese tecniche per progettazione e D.L. € 19.920,00, spese tecniche per sicurezza € 7.193,33, spese collaudo € 4.527,58, quota ANAC € 225,00, impegnando il contributo ANAC pari ad € 225,00 alla miss. 10052.02 cap. 2200 PEG 2022/2024 annualità 2022;
- che con D.D. ST/292 n. 858 del 15/11/2022, a seguito dell’espletamento, in modalità telematica, di procedura negoziata senza bando - ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 c. 2 lett. c del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. come sostituito dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), della legge n. 108/22 -, si era proceduto all’affidamento dei lavori

all'Impresa PREVE COSTRUZIONI SpA - Via Provinciale Boves n. 12 - 12018 Roccavione (CN), con un ribasso offerto del 7,00%, per l'importo di netti € 423.074,25, inclusi gli oneri per la sicurezza e si era, altresì, disposto l'impegno della relativa spesa ammontante ad € 525.235,81 (di cui € 423.074,25 per lavori, inclusi oneri per la sicurezza, € 93.076,33 per pagamento I.V.A. 22% ed € 9.085,23 per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16) nei fondi di cui alla miss. 10052.02 cap. 2200 ora PEG 2024/2026 annualità 2024 (fondi erogati dal MIMS con D.M. 125/21);

- che in data 18/01/2023 è stato stipulato il relativo contratto n. 30737;
- che, nell'ambito dei lavori di che trattasi sono stati affidati i seguenti incarichi professionali:

1. con determinazione dirigenziale DD ST/53 n° 155 del 15/03/2022, è stato affidato all'Ing. Claudio Negro di Imperia il "Servizio riguardante la progettazione esecutiva delle opere in c.a. con calcoli e redazione degli elaborati grafici e direzione lavori strutturali", per un importo complessivo € 19.920,00 (di cui € 19.150,00 per onorario, € 766,00 per contributo CNPAIA 4% ed € 4,00 quale imposta di bollo obbligatoria per legge per le parcelle emesse da Professionisti non soggetti al pagamento IVA), impegnando la spesa nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 capitolo 2200 ora PEG 2024/2026 annualità 2024;
2. con determinazione dirigenziale ST/57 n° 167 del 17/03/2022 è stato affidato al Geom. Luca Uva di Imperia il "Servizio riguardante l'incarico di redazione del piano di sicurezza e coordinamento ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione", per un importo complessivo € 7.193,33 (di cui € 6.846,98 per onorario, al netto del ribasso offerto del 2%, € 342,35 per contributo Cassa Geometri 5% ed € 4,00 quale imposta di bollo obbligatoria per legge per le parcelle emesse da Professionisti non soggetti al pagamento IVA), impegnando la spesa nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 capitolo 2200 ora PEG 2024/2026 annualità 2024;
3. con determinazione dirigenziale ST/55 n° 163 del 16/03/2022 è stato affidato al Geol. Lionello Belmonte di Imperia il "Servizio riguardante le indagini geognostiche per il dimensionamento strutturale esecutivo delle opere", per un importo complessivo € 4.850,00 (di cui € 3.822,51 per onorario, € 152,90 per contributo CNPAIA 4% ed € 874,59 per IVA 22%), impegnando la spesa nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 capitolo 2200 ora PEG 2024/2026 annualità 2024;

Dato atto che per il contratto in corso ai sensi dell'art. 226 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 si continua ad applicare il D.Lgs. 50/2016;

Considerato che, con nota in data 29/03/24 prot. n° 0009753, il collaboratore del Direttore dei lavori, Geom. Roberto Barla, fa presente che, nel corso dell'esecuzione delle opere, sono sopravvenute circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e della stipula del contratto, come evidenziato nella relazione illustrativa, a firma del D.L. Ing. Claudio Negro, e precisamente:

- in fase di demolizione di porzioni del vecchio ponte si è verificato il crollo quasi totale della struttura in acciaio, collassata a causa del grave ammaloramento, peraltro già accertato.
- conseguentemente, non risulta più possibile mantenere le due travi reticolari laterali, ma occorre sostituire l'intera struttura portante con nuove travi in acciaio autoprotetto dello

spessore complessivo (struttura portante+soletta di estradosso) di metri 1,80.

- i sopradescritti danni al ponte comportano, inoltre, la necessità di modificare le strutture portanti e, necessariamente, aumentare il peso delle strutture in acciaio autoprotetto da 52.100,701 Kg a 59.950,00 Kg circa;

Dato atto che si rende, quindi, necessario predisporre una variante in corso d'opera al fine di realizzare le suddette variazioni imprevedute ed imprevedibili ed eseguire le opere a completa regola d'arte con intento migliorativo della funzionalità dell'opera, ovviando così alle problematiche verificatesi, che comporta, tuttavia, un aumento del costo totale dei lavori che può, comunque, essere compensato con l'utilizzo del ribasso d'asta;

Dato atto che i suddetti interventi, ai sensi dall'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., risultano strettamente connessi con le lavorazioni previste e le modifiche non sono sostanziali in quanto non rientranti in alcuna delle casistiche riportate dal comma 4 del citato articolo;

Rilevato che l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., prevede modifiche quando “siano determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice ed in tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera”;

Considerato che, a tal fine, L'Ing. Claudio Negro, Direttore dei lavori, ha predisposto una perizia di variante in corso d'opera come sopra specificato che non altera la sostanza del progetto, né aumenta l'importo complessivo dell'opera, ma utilizza, per i maggiori lavori, risorse derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'impresa;

Vista la suddetta perizia, predisposta in data 25/03/2024, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante e suppletiva, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, Tavola 8 confronto stato di fatto-stato di progetto, depositati agli atti dell'Ufficio Strade, strutturata come dal seguente quadro di raffronto:

	<i>Q.E. Progetto Esecutivo</i>	<i>Q.E. Progetto post gara</i>	<i>Q.E. Progetto di variante</i>	<i>Differenza tra i due Q.E.</i>
Oneri di sicurezza complessivi	€ 8.731,16	€ 8.731,16	€ 12.923,87	€ 4.192,71
IMPORTO LAVORI soggetto a ribasso	€ 445.530,20	€ 445.530,20	€ 473.981,02	€ 28.450,82
IMPORTO LAVORI (compresi gli oneri di sicurezza)	€ 454.261,36	€ 454.261,36	€ 486.904,89	€ 32.643,53
Ribasso offerto del 7,00%		€ 31.187,11	€ 33.178,67	€ 1.991,56
Importo lavori al netto del ribasso		€ 414.343,09	€ 440.802,35	€ 26.459,26
Importo lavori al netto del ribasso e compresi gli oneri di sicurezza		€ 423.074,25	€ 453.726,22	+ € 30.651,97
<i>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:</i>				
IVA 22%	€ 99.937,50	€ 93.076,33	€ 99.819,77	+ € 6.743,44
quota autorità	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	
Spese tecniche progettazione e DL	€ 19.920,00	€ 19.920,00	€ 19.920,00	
Incentivo ex art.113 D.lgs.50/16	€ 9.085,23	€ 9.085,23	€ 9.738,10	+ € 652,87
Spese tecniche geologia	€ 4.850,00	€ 4.850,00	€ 4.850,00	
Spese tecniche per sicurezza	€ 7.193,33	€ 7.193,33	€ 7.193,33	
Collaudo	€ 4.527,58	€ 4.527,58	€ 4.527,58	
Totale somme a disposizione	€ 145.738,64	€ 138.877,47	€ 146.273,78	
TOTALE	€ 600.000,00	€ 561.951,72	€ 600.000,00	

--	--	--	--	--

dal quale si evince che la perizia in parola comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 7,00%, di € 30.651,97, un incremento per IVA 22% di € 6.743,44, un incremento per incentivo ex art.113 D.lgs.50/16 di € 652,87;

Dato atto che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;

Dato atto, altresì, che le modifiche al progetto originario comportano un aumento dell'importo contrattuale pari ad € 30.651,97 (quindi inferiore al 50% del contratto originario) ed inferiore al quinto dell'importo contrattuale pertanto non scaturisce la necessità di stipulare un atto aggiuntivo;

Visto l'atto di sottomissione in data 26/03/24 con cui l'Impresa PREVE COSTRUZIONI SpA di Roccavione (CN), appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n. 30737 del 18/01/2023 ed in particolare con lo stesso ribasso del 7,00%, con una proroga, peraltro, del termine di esecuzione dei lavori di giorni 30, pertanto fino al 06.05.24;

Ritenuto necessario ed opportuno, da parte del sottoscritto, a seguito di quanto sopra esposto, provvedere in merito all'affidamento diretto dei lavori in variante per ovviare alle problematiche verificatesi e volti al miglioramento dell'opera, all'approvazione degli elaborati, dell'atto di sottomissione, agli atti dell'Ufficio Strade, nonché all'impegno di spesa dell'incremento previsto per lavori di € 30.651,97, per IVA 22% di € 6.743,44 e per incentivo ex art.113 D.lgs.50/16 di € 652,87;

Visto che l'Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC valido fino al 30/05/24, agli atti di questo Settore;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, a seguito dell'incremento delle voci del quadro economico, occorre impegnare la somma complessiva di € 38.048,28 (di cui per maggiori lavori € 30.651,97, per maggiore IVA 22% € 6.743,44, per maggiore incentivo ex art.113 D.lgs.50/16 € 652,87), utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 2200 del PEG 2024/2026 annualità 2024, a seguito di reimputazione (fondi erogati dal MIMS con D.M. 125/21);

Dato atto che si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;

Visto che i codici relativi all'intervento sono: CIG: 941706470C - CUP: I95F21000710001;

Attestato che:

- il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l'istruttoria tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 in data 05.02.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026;

Visto il Decreto del Presidente n. 46 in data 06/03/2024 con il quale è stato approvato il PEG per il triennio 2024/2026;

Verificata, ai sensi dell'art. 9, c.1, lett.a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/20019, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che:

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 36/23
- il D.L. n. 76/20 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa premesso e specificato e che si intende integralmente richiamato:

1. **di approvare** la perizia di variante in corso d'opera relativa a "SP 65 Pigna-Molini di Triora, Km 21+480. Lavori di ripristino strutturale del ponte in ferro sul torrente Argentina", predisposta dall'Ing. Claudio Negro in data 25/03/2024, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante e suppletiva, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, Tavola 8 confronto stato di fatto-stato di progetto, depositati agli atti dell'Ufficio Strade, strutturata come dal seguente quadro di raffronto:

	<i>Q.E. Progetto Esecutivo</i>	<i>Q.E. Progetto post gara</i>	<i>Q.E. Progetto di variante</i>	<i>Differenza tra i due Q.E.</i>
Oneri di sicurezza complessivi	€ 8.731,16	€ 8.731,16	€ 12.923,87	€ 4.192,71
IMPORTO LAVORI soggetto a ribasso	€ 445.530,20	€ 445.530,20	€ 473.981,02	€ 28.450,82
IMPORTO LAVORI (compresi gli oneri di sicurezza)	€ 454.261,36	€ 454.261,36	€ 486.904,89	€ 32.643,53

Ribasso offerto del 7,00%		€ 31.187,11	€ 33.178,67	€ 1.991,56
Importo lavori al netto del ribasso		€ 414.343,09	€ 440.802,35	€ 26.459,26
Importo lavori al netto del ribasso e compresi gli oneri di sicurezza		€ 423.074,25	€ 453.726,22	+ € 30.651,97
<i>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:</i>				
IVA 22%	€ 99.937,50	€ 93.076,33	€ 99.819,77	+ € 6.743,44
quota autorità	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	
Spese tecniche progettazione e DL	€ 19.920,00	€ 19.920,00	€ 19.920,00	
Incentivo ex art.113 D.lgs.50/16	€ 9.085,23	€ 9.085,23	€ 9.738,10	+ € 652,87
Spese tecniche geologia	€ 4.850,00	€ 4.850,00	€ 4.850,00	
Spese tecniche per sicurezza	€ 7.193,33	€ 7.193,33	€ 7.193,33	
Collaudo	€ 4.527,58	€ 4.527,58	€ 4.527,58	
Totale somme a disposizione	€ 145.738,64	€ 138.877,47	€ 146.273,78	
TOTALE	€ 600.000,00	€ 561.951,72	€ 600.000,00	

dal quale si evince che la perizia in parola comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 7,00%, di € 30.651,97, un incremento per IVA 22% di € 6.743,44, un incremento per incentivo ex art.113 D.lgs.50/16 di € 652,87;

2. **di dare atto** che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento e che le modifiche al progetto originario comportano un aumento dell'importo contrattuale pari ad € 30.651,97 (quindi inferiore al 50% del contratto originario) ed inferiore al quinto dell'importo contrattuale pertanto non scaturisce la necessità di stipulare un atto aggiuntivo;
3. **di affidare** i maggiori lavori all'Impresa PREVE COSTRUZIONI SpA di Roccavione (CN), già appaltatrice dell'opera, come da atto di sottomissione sottoscritto in data 26/03/24, con cui la stessa dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n. 30737 del 18/01/2023 ed in particolare con lo stesso ribasso del 7,00%, con una proroga, peraltro, del termine di esecuzione dei lavori di giorni 30, pertanto fino al 06.05.24;
4. **di impegnare** alla luce di quanto sopra esposto, la somma € 38.048,28 come segue:
 - € 30.651,97 per incremento lavori (affidati all'Impresa PREVE COSTRUZIONI SpA di Roccavione (CN))
 - € 6.743,44 per incremento per IVA 22%
 - € 652,87 per incremento incentivo ex art.113 D.lgs.50/16;
nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 2200 PEG 2024/2026 annualità 2024, a seguito di reimputazione (fondi erogati dal MIMS con D.M. 125/21), utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa;
5. **di demandare** all'ufficio Finanziario di effettuare le necessarie operazioni contabili ai fini della corretta imputazione dell'incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16, di cui sopra (€ 652,87) a valere sugli appositi capitoli relativi alle spese di personale come segue:

- per € 493,49 (Incentivo) missione 10051.01 Cap. 4201
- per € 117,41 (Oneri) missione 10051.01 Cap. 0241
- per € 41,97 (Irap) missione 10051.02 Cap. 2041

6 di dare atto che verrà ottemperato a quanto previsto dal D.lgs. n° 33 del 14.03.13;

7 di portare a conoscenza che il Responsabile del procedimento per i lavori in questione è il sottoscritto Dirigente del Settore 4 Infrastrutture Scuole Ambiente, Ing. Michele Russo.

II DIRIGENTE
(Ing. Michele Russo)