PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 503 DEL 10/08/2020

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE RIFIUTI
SERVIZIO 4.2 - STRADE
UFFICIO 4.2.1

ATTO N. **ST/** 191 DEL 10/08/2020

OGGETTO: S.P. n. 29 di Chiusanico-Torria. Lavori di ripristino della sede stradale tra i Km 3+000 e 6+780 - I° Lotto. Approvazione perizia di variante in corso d'opera, affidamento lavori di variante, approvazione atto di sottomissione ed impegno di spesa.
Ditta: ICOSE S.p.a. - Regione Bovina, 2 Paroldo (CN)
Contratto n. 30513 del 08.04.20
CIG: 8073441E43 - CUP: I27H19002060002

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con D.D. ST/33 n. 91 del 14/02/20 è stato approvato**,** a tutti gli effetti di legge, il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di ripristino della sede stradale tra i km 3+000 e 6+780 – I° Lotto S.P. n. 29 di Chiusanico-Torria", redatto dal sottoscritto, in virtù dell' O.d.S. n° 12034 del 14/05/19, ammontante a complessivi € 130.000,00 così suddiviso: € 102.019,29 per lavori, di cui € 98.125,82 soggetti a ribasso ed € 3.893,47 oneri per la sicurezza ed € 27.980,71 a disposizione dell'Amm.ne per IVA 22% € 22.444,24, incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 € 2.040,39, spese tecniche € 1.750,00, collaudo € 1.000,00, prove sui materiali € 700,00, quota ANAC € 30,00 ed arrotondamento € 16,08;
- che con la suddetta D.D. si è, altresì, provveduto:
    - all'affidamento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., a seguito di procedura svolta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma informatica/appalti di cui è dotato questo Ente, dei suddetti lavori all'Impresa ICOSE S.p.a. – Regione Bovina, 2 Paroldo (CN) con un ribasso offerto del 15,027%, per un importo lavori di € 87.273,92, inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
    - ad impegnare l'importo di € 108.560,65 così suddiviso: € 87.273,92 per lavori inclusi gli oneri per la sicurezza, € 19.200,26 per IVA 22%, € 2.040,39 per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16, € 30,00 quota ANAC ed € 16,08 per arrotondamento, per € 60.000,00 alla miss. 10052.02 cap. 1000 ora PEG 2020/2022 annualità 2020, a seguito di applicazione avanzo vincolato, e per € 48.560,65 alla miss. 10052.02 cap. 1250 ora PEG 2020/2022 annualità 2020, (fondi appositamente assegnati con D.G.R. n° 648 del 10/08/18), in quanto esigibile, dando atto che per quanto concerne le spese tecniche ammontanti ad € 1.750,00, le spese di collaudo ammontanti ad € 1.000,00 e le spese per prove sui materiali ammontanti ad € 700,00, si sarebbe provveduto con appositi successivi atti;
- che in data 08.04.20 è stato stipulato il relativo contratto n° 30513;

- che con D.D. ST/117 n° 346 del 01.06.20 è stato affidato, all'Ing. Fulvio Modugno, l'incarico riguardante il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e il collaudo statico delle opere in cemento armato relativamente ai lavori di cui sopra ed impegnata la relativa spesa di € 2.537,60 di cui € 2.000,00 per onorario oltre ad € 80,00 per contributo Cassa previdenziale CNPAIA 4% ed € 457,60 IVA 22%, nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 capitolo 1250 PEG 2020/2022 annualità 2020;
- che con determinazione ST/111 n° 328 del 26/05/20 è stato disposto l'impegno di spesa e la liquidazione al Comune di Chiusanico di € 300,00 relativamente al deposito pratica c.a. progetto iniziale, alla Miss. 10052.02 capitolo 1250 PEG 2020/2022 annualità 2020, (alla voce spese per prove materiali);
- che con determinazione ST/189 n° 498 del 10/08/20 è stato disposto l'impegno di spesa e la liquidazione al Comune di Chiusanico di € 300,00 relativamente al deposito pratica c.a. variante, alla Miss. 10052.02 capitolo 1250 PEG 2020/2022 annualità 2020, (alla voce spese per prove materiali);

Dato atto che, con nota in data 04/08/20 prot. n° 18537 il sottoscritto D.L. relaziona al RUP, Geom. Franco Minasso, facendo presente che, nel corso dell'esecuzione delle opere, sono sopravvenute circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e della stipula del contratto e precisamente:

- viste le avversità meteo intercorse nel lasso di tempo trascorso tra il progetto e l'esecuzione dei lavori, ed in particolare le forti piogge dell'autunno scorso, sono imprevedibilmente emerse ulteriori problematiche, non riscontrabili all'atto della redazione del progetto, ed in particolare si è verificato un consistente aggravamento del cedimento della sede stradale tale da dover rivedere la soluzione progettuale iniziale che prevedeva un cordolo su micropali a sbalzo in un primo tratto e la prosecuzione su fondazione diretta, andando a realizzare tutta la fondazione del cordolo su micropali per ml 50,90 (in luogo dei 10 ml previsti) ed abbassando la quota di imposta della fondazione stessa;

Considerato che si rende, quindi, necessario predisporre una variante in corso d'opera che preveda la realizzazione della struttura di sostegno su fondazioni indirette (micropali diam. 220 mm – ml 6 - con tubo in acciaio del diametro esterno pari a mm 139,7, spessore mm 10) per ml 50,90 ed il ripristino del piano viabile con adeguamento delle livellette longitudinali e trasversali mediante l'apporto di sottofondo in materiale arido e ripristino della pavimentazione bituminosa, il tutto per ovviare alle problematiche emerse e volto al miglioramento ed alla completezza dell'opera;

Dato atto che i suddetti interventi, ai sensi dall'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., risultano strettamente connessi con le lavorazioni previste e le modifiche non sono sostanziali in quanto non rientranti in alcuna delle casistiche riportate dal comma 4 del citato articolo;

Rilevato che l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., prevede modifiche quando "siano determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice ed in tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera";

Considerato che, a tal fine, il sottoscritto Ing. Michele Russo, Direttore dei lavori, ha predisposto una perizia di variante in corso d'opera come sopra specificato che non altera la sostanza del progetto, né aumenta l'importo complessivo dell'opera, ma utilizza, per i maggiori lavori, risorse derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'impresa;

Vista la suddetta perizia, predisposta in data 05/08/20, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, strutturata come segue:

lavori al netto del ribasso del 15,027%:		
inclusi gli oneri di sicurezza	(€ 5.694,14)	€ 101.968,31
- a disposizione dell'Amministrazione per:		
IVA 22%	€ 22.433,03	
Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16	€ 2.359,74	
Spese tecniche	€ 2.537,60	
Prove sui materiali	€ 662,40	
Quota ANAC	€ 30,00	
Arrotondamento	€ 8,92	

	€ 28.031,69	€ 28.031,69
	==========	
TOTALE		€ 130.000,00

che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 15,027%, di € 14.694,39, un incremento per IVA 22% di € 3.232,77, un incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 319,35, ed un decremento per analisi e prove sui materiali di € 37,60, per spese tecniche complessive di € 212,40 e per arrotondamento di € 7,16;

Dato atto che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;

Dato atto, altresì, che l'aumento dell'importo contrattuale è inferiore al 50% dell'importo originario ed inferiore al quinto dell'importo contrattuale, quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del DM 49/18 la perizia è accompagnata dall'atto di sottomissione, senza necessità di stipula dell'atto aggiuntivo;

Visto l'atto di sottomissione in data 08/08/20 con cui l'Impresa ICOSE S.p.a., appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n° 30513 del 08.04.20 ed in particolare con lo stesso ribasso del 15,027%, con una proroga, peraltro, di 30 giorni del termine per l'esecuzione dei lavori che viene quindi spostato al 30.11.20;

Ritenuto necessario ed opportuno, da parte del sottoscritto Dirigente, a seguito di quanto sopra esposto, provvedere in merito all'affidamento diretto dei lavori in variante per ovviare alle problematiche verificatesi e volti al miglioramento dell'opera, all'approvazione degli elaborati, dell'atto di sottomissione ed all'impegno di spesa dell'incremento previsto per lavori di € 14.694,39, per IVA 22% di € 3.232,77, per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 319,35, con un decremento per analisi e prove sui materiali di € 37,60, per spese tecniche complessive di € 212,40 e per arrotondamento di € 7,16;

Visto che l'Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC valido fino al 04/11/2020, agli atti di questo Settore;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, a seguito dell'incremento delle voci del quadro economico, occorre impegnare la somma di € 18.246,51 (di cui € 14.694,39 per incremento lavori, € 3.232,77 per incremento per IVA 22%, ed € 319,35 per incremento incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16) utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, nei fondi di cui alla miss.10052.02 capitolo 1250 PEG 2020-22 annualità 2020, operando, peraltro, un decremento per analisi e prove sui materiali di € 37,60, per spese tecniche complessive di € 212,40 e per arrotondamento di € 7,16;

Dato atto che la perizia di variante di che trattasi verrà trasmessa alla Regione Liguria, da cui discende il finanziamento dell'opera con DGR 648/18, per le valutazioni in merito;

Dato atto che si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;

Visto che i codici relativi all'intervento sono CIG: 8073441E43 - CUP: I27H19002060002;

Attestato che:

- il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l'istruttoria tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 in data 14.05.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;

Visto il Decreto del Presidente n. 62 in data 03.06.2020 con il quale è stato approvato il Peg per il triennio 2020/2022;

Verificata, ai sensi dell'art. 9, c.1, lett.a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/20019, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che:

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- **i**l vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";

D E T E R M I N A

1. **di approvare**, secondo quanto in premessa specificato, la perizia di variante in corso d'opera relativa a: "S.P. n. 29 di Chiusanico-Torria. Lavori di ripristino della sede stradale tra i Km 3+000 e 6+780 – I° Lotto", predisposta dal sottoscritto in data 05/08/20, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) ed e) del D.Lgs 50/16, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, strutturata come segue:

lavori al netto del ribasso del 15,027%:		
inclusi gli oneri di sicurezza (€ 5.694,14)		€ 101.968,31
- a disposizione dell'Amministrazione per:		
IVA 22%	€ 22.433,03	
Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16	€ 2.359,74	
Spese tecniche	€ 2.537,60	
Prove sui materiali	€ 662,40	
Quota ANAC	€ 30,00	
Arrotondamento	€ 8,92	
	€ 28.031,69	€ 28.031,69
	==========	
TOTALE		€ 130.000,00

   che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 15,027%, di € 14.694,39, un incremento per IVA 22% di € 3.232,77, un incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 319,35, ed un decremento per analisi e prove sui materiali di € 37,60, per spese tecniche complessive di € 212,40 e per arrotondamento di € 7,16;

2. **di dare atto** che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;
3. **di approvare** l'atto di sottomissione in data 08/08/20 con cui l'Impresa ICOSE S.p.a., appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n° 30513 del 08.04.20 ed in particolare con lo stesso ribasso del 15,027%, con una proroga, peraltro, di 30 giorni del termine per l'esecuzione dei lavori che viene quindi spostato al 30.11.20;
4. **di impegnare** alla luce di quanto sopra esposto, la somma di € 18.246,51 (di cui € 14.694,39 per incremento lavori, € 3.232,77 per incremento per IVA 22%, ed € 319,35 per incremento incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16) utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, nei fondi di

cui alla miss.10052.02 capitolo 1250 PEG 2020-22 annualità 2020, operando, peraltro, un decremento per analisi e prove sui materiali di € 37,60, per spese tecniche complessive di € 212,40 e per arrotondamento di € 7,16;

5. **di dare atto**, altresì, che l'aumento dell'importo contrattuale è inferiore al 50% dell'importo originario ed inferiore al quinto dell'importo contrattuale, quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del DM 49/18 la perizia è accompagnata dall'atto di sottomissione, senza necessità di stipula dell'atto aggiuntivo;
6. **di rendere noto** che il Responsabile del Procedimento è il funzionario del Settore Infrastrutture – Rifiuti, Geom. Franco Minasso.

Il DIRIGENTE
(Ing. Michele Russo)