PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 578 DEL 02/08/2023

SETTORE INFRASTRUTTURE - SCUOLE - AMBIENTE
SERVIZIO STRADE
UFFICIO STRADE

ATTO N. **ST/** 255 DEL 02/08/2023

OGGETTO: Lavori di manutenzione piano viabile bitumato - Anno 2022 (Ottennio). Approvazione perizia di variante in corso d'opera, affidamento lavori di variante, approvazione atto di sottomissione ed impegno di spesa.
Ditta: Fognini Costruzioni S.r.l. - Via Maneira, 100 - Bevera - Ventimiglia (IM)
Contratto n. 30765 del 22/06/23
CIG: 9710704671 - CUP: I27H22002040001

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con D.D. ST/68 n. 190 del 14/03/23 era stato approvato**,** a tutti gli effetti di legge, il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di manutenzione piano viabile bitumato – Anno 2022" predisposto dal Geom. Roberto Barla, progettista incaricato con O.d.s. n° 1286 del 16/01/2023, ammontante a complessivi € 220.383,50 di cui € 175.913,96 per lavori, suddivisi in € 173.951,69 soggetti a ribasso, € 1.962,27 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed inoltre € 44.469,54 a disposizione dell'Amministrazione per: IVA 22% € 38.701,07, incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 € 3.518,28, spese tecniche € 2.000,00, quota ANAC € 250,00 ed arrotondamento € 0,19;
- che con la suddetta D.D. si era stabilito, tra le altre cose, quanto segue:
  1. di impegnare il contributo ANAC pari ad € 250,00 nei fondi di cui alla miss. 10052.02 cap. 2150 PEG 2023/2025 annualità 2023 in quanto esigibile nell'esercizio;
  2. di prenotare, ai sensi dell'art. 183 c. 3, del D. Lgs. 267/2000, la somma di € 220.133,50 all'apposita miss 10052.02 cap. 2150 del PEG 2023/2025 annualità 2023 in quanto esigibile nell'esercizio a seguito dell'assegnazione dei fondi erogati dal MIMS, con Decreto n. 141 del 09/05/22 pubblicato sulla G.U. n° 148 del 27/06/22 - ottennio;

3. di procedere all'appalto dei lavori di cui sopra ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 c. 2 lett. c del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii., come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), della legge n° 108 del 2021, mediante procedura negoziata senza bando, in modalità telematica, secondo quanto previsto dall'art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma informatica/appalti di cui è dotato questo Ente al link: https://appalti.provincia.imperia.it/, fissando in € 175.913,96 l'importo complessivo dei lavori a base di gara, suddiviso in € 173.951,69 soggetti a ribasso ed € 1.962,27 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;

- che con D.D. ST/126 n. 314 del 19/04/23, esecutiva, a seguito dell'espletamento della procedura sopra evidenziata, si è provveduto ad aggiudicare i "Lavori di manutenzione piano viabile bitumato – Anno 2022", all'Impresa Fognini Costruzioni S.r.l. - Via Maneira, 100 Fraz. Bevera n. 100 – Ventimiglia (IM), che ha offerto il ribasso del 10,06% per l'importo di netti € 158.414,42, inclusi oneri per la sicurezza;
- che con la succitata D.D. è stata, inoltre, impegnata la relativa spesa di € 196.784,06 (di cui € 158.414,42 per lavori, inclusi oneri per la sicurezza, € 34.851,17 per pagamento I.V.A. 22% ed € 3.518,28 per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16, ed € 0,19 per arrotondamento) nei fondi di cui alla miss. 10052.02 cap. 2150 del PEG 2023/2025 annualità 2023, dando atto che per quanto attiene l'impegno delle spese tecniche di € 2.000,00 si sarebbe proceduto con successivo apposito atto;
- che in data 22/06/23 è stato stipulato il relativo contratto n. 30765;

Dato atto che per il contratto in corso ai sensi dell'art. 226 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 si continua ad applicare il D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che, con nota in data 01/08/23 prot. n° 0019434 il Direttore dei lavori, Geom. Roberto Barla, fa presente che, nel corso dell'esecuzione delle opere, sono sopravvenute circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e della stipula del contratto, come evidenziato nella relazione illustrativa allegata, e precisamente:

- sono emerse ulteriori criticità dovute all'aggravamento delle condizioni di usura della piattaforma stradale a seguito della stagione invernale appena trascorsa che ha favorito il logoramento di tratti di strato superficiale della pavimentazione;
- in particolare occorre intervenire lungo la S.P. n° 54 di Valle Oxentina, particolarmente ammalorata a seguito anche delle operazioni di sgombero neve e spargimento sale, ampliando i ripristini del piano viabile, al fine di eliminare i pericoli per i veicoli in transito e salvaguardare il patrimonio stradale;

Considerato che si rende, quindi, necessario predisporre una variante in corso d'opera che preveda un aumento della superficie del tappeto d'usura da 9.300 mq a circa 12.000 mq, ovviando così alle problematiche verificatesi e apportando migliorie all'opera, che comporta, tuttavia, un aumento del costo totale dei lavori che può, comunque, essere compensato con l'utilizzo del ribasso d'asta;

Dato atto che i suddetti interventi, ai sensi dall'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., risultano strettamente connessi con le lavorazioni previste e le modifiche non sono sostanziali in quanto non rientranti in alcuna delle casistiche riportate dal comma 4 del citato articolo;

Rilevato che l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., prevede modifiche quando "siano determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice ed in tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione

di varianti in corso d'opera";

Considerato che, a tal fine, il Geom. Roberto Barla, Direttore dei lavori, ha predisposto una perizia di variante in corso d'opera come sopra specificato che non altera la sostanza del progetto, né aumenta l'importo complessivo dell'opera, ma utilizza, per i maggiori lavori, risorse derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'impresa;

Vista la suddetta perizia, predisposta in data 26/07/23, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante e suppletiva, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, strutturata come segue:

lavori al netto del ribasso del 10,06%:		
inclusi gli oneri di sicurezza (€ 2.297,98)		€ 175.601,46
- a disposizione dell'Amministrazione per:		
IVA 22%	€ 38.632,32	
Incentivo ex art.113 D.lgs. 50/16	€ 3.899,72	
Spese tecniche	€ 2.000,00	
Quota ANAC	€ 250,00	
	€ 44.782,04	€ 44.782,04
TOTALE		€ 220.383,50

che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 10,06%, di € 17.187,04, un incremento per IVA 22% di € 3.781,15, un incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 381,44 ed un decremento per arrotondamento di € 0,19;

Dato atto che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento;

Dato atto, altresì, che l'aumento dell'importo contrattuale è inferiore al 50% dell'importo originario ed inferiore al quinto dell'importo contrattuale, quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del DM 49/18 la perizia è accompagnata dall'atto di sottomissione, senza necessità di stipula dell'Atto Aggiuntivo;

Visto l'atto di sottomissione in data 26.07.23 con cui l'Impresa Fognini Costruzioni S.r.l., appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n. 30765 del 22/06/23 ed in particolare con lo stesso ribasso del 10,06%;

Ritenuto necessario ed opportuno, da parte del sottoscritto, a seguito di quanto sopra esposto, provvedere in merito all'affidamento diretto dei lavori in variante per ovviare alle problematiche verificatesi e volti al miglioramento dell'opera, all'approvazione degli elaborati, dell'atto di sottomissione ed all'impegno di spesa dell'incremento previsto per lavori di € 17.187,04, per IVA 22% di € 3.781,15 e per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di 381,44 con un decremento per arrotondamento di € 0,19;

Visto che l'Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC valido fino al 07/10/23, agli atti di questo Settore;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, a seguito dell'incremento delle voci del quadro economico, occorre impegnare la somma di € 21.349,63 (di cui € 17.187,04 per incremento lavori, € 3.781,15 per incremento per IVA 22% ed € 381,44 per incremento incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16), utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 2150 del PEG 2023/2025 annualità 2023, in quanto esigibile, operando, peraltro, un decremento per arrotondamento di € 0,19;

Dato atto che si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;
Visto che i codici relativi all'intervento sono: CIG: 9710704671 - CUP: I27H22002040001;
Attestato che:

- il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l'istruttoria tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;
- che il D.L. aveva segnalato potenziale incompatibilità e conflitto di interessi e conseguentemente il sottoscritto Dirigente, nelle fasi inerenti l'iter per addivenire all'affidamento e all'esecuzione dell'opera in oggetto ha adottato gli opportuni provvedimenti in merito;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 in data 20.01.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025;

Visto il Decreto del Presidente n. 13 del 06/02/2023 con il quale è stato approvato il PEG per il triennio 2023/2025;

Verificata, ai sensi dell'art. 9, c.1, lett.a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/20019, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che:

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii;
- il D. Lgs. n. 36/23
- il D.L. n. 76/20 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

D E T E R M I N A

1. **di approvare**, secondo quanto in premessa specificato, la perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori di manutenzione piano viabile bitumato – Anno 2022 (Ottennio), predisposta dal Geom. Roberto Barla in data 26/07/23, composta dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Perizia di variante e suppletiva, Quadro di raffronto, Atto di sottomissione, strutturata come segue:

- lavori al netto del ribasso del 10,06%:			
inclusi gli oneri di sicurezza	(€ 2.297,98)		€ 175.601,46
a disposizione dell'Amministrazione per:			
- IVA 22%	€ 38.632,32		
- Incentivo ex art.113 D.lgs. 50/16	€ 3.899,72		
- Spese tecniche	€ 2.000,00		
- Quota ANAC	€ 250,00		
	€ 44.782,04		€ 44.782,04
TOTALE			€ 220.383,50

che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 10,06%, di € 17.187,04, un incremento per IVA 22% di € 3.781,15, un incremento per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 di € 381,44 ed un decremento per arrotondamento di € 0,19;

2. **di dare atto** che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile del procedimento e che l'aumento dell'importo contrattuale è inferiore al 50% dell'importo originario ed inferiore al quinto dell'importo contrattuale, quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del DM 49/18 la perizia è accompagnata dall'atto di sottomissione, senza necessità di stipula dell'Atto Aggiuntivo;
3. **di approvare** l'atto di sottomissione in data 26.07.23 con cui l'Impresa Fognini Costruzioni S.r.l., appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n. 30765 del 22/06/23 ed in particolare con lo stesso ribasso del 10,06%;
4. **di impegnare** alla luce di quanto sopra esposto, la somma di € 21.349,63 (di cui € 17.187,04 per incremento lavori, € 3.781,15 per incremento per IVA 22% ed € 381,44 per incremento incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16), utilizzando il ribasso d'asta offerto dall'Impresa, alla Miss. 10052.02 cap. 2150 del PEG 2023/2025 annualità 2023, in quanto esigibile, operando, peraltro, un decremento per arrotondamento di € 0,19;
5. **di demandare** all'ufficio Finanziario di effettuare le necessarie operazioni contabili ai fini della corretta imputazione dell'incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16, di cui sopra (€ 381,44) a valere sugli appositi capitoli relativi alle spese di personale come segue:
   - per € 288,32 (Incentivo) missione 10051.01 Cap. 4201
   - per € 68,60 (Oneri) missione 10051.01 Cap. 0241
   - per € 24,52 (Irap) missione 10051.02 Cap. 2041
6. **di dare atto** che verrà ottemperato a quanto previsto dal D.lgs. n° 33 del 14.03.13;
7. **di portare a conoscenza** che il Responsabile del procedimento per i lavori in questione è il sottoscritto Dirigente del Settore 4 Infrastrutture Scuole Ambiente, Ing. Michele Russo.

Il DIRIGENTE
(Ing. Michele Russo)

MR/mgf